приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»
Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО	5175246	4620755	4465858	4465858					554491	5175246

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»

Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта		797	22,86	22,86	18222	18222	--	4920	24994
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,57	--	6834		1851	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	4,38							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	4,3835		4157,00		18222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	4,3835		1559,00		6833,88			
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		797	19,79	19,79	15770	15770	--	4258	21631
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,42	--	5914		1602	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	3,79							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	3,79372		4157,00		15770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	3,79372		1559,00		5914,41			
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта		797	22,86	22,86	18222	18222	--	4920	24994
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,57	--	6834		1851	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	4,38							

3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	4,3835		4157,00		18222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	4,3835		1559,00		6833,88			
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		797	19,79	19,79	15770	15770	--	4258	21631
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,42	--	5914		1602	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	3,79							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	3,79372		4157,00		15770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	3,79372		1559,00		5914,41			
5	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1685	236,07	224,91	397771	378976	--	73489	508961
		НР - 72%; СП - 8%				11,15	49,42	18795	83273		37701	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	24,6	763,99		18795,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	53,41							
5.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	53,4145		7095,00		378976,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	53,4145		1559,00		83273,21			
6	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		2107	259,67	247,40	547130	521277	--	101084	700071
		НР - 72%; СП - 8%				12,27	54,36	25853	114541		51857	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	33,84	764,01		25853,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	73,47							
6.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	73,47109		7095,00		521277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	73,47109		1559,00		114541,43			
7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		117	2887,32	--	337816	--	--	243227	627527

		НР - 72%; СП - 8%				2887,32	--	337816	--		46483	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,27	383,01	882,00		337816,00				
8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта		3,4882	2187,36	--	7630	--	--	5494	14173
		НР - 72%; СП - 8%				2187,36	--	7630	--		1050	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	8,65	882,01		7630,00				
9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта		5	2406,10	--	12030	--	--	8662	22348
		НР - 72%; СП - 8%				2406,10	--	12030	--		1655	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,73	13,64	881,96		12030,00				
10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		725	998,14	998,14	723652	723652	--	341879	1150773
		НР - 72%; СП - 8%				--	654,94	--	474832		85242	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	622,05							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	2073,5		349,00		723652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	622,05		763,33		474831,50			
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)	м3 грунта		9	708,59	--	6377	--	--	4592	11846
		НР - 72%; СП - 8%				708,59	--	6377	--		878	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	8,75	728,97		6377,00				
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2	м3 грунта		37	708,59	--	26218	--	--	18877	48702
		НР - 72%; СП - 8%				708,59	--	26218	--		3608	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	35,96	729,01		26218,00				
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2	м3 грунта		3823	15,80	15,80	60390	60390	--	16307	82833
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,92	--	22648		6136	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	14,53							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	14,5274		4157,00		60390,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	14,5274		1559,00		22648,22			
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3823	131,91	62,79	504292	240046	--	269087	835249
		НР - 72%; СП - 8%				69,12	28,64	264246	109486		61870	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	412,88	640,00		264246,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	100,35							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	100,35375		2336,00		234426,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	100,35375		1091,00		109485,94			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	401,415		14,00		5620,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2691292	1992327	--	1101054	4095733
								698965	830277	--	303386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2691292				
	Всего заработная плата		Тенге						1529242			
		Накладные расходы	Тенге					1101054				
		Сметная прибыль	Тенге					303388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4095733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1802
		Сметная заработная плата	Тенге						1529242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4095733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1802
		Сметная заработная плата	Тенге						1529242			
РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура												
26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,655	298956,16	92447,84	195816	60553	3237	146891	370124
		НР - 99%; СП - 8%				201566,00	24960,89	132026	16349		27417	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	127,07	1039,00		132026,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	17,57							
26.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	16,113		3542,00		57072,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	16,113		913,00		14711,17			
26.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,2096		3997,00		838,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,2096		1304,00		273,32			
26.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,86		65,00		511,00			
26.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,91045		1420,00		1293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,91045		1091,00		993,30			

26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,3406		2465,00		840,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,52	0,3406		1091,00		371,59			
26.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,2882	228,00				66,00		
26.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	11,79	269,00				3172,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**195816**	**60553**	**3237**	**146891**	**370124**
								132026	**16349**	**--**	**27417**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**195816**				
	Материалы		Тенге					**3237**				
	Всего заработная плата		Тенге						**148375**			
		Накладные расходы	Тенге					**146891**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27417**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**370124**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**145**
		Сметная заработная плата	Тенге						**148375**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**370124**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**145**
		Сметная заработная плата	Тенге						**148375**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**4465858**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**830991**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2052880**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**846626**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3237**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1247945**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**330803**	
		Итого по главам 1-7	Тенге									**4465858**
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									**103608**
		Итого	Тенге									**4569466**
		Дополнительные затраты при производстве	Тенге									**150792**
		Итого	Тенге									**4720258**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									**94405**
		Итого текущих ценах К=1	Тенге									**4814663**
		Итого текущих ценах К=0,9597256	Тенге									**4620755**
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге									**554491**
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									**5175246**

Заказчик:

Подрядчик: