приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»
Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО	47655341	37928657	41123064	36657206					4551439	42480096

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»

Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Акт приемки выполненных работ №2

за АВГУСТ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**4842**	**22,86**	**22,86**	**110705**	**110705**	**--**	**29893**	**151846**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,57**	**--**	**41518**		**11248**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	26,63							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	26,631		4157,00		110705,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	26,631		1559,00		41517,73			
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**4842**	**19,79**	**19,79**	**95810**	**95810**	**--**	**25871**	**131416**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,42**	**--**	**35932**		**9734**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	23,05							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	23,04792		4157,00		95810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	23,04792		1559,00		35931,71			
3	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**4842**	**22,86**	**22,86**	**110705**	**110705**	**--**	**29893**	**151846**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,57**	**--**	**41518**		**11248**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	26,63							

3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	26,631		67,00		110705,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	26,631		1559,00		41517,73			
4	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**4842**	**19,79**	**19,79**	**95810**	**95810**	**--**	**25871**	**131416**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,42**	**--**	**35932**		**9734**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	23,05							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	23,04792		4157,00		95810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	23,04792		1559,00		35931,71			
5	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**10237**	**236,07**	**224,91**	**2416607**	**2302419**	**--**	**446474**	**3092127**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**114188**	**505916**		**229046**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	149,46	764,00		114188,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	324,51							
5.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	324,5129		7095,00		2302419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	324,5129		1559,00		505915,61			
6	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**		**12797**	**259,67**	**247,40**	**3323029**	**3166012**	**--**	**613938**	**4251924**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,27**	**54,36**	**157017**	**695675**		**314957**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	205,52	764,00		157017,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	446,23							
6.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	446,23139		7095,00		3166012,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	446,23139		1559,00		695674,74			
7	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**712**	**2887,32**	**--**	**2055768**	**--**	**--**	**1480153**	**3818795**

		НР - 72%; СП - 8%				**2887,32**	--	**2055768**	--		**282874**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,27	2330,8	882,00		2055768,00				
8	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**		**23**	**2187,36**	--	**50309**	--	--	**36223**	**93455**
		НР - 72%; СП - 8%				**2187,36**	--	**50309**	--		**6923**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	57,04	882,00		50309,00				
9	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1,**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 грунта**		**29,0098**	**2406,10**	--	**69800**	--	--	**50256**	**129661**
		НР - 72%; СП - 8%				**2406,10**	--	**69800**	--		**9605**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,73	79,14	882,00		69800,00				
10	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**		**4514**	**998,14**	**998,14**	**4505604**	**4505604**	--	**2128607**	**7164948**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**654,94**	--	**2956399**		**530737**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	3873,01							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	12910,04		349,00		4505604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	3873,012		763,33		2956399,16			
11	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)**	**м3 грунта**		**52**	**708,59**	--	**36847**	--	--	**26530**	**68446**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,59**	--	**36847**	--		**5070**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	50,54	729,01		36847,00				
12	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**222**	**708,59**	--	**157307**	--	--	**113261**	**292213**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,59**	--	**157307**	--		**21645**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	215,78	729,00		157307,00				
13	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**23222**	**15,80**	**15,80**	**366829**	**366829**	--	**99052**	**503151**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**5,92**	--	**137572**		**37270**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	88,24							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	88,2436		4157,00		366829,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	88,2436		59,00		137571,77			
14	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**23222**	**131,91**	**62,79**	**3063214**	**1458109**	**--**	**1634511**	**5073543**
		НР - 72%, СП - 8%				**69,12**	**28,64**	**1605105**	**665049**		**375818**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	2507,98	640,00		1605105,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	609,58							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	609,5775		2336,00		1423973,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	609,5775		1091,00		665049,05			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2438,31		14,00		34136,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**16458344**	**12212003**	**--**	**6740533**	**25054787**
								4246341	**5115509**	**--**	**1855909**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16458344**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9361850**			
		Накладные расходы	Тенге					**6740532**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1855910**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25054786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11037**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9361850**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**25054786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11037**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9361850**			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура										
26	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**1,03**	**298956,16**	**92447,84**	**307925**	**95221**	**5091**	**230989**	**582027**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**207613**	**25710**		**43113**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	199,82	1039,00		207613,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	27,63							
26.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	25,338		3542,00		89747,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	25,338		913,00		23133,59			
26.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,3296		3997,00		1317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,3296		1304,00		429,80			
26.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	12,36		65,00		803,00			

26.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,4317		0,00		2033,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,4317		1091,00		1561,98			
26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,5356		2465,00		1320,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,5356		1091,00		584,34			
26.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,4532	228,00				103,00		
26.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	18,54	269,00				4987,00		
27	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**		**390**	**1081,93**	**7,06**	**421953**	**2753**	**60086**	**356239**	**840447**
		НР - 99%; СП - 8%				**920,80**	**1,85**	**359114**	**723**		**62255**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,844	329,16	1091,00		359114,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,663							
27.3	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	101,712		11,00		1119,00			
27.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,663		2465,00		1634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,663		1091,00		723,33			
27.5	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,20982	242,00				51,00		
27.6	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,01443	336807,00				4860,00		
27.7	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	88,14	626,00				55176,00		
30	**1122-1401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**		**48**	**1196,56**	**7,55**	**57435**	**363**	**10098**	**46603**	**112361**
		НР - 99%; СП - 8%				**978,63**	**2,07**	**46974**	**99**		**8323**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,897	43,06	1091,00		46974,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0912							
30.3	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	12,5184		11,00		138,00			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0912		2465,00		225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0912		1091,00		99,50			
30.5	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,030768	242,00				7,00		
30.6	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,002304	336807,00				776,00		
30.7	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	14,88	626,00				9315,00		

35	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		2	245664,90	64536,42	491330	129073	2763	390065	951907
		НР - 99%; СП - 8%				179747,00	17255,58	359494	34511		70512	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	346	1039,00		359494,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	37,3							
35.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	35		3542,00		123970,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	35		913,00		31955,00			
35.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,22		3997,00		879,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22		1304,00		286,88			
35.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	16		65,00		1040,00			
35.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,86		1420,00		2641,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,86		1091,00		2029,26			
35.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22		2465,00		542,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22		1091,00		240,02			
35.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,32	228,00				73,00		
35.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	10	269,00				2690,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1278643**	**227410**	**78038**	**1023896**	**2486742**
								973195	**61044**	**--**	**184203**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1278643**				
	Материалы		Тенге					**78038**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1034238**			
		Накладные расходы	Тенге					**1023896**				
		Сметная прибыль	Тенге					**184203**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2486742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**984**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1034238**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2486742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**984**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1034238**			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы										
		Колодцы диам.2,0м (120шт)										

130`	**2101-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**		**47,06352**	**2809,00**	**--**	**132201**	**--**	**132201**	**--**	**142778**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10576**	
131``	**1127-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**		**1,9296498**	**1289,73**	**1033,95**	**2489**	**1995**	**--**	**1020**	**3790**
		НР - 108%; СП - 8%				**255,78**	**233,85**	**494**	**451**		**281**	
131``.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,29	0,5596	882,78		494,00				
131``.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	0,2894							
131``.3	3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,15	0,289447		6893,00		1995,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,289447		1559,00		451,25			
**131``` ` `

131`.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,2342	17213,00				21244,00		
131`.7	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,49368	40426,00				19958,00		
131`.8	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	2604,162	161,00				419270,00		
131`.9	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,013576	31968,00				434,00		
131`.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	9,8736	310,00				3061,00		
131`.11	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,24684	171586,00				42354,00		
131`.12	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,49368	1371550,00				677107,00		
131`.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,03826	32,00				1,00		
131`.14	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	14,8104	1212,00				17950,00		
131`.15	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	12,46542	23348,00				291043,00		
131`.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	7,89888	210729,00				1664523,00		
132	**СЦ РК 8.04-08-2018**	**Добавка на сульфатостойкость**	**м3**		**123,42**	**270,00**	**--**	**33323**	**--**	**33323**	**--**	**35989**
		СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2666**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**6295812**	**1017622**	**3495252**	**2144628**	**9115677**
								1782938	**383140**	**--**	**675236**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6295812**				
	Материалы		Тенге					**3156945**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2166077**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**206106**				
	Местные материалы		Тенге					**132201**				
		Накладные расходы	Тенге					**2144629**				
		Сметная прибыль	Тенге					**675235**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9115677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1993**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2166077**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**9115677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1993**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2166077**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**24032799**	**13457035**	**3573290**	**9909057**	**36657206**
								7002473	**5559693**	**--**	**2715348**	

		Итого по главам 1-7	Тенге									**36657206**
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									**850447**
		Итого	Тенге									**37507653**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге									**1237753**
		Итого	Тенге									**38745406**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									**774908**
		Итого текущих ценах К=1	Тенге									**39520314**
		Итого текущих ценах К=0,9597256	Тенге									**37928657**
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге									**4551439**
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									**42480096**

Заказчик:

Подрядчик: