приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»
Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО	77657622	26787750	67012830	25889766					3214530	30002280

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»

Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Акт приемки выполненных работ №3

за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**4731**	**22,86**	**22,86**	**108167**	**108167**	**--**	**29207**	**148365**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,57**	**--**	**40566**		**10990**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	26,02							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	26,0205		4157,00		108167,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	26,0205		1559,00		40565,96			
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**4731**	**19,79**	**19,79**	**93614**	**93614**	**--**	**25278**	**128403**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,42**	**--**	**35108**		**9511**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	22,52							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	22,51956		4157,00		93614,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	22,51956		1559,00		35107,99			
3	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**4731**	**22,86**	**22,86**	**108167**	**108167**	**--**	**29207**	**148365**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,57**	**--**	**40566**		**10990**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	26,02							

3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	26,0205		57,00		108167,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	26,0205		1559,00		40565,96			
4	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**4731**	**19,79**	**19,79**	**93614**	**93614**	**--**	**25278**	**128403**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**7,42**	**--**	**35108**		**9511**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	22,52							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	22,51956		4157,00		93614,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	22,51956		1559,00		35107,99			
5	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**10003**	**236,07**	**224,91**	**2361367**	**2249790**	**--**	**436269**	**3021447**
		НР - 72%, СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**111577**	**494351**		**223811**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	146,04	764,00		111577,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	317,1							
5.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	317,0951		7095,00		2249790,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	317,0951		1559,00		494351,26			
6	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**		**12504**	**259,67**	**247,40**	**3246945**	**3093523**	**--**	**599881**	**4154572**
		НР - 72%, СП - 8%				**12,27**	**54,36**	**153422**	**679747**		**307746**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	200,81	764,00		153422,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	436,01							
6.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	436,01448		7095,00		3093523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	436,01448		1559,00		679746,57			
7	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**696**	**2887,32**	**--**	**2009571**	**--**	**--**	**1446891**	**3732980**

		НР - 72%; СП - 8%				**2887,32**	--	**2009571**	--		**276517**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,27	2278,43	882,00		2009571,00				
8	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**		**22**	**2187,36**	--	**48122**	--	--	**34648**	**89391**
		НР - 72%; СП - 8%				**2187,36**	--	**48122**	--		**6622**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	54,56	882,00		48122,00				
9	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1,**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 грунта**		**28**	**2406,10**	--	**67371**	--	--	**48507**	**125148**
		НР - 72%; СП - 8%				**2406,10**	--	**67371**	--		**9270**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,73	76,38	882,00		67371,00				
10	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**		**4411**	**998,14**	**998,14**	**4402796**	**4402796**	--	**2080037**	**7001459**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**654,94**	--	**2888940**		**518627**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	3784,64							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	12615,46		349,00		4402796,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	3784,638		763,33		2888940,34			
11	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)**	**м3 грунта**		**51**	**708,59**	--	**36138**	--	--	**26019**	**67130**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,59**	--	**36138**	--		**4973**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	49,57	729,00		36138,00				
12	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**217**	**708,59**	--	**153764**	--	--	**110710**	**285631**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,59**	--	**153764**	--		**21158**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	210,92	729,00		153764,00				
13	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**22691**	**15,80**	**15,80**	**358441**	**358441**	--	**96787**	**491646**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**5,92**	--	**134426**		**36418**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	86,23							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	86,2258		4157,00		358441,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	86,2258		59,00		134426,02			
14	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**22691**	**131,91**	**62,79**	**2993170**	**1424768**	**--**	**1597136**	**4957530**
		НР - 72%, СП - 8%				**69,12**	**28,64**	**1568402**	**649842**		**367224**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	2450,63	640,00		1568402,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	595,64							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	595,63875		2336,00		1391412,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	595,63875		1091,00		649841,88			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2382,555		14,00		33356,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**16081246**	**11932879**	**--**	**6585855**	**24480470**
								4148367	**4998654**	**--**	**1813368**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16081246**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9147021**			
		Накладные расходы	Тенге					**6585855**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1813368**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**24480469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10784**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9147021**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**24480469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10784**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9147021**			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура										
47	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,961**	**245664,90**	**64536,42**	**727414**	**191092**	**4091**	**577491**	**1409298**
		НР - 99%, СП - 8%				**179747,00**	**17255,58**	**532231**	**51094**		**104392**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	512,25	1039,00		532231,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	55,22							
47.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	51,8175		3542,00		183538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	51,8175		913,00		47309,38			
47.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,32571		3997,00		1302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,32571		1304,00		424,73			
47.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	23,688		65,00		1540,00			

47.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	2,75373		20,00		3910,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	2,75373		1091,00		3004,32			
47.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,32571		2465,00		803,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,32571		1091,00		355,35			
47.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,47376	228,00				108,00		
47.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	14,805	269,00				3983,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**727414**	**191092**	**4091**	**577491**	**1409298**
								532231	**51094**	**--**	**104392**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**727414**				
	Материалы		Тенге					**4091**				
	Всего заработная плата		Тенге						**583325**			
		Накладные расходы	Тенге					**577491**				
		Сметная прибыль	Тенге					**104392**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1409298**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**567**
		Сметная заработная плата	Тенге						**583325**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1409298**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**567**
		Сметная заработная плата	Тенге						**583325**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**16808659**	**12123971**	**4091**	**7163346**	**25889768**
								4680598	**5049748**	**--**	**1917760**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16808659**				
	Материалы		Тенге					**4091**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9730346**			
		Накладные расходы	Тенге					**7163347**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1917760**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25889766**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11352**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9730346**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**25889766**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11352**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9730346**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**25889766**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4680598**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**12123971**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**5049748**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4091**		

		- Накладные расходы	Тенге								7163346	
		- Сметная прибыль	Тенге								1917760	
		Итого по главам 1-7	Тенге									25889766
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									600643
		Итого	Тенге									26490409
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге									874183
		Итого	Тенге									27364592
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									547292
		Итого текущих ценах К=1	Тенге									27911884
		Итого текущих ценах К=0,9597256	Тенге									26787750
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге									3214530
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									30002280

Заказчик:

Подрядчик: