СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор № 7 от 18 февраля 2013 г.

Наименование строительства и его адресс: Строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Амангельды в п. Тасбугет г. Кызылорда - теплоснабжение

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в базисных ценах 2001 в рыночных ценах 2013 г.		Тендерная стоимость по результатам конкурса		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (март месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	Строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Амангельды в п. Тасбугет г. Кызылорда - теплоснабжение	26 031,390	10 770,339	26 031,390	10 770,339	8 355,366	3 456,985	8 355,366	3 456,985
	итого:	26 031,390	10 770,339	26 031,390	10 770,339	8 355,366	3 456,985	8 355,366	3 456,985

Восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят шесть тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Жумашев Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"

Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за март месяц 2013 год
Строительство инженерных сетей жилого квартала
по ул. Амангельды в п. Тасбугет г. Кызылорда - теплоснабжение

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
	форма 2	Общестроительные работы				3 456,985
		Итого:				**3 456,985**
		Временные здания и сооружения 1,2%				41,484
		Итого:				3 498,469
		Прочие затраты:				
		Зимнее удорожание 1,08%				37,783
		Выслуга лет 1%				34,985
		Доп. отпуска 0,4%				13,994
		Итого:				3 585,231
		Итого по расчету в текущих ценах 2012 года К=2,04				7 313,871
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %				146,277
		Итого:				**7 460,148**
		НДС 12 %				895,218
		Всего по акту выполненных работ:				**8 355,366**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:				**8 355,366**

Восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят шесть тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" **Джалимбетов Д.**

ТЕХ.НАДЗОР: **Жумашев Ш.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2013 г.

объект: Строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Амангельды в п. Тасбугет г. Кызылорда - теплоснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2809,96	28,60	27,06	80371	76029	28120	0,01	22
		м3		1,50	8,82	4201	24789	97	0,02	65
2	Е010334-А24 К=2,5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (ВВОЗ ГРУНТА)	4776,92	178,61	178,61	853206	853206	209277	--	--
		т		--	43,81	--	209277	100	0,71	3381
3	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	140,08	24,58	23,53	3443	3296	1297	0,01	1
		м3		1,05	8,49	148	1190	97	0,02	3
4	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,33	252,43	--	1094	--	1236	1,25	5
		м3		252,43	--	1094	--	113	--	--
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,73	1133,95	169,67	3096	463	973	1,02	3
		м3		199,78	74,30	545	203	130	0,28	1
6	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания под каналы	4,57	1024,25	107,87	4681	493	1041	0,78	4
		м3		146,25	46,80	668	214	118	0,18	1
7	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	158,06	279,00	--	44100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-68 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	49,49	377,00	--	18658	--	--	--	--

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм м	210,59	515,00 --	-- --	108451 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и км	0,116	356572,74 163800,00	90359,86 31045,95	41362 19001	10482 3601	29383 130	669,00 120,11	78 14
11	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	116	1200,00 --	-- --	139200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С12021-262	Опоры скользящие т	0,1	107900,00 --	-- --	10790 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С12021-263	Опоры неподвижные т	0,012	107900,00 --	-- --	1295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм шт	2	27802,47 1781,33	1353,52 343,11	55605 3563	2707 686	5524 130	6,95 1,09	14 2
15	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	13,87	2215,32 737,10	623,08 254,14	30731 10225	8643 3525	19251 140	3,33 0,75	46 10
16	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 м3	7,8	21700,00 --	-- --	169325 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	6,07	22100,00 --	-- --	134125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,72	2215,32 737,10	623,08 254,14	12672 4216	3564 1454	7938 140	3,33 0,75	19 4

19	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	0,22	22800,00	--	5016	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	3,48	21700,00	--	75516	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,9	22935,00	--	20642	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,88	22587,00	--	19877	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С143015-66	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/	м3	0,24	17100,00	--	4104	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,1614	137933,41	75835,66	22268	12243	19175	256,00	41
					57915,00	33450,30	9350	5400	130	125,67	20
25	С11011-169	Изол	м2	72	126,00	--	9072	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	45	79,00	--	3555	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	кг	9	53,00	--	477	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-1002	Холст стекловолокнистый марки ВВ-К	10м2	4,3	426,00	--	1832	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров		161,44	373,53	6,08	60302	981	40942	1,05	170
					250,97	2,64	40516	426	100	0,01	2

					254,48	32,41	219	28	105	0,12	--
			м3								
55	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2		2,41	22400,00	--	53984	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
56	Е0146-33-2	Заделка бетоном по перекрытию		0,11	20836,85	226,30	2292	25	959	44,66	5
					8622,90	99,45	949	11	100	0,38	--
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2784352	998221			780
				Тенге			169270	261598			3540
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2461858				
	Материалы -			Тенге			306452				
	Всего заработная плата -			Тенге				430868,00			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			100891				
	Местные материалы -			Тенге			882785				
	Транспортные расходы -			Тенге			5615				
		Накладные расходы -		Тенге			476955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				71543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			176329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3115142				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4559
		Сметная заработная плата -		Тенге				502412,00			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			12085				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			725				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			12810				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			310409				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			310409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			329034				
		ИТОГО по форме 2 в ценах 2001 г.		Тенге			3456985				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Жумашев Ш.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.

Счет-фактура № 36 от 12.09.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140014529, РК, Кызылординская обл.,г. Кызылорда, ул. Садуакас , 37В., свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002899 от 01.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ408560000000168150 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 18.02.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Кызылординская обл.,г.Кызылорда, ул.Байсеитова,100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учереждение "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, РК,Кызылординская обл.,г.Кызылорда, ул.Байсеитова,100 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство инженерных сетей жилого квартала по ул Амангельды в пос.Тасбугет в г.Кызылорда-теплоснабжение"			15 782 164,29	15 782 164,29	12%	1 893 859,71	17 676 024,00		
Всего по счету:					**15 782 164,29**		**1 893 859,71**	**17 676 024,00**		

Руководитель организации Искаков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Шаймерденова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер 1

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

фор

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договору №7 от 18.02.2013 г.

Наименование строительства и его адресс:

Строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Амангельды в п. Тасбугет г. Кызылорда - теплоснабжение

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в базисных ценах 2001 в рыночных ценах 2013 г.		Договорная стоимость на 2013 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (сентябрь месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	*Строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Амангельды в п. Тасбугет г. Кызылорда - теплоснабжение*	26 031,390	10 770,339	26 031,390	10 770,339	26 031,390	10 770,339	17 676,024	7 313,354
	итого:	26 031,390	10 770,339	26 031,390	10 770,339	26 031,390	10 770,339	17 676,024	7 313,354

Семнадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч двадцать четыре тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Жумашев Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"

Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за сентябрь месяц 2013 г.
объект: Строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Амангельды в п. Тасбугет г. Кызылорда - теплоснабжение

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
	форма 2	**Общестроительные работы:**	**7 313,354**			**7 313,354**
		Временные здания и сооружения 1,1%				80,447
		Итого:				7 393,801
		Прочие затраты:				
		Зимнее удорожание 1,08%				79,853
		Выслуга лет 1%				73,938
		Доп. отпуска 0,4%				29,575
		Итого:				7 577,167
		Итого по расчету в текущих ценах 2012 года				15 472,710
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %				309,454
		Итого:				15 782,164
		НДС 12 %				1 893,860
		Всего по акту выполненных работ:				17 676,024
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:				**17 676,024**

Семнадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч двадцать четыре тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" **Джалимбетов Д.**

ТЕХ.НАДЗОР: **Жумашев Ш.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2013 г.

по объекту: Строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Амангельды в п. Тасбугет г. Кызылорда - теплоснабжение

№ п.п	шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Количество	стоимость единицы,тенге		общая стоимость, тенге		накладные расходы %	затраты труда, чел.-час рабочих- строителей	
				Всего	эксплу. машин	всего	эксплу. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч.числе ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вертикальная планировка теплотрасса								
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ВВОЗ ГРУНТА)	1788,7435	28,60	27,06	51162	48398	17900	0,01	14
		м3		1,50	8,82	2674	15780	97	0,02	41
2	Е010334-А24 К=2,5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (ВВОЗ ГРУНТА)	3040,90305	178,61	178,61	543136	543136	133222	--	--
		т		--	43,81	--	133222	100	0,71	2152
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4598,7	3,48	2,94	16005	13519	7655	--	13
		м3		0,51	1,21	2332	5560	97	--	14
4	Е0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	4598,7	30,87	30,25	141939	139130	49676	--	15
		м3		0,61	10,53	2810	48403	97	0,03	126
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4598,7	15,43	12,82	70944	58960	25312	0,01	56
		м3		2,11	3,57	9685	16410	97	0,01	56
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4598,7	13,79	13,79	63425	63425	24825	--	--
		м3		--	5,57	--	25593	97	0,01	64
7	Е0101-130-8 К=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13796,16	1,39	1,39	19118	19118	6654	--	--

18	С130806-70 Изм.									
		м3		--	0,50		6860	97	--	17
		Земработы								
8	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	560,304	24,58	23,53	13774	13184	5189	0,01	3
		м3		1,05	8,49	590	4760	97	0,02	14
9	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с	17,32905	252,43	--	4374	--	4943	1,25	22
		м3		252,43	--	4374	--	113	--	--
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	361,021875	6,10	6,10	2201	2201	821	--	--
		м3		--	2,34	--	846	97	0,01	2
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	216,613125	158,83	--	34406	--	38878	0,89	192
		м3		158,83	--	34406	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	361,021875	26,66	4,52	9623	1630	7753	0,11	39
		м3		22,14	--	7993	--	97	--	--
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,77	1133,95	169,67	22418	3354	7044	1,02	20
		м3		199,78	74,30	3950	1469	130	0,28	6
14	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания под каналы	32,93	1024,25	107,87	33729	3552	7501	0,78	26
		м3		146,25	46,80	4816	1541	118	0,18	6
		Теплотрасса								
15	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,313	207666,79	51486,29	65000	16115	49229	424,00	133
		км		98865,00	22119,82	30945	6924	130	88,37	28
16	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	158,065	279,00	--	44100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,098	210720,77	51755,64	20651	5072	15560	428,00	42
		км		100035,00	22099,35	9803	2166	130	88,32	9

18	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм								
		м	49,49	377,00	--	18658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
		км	0,417	222001,69	52819,44	92575	22026	68118	440,00	183
				103545,00	22111,05	43178	9220	130	88,36	37
20	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм								
		м	210,585	515,00	--	108451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0124-3-4	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
		км	0,01	264910,60	63907,35	2649	639	1937	522,00	5
				124897,50	24135,15	1249	241	130	94,67	1
22	С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм								
		м	10,1	875,00	--	8838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0124-3-1	Прокладка в проходном канале стальных	0,039	221382,76	57889,76	8634	2258	6604	456,00	18
		км		106177,50	24082,50	4141	939	130	94,47	4
24	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм								
		м	27,27	204,00	--	5563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм								
		м	12,12	326,00	--	3951	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-262	Опоры скользящие								
		т	0,76128	107900,00	--	82142	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		грунтов 2 группы									
131	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2	174,33 174,33	-- --	349 349	-- --	394 113	0,97 --	2 --
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	6,5	26,66 22,14	4,52 --	173 144	29 --	140 97	0,11 --	1 --
133	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2	10,62	219,86 67,86	11,07 4,86	2335 721	118 52	950 123	0,36 0,02	4 --
134	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,4	368,96 162,34	3,84 1,14	8634 3799	90 27	4017 105	0,73 0,04	17 1
135	Е0106-13-1	Прижимная бетонная стенка	м2	14,4	257,08 48,56	4,25 1,87	3702 699	61 27	857 118	0,21 0,01	3 --
136	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5	9340,95 637,65	96,42 42,54	46705 3188	482 213	3571 105	3,06 0,16	15 1
137	С143018-31 Изм.	Кольца для колодцев сборные ж/б д	м3	5,1	131,00 --	-- --	668 --	-- --	-- --	-- --	-- --
138	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	м	4	7210,00 --	-- --	28840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
139	Е0107-41-1	Монтаж конструкций распределительных устройств - колонны, балки, щиты перекрытий	комплект	4	8060,00 --	-- --	32240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
140	С143015-66	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/	м3	0,5	3048,69 631,80	1444,39 214,64	1524 316	722 107	593 140	2,86 0,56	1 --
			м3	0,5	17100,00 --	-- --	8550 --	-- --	-- --	-- --	-- --

141	С11011-773	Скобы ходовые	8	221,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 775 602	1 122 638			2 998
			Тенге			661 676	342 249			2 789
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25 990				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25 990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 559				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			27 549				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5 052 982				
		Материалы -	Тенге			583 686				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			479 339				
		Местные материалы -	Тенге			2 210 935				
		Транспортные расходы -	Тенге			3 743				
		Накладные расходы -	Тенге			1 117 430				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370 225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6 540 637				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100 189				
		Материалы -	Тенге			1 173				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90 899				
		Накладные расходы -	Тенге			6 357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 393				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			112 939				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			596 441				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			596 441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35 786				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			632 227				
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫП РАБОТ 2001 Г.	Тенге			7 313 354				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Кумашев Ш.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.