Счет-фактура № 00000000009 от 21 октября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ338560000000234042, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №37 от 02.08.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ "Актауский городской отдел строительства",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A, Код ГУ 4672752

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 города Актау	усл	1	7 211 466,07	7 211 466,07	12%	865 375,93	8 076 842,00		
Всего по счету:					**7 211 466,07**		**865 375,93**	**8 076 842,00**		

Руководитель: Бекбосынов Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	**02.08.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**29 129 474**	**7 211 466**							**865 376**	**8 076 842**
в том числе:										
Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау	29 129 474	7 211 466							865 376	8 076 842
Удержание по договору 5%	1 456 474									403 842
Итого к оплате	27 673 000									7 673 000

М.П. Заказчик Руководитель отдела Акыбаев К.С.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. Подрядчик Директор Бекбосынов Е.М.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №37 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

Наименование объекта: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1)								
1.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	155,00	121,44	79,72	18824	12357	0,18	28
					28,62	28,62	4436	4436	0,13	20
2.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,85	24999,00	--	21362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	17,00	965,50	240,93	16414	4096	2,09	35
					359,10	85,38	6105	1451	0,37	6
4.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	6,00	1576,44	448,24	9459	2689	3,19	19
					558,90	162,08	3353	973	0,73	4
5.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	110,28	3150,00	--	347382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	43941,80	573,05	2136	28	248,40	12
					40770,00	216,00	1982	11	1,06	0
7.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм	т	0,05	49502,00	--	2407	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-19-1	Устройствомонолитных поясов,бетон В12,5	м3	12,83	10700,96	379,21	137293	4865	9,90	127
					1641,60	143,27	21062	1838	0,70	9
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00	--	9282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37	65900,00	--	24238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,09	181959,52	643,27	17251	61	346,80	33
					56970,00	243,00	5401	23	1,19	0
12.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01	77365,00	--	1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м	т	0,77	5889,00	2424,02	4551	1873	16,92	13
					2727,00	602,92	2107	466	2,15	2
14.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,77	63600,00	--	49150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	35,50	264,45	144,91	9388	5144	0,48	17
					79,92	35,64	2837	1265	0,13	5
16.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	72433,72	365,09	10503	53	69,60	10
					11610,00	137,70	1683	20	0,67	0
17.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,14	40200,00	--	5829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-18-9	Устройство опорных подушек ОП-1	м3	2,93	15947,03	441,01	46725	1292	15,72	46
					2643,30	166,60	7745	488	0,81	2
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	45,00	209,29	19,13	9418	861	0,29	13
					41,58	7,15	1871	322	0,03	2
20.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	45,00	26,70	0,84	1202	38	0,01	0
					0,66	0,30	30	14	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	69,12	213,59	1,43	14764	99	0,19	13
					32,40	0,54	2239	37	0,00	0
22.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	9,68	6243,76	294,86	60420	2853	3,25	31
					459,00	110,70	4442	1071	0,54	5
23.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	69,12	213,87	19,13	14783	1322	0,29	20
					41,58	7,15	2874	494	0,03	2
24.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	69,12	56,46	1,68	3902	116	0,01	1
					1,32	0,60	91	41	0,00	0
25.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных	м2	69,12	134,36	5,90	9287	408	0,22	15
					36,40	1,40	2516	97	0,01	0
26.	С11011-1217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	69,12	182,00	--	12580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-1244	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	138,24	146,00	--	20183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-19-1	Устройство монолитного парапета бетон В7,5	м3	0,80	10313,23	379,21	8251	303	9,90	8
					1641,60	143,27	1313	115	0,70	1
29.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	42800,00	--	758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	18,90	605,95	1,49	11452	28	1,17	22
					183,88	0,56	3475	11	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	км	1,20	317807,09	2381,78	381369	2858	324,00	389
					55080,00	899,10	66096	1079	4,39	5
32.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	72,00	490,82	1,46	35339	105	0,33	24
					52,92	0,54	3810	39	0,00	0
33.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	-0,24	72495,00	--	-17225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2,75	2567,35	396,55	7060	1091	12,70	35
					2170,80	148,50	5970	408	0,72	2
35.	С11031-25	Вата минеральная	м3	2,75	2530,00	--	6958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	4,32	16487,45	4826,87	71143	20828	67,80	293
					10908,00	1286,23	47068	5550	4,57	20
37.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	5,57	11225,20	5754,82	62524	32054	27,60	154
					4455,00	1640,58	24814	9138	6,29	35
38.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	4,62	5889,00	2424,02	27190	11192	16,92	78
					2727,00	602,92	12591	2784	2,15	10
39.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	14,50	2807,43	654,91	40708	9496	6,30	91
					1476,90	--	21415	--	--	--
40.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	694,88	264,45	144,91	183760	100692	0,48	334
					79,92	35,64	55535	24766	0,13	89
41.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	36,00	846,09	2,99	30459	108	0,07	3
					11,62	1,10	418	40	0,01	0
42.	С12021-24 4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,	т	10,20	151000,00	--	1539800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса свыше 0,5 т Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1)								3269364
ИТОГО:							3269366 313279	216910 56977		1864 220

Накладные расходы :

На общестроительные работы	195006
На металломонтажные работы	189302
Всего накладных расходов:	384309
Итого с накладными	3653674

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	219220
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3872894
Итого с временными, 1,8 %	3942606
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	3965394
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3981164
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4020590
Пересчет в текущих ценах, К-1,75846	7070065
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141401
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7211466
Налог на добавленную стоимость, 12 %	865376
Итого с НДС	8076842

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Актауский городской отдел строительства» Акыбаев К.С.

Технический надзор:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» Әбіш М.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Бекбосынов Е.М.