Счет-фактура № 00000000004 от 12 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №56 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен.(7 участок)	тенге	1	21 792 210,71	21 792 210,71	12%	2 615 065,29	24 407 276,00	0	
Всего по счету:					**21 792 210,71**		**2 615 065,29**	**24 407 276,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "

Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен. (7 участок)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 56	11.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	24 407 276	21 792 211	21 792 211						2 615 065	24 407 276
за май 2014 г.	24 407 276	21 792 211	21 792 211						2 615 065	24 407 276
5% после завершения работ		1 089 611							130 753	1 220 364
К оплате :		20 702 600							2 484 312	23 186 912

(Двадцать три миллион сто восемьдесять шесть тысяч девятьсот двенадцать)тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: Рамбаев

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 56 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г. Жанаозен (7 участок)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3628,99	18,51	17,50	67184	63519	0,01	26
					1,01	4,41	3665	15991	0,02	56
2.	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт	м3	777,64	1,32	1,32	1029	1029	--	--
					--	0,18	--	140	0,00	0
3.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	754,23	52,40	49,54	39518	37361	0,02	15
					2,86	12,47	2157	9406	0,04	33
4.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	777,64	70,54	67,30	54857	52334	0,02	17
					3,11	18,25	2418	14193	0,06	49
5.	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	м3	23,37	1732,95	756,45	40499	17678	5,97	140
					976,50	--	22821	--	--	--
6.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	1800,00	567,00	--	1020600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1	м	600,00	1870,00	--	1122000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	113,50	687,86	24,55	78072	2786	0,26	30
					39,83	9,20	4521	1044	0,04	5
9.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	105,00	33305,20	1879,87	3497046	197386	8,86	930
					1435,50	538,43	150728	56535	2,06	216
10.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	105,00	143,00	--	15015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Стоимость полимерного люка	шт	100,00	3073,33	--	307333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,80	154400,00	--	277920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	150,00	43,33	20,47	6500	3070	0,13	20
					22,86	7,74	3429	1161	0,04	6
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1000,00	245,44	3,82	245440	3820	0,21	212
					37,35	1,44	37350	1440	0,01	7
15.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	600,00	687,86	24,55	412715	14730	0,26	158
					39,83	9,20	23898	5520	0,04	27
16.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	600,00	494,90	--	296940	--	0,14	86
					24,75	--	14850	--	--	--
17.	С130806-105	Кожух из труб Ду-219х6 мм	м	250,00	2370,00	--	592500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						8075168	393713		1633
							265837	105430		398
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		========== На общестроительные работы						454903		
		Всего накладных расходов:						454903		
		Итого с накладными						8530071		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						511804		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9041875		
		Итого с временными, 1,8 %						9204629		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %						9436586		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9473405		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9565451		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						21364913		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						427298		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21792211		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2615065		
		Итого с НДС						24407276		
		5% после завершения работ						1220364		
		К оплате:						23186912		

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": Рамбаев

Сдал: ТОО "Оркен-1":

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000010 от 2 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №56 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства", г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен.(7 участок)	тенге	1	27 884 249,11	27 884 249,11	12%	3 346 109,89	31 230 359,00		
Всего по счету:					**27 884 249,11**		**3 346 109,89**	**31 230 359,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер
(должность)

Таргынова Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и"Жулдыз" г.Жанаозен" (7 участок)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 56	11.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	55637635,00	49 676 460	49 676 460						5 961 175	55637635,00
за июль 2014 г.	31 230 359	27 884 249	27 884 249						3 346 110	31 230 359
5% после завершения работ		1 394 212							167 306	1 561 518
К оплате :		26 490 037							3 178 804	29 668 841

(Двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысячи восемьсот сорок один)тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 56 от 11.04.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г. Жанаозен (7 участок)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4354,79	18,51	17,50	80621	76223	0,01	31
					1,01	4,41	4398	19189	0,02	67
2.	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт	м3	933,17	1,32	1,32	1235	1235	--	--
					--	0,18	--	168	0,00	1
3.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	905,08	52,40	49,54	47422	44833	0,02	18
					2,86	12,47	2589	11287	0,04	39
4.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	933,17	70,54	67,30	65829	62801	0,02	20
					3,11	18,25	2902	17032	0,06	58
5.	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	м3	28,10	1732,95	756,45	48696	21256	5,97	168
					976,50	--	27440	--	--	--
6.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20,4 мм	м	1389,76	57,00	--	79216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1	м	2708,64	567,00	--	1535799	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, SDR 17 Dв 96 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С130804-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	м	663,51	1870,00	--	1240764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130804-240	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм	м	524,19	2900,00	--	1520151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	340,50	687,86	24,55	234216	8359	0,26	90
					39,83	9,20	13562	3133	0,04	15
11.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	94,50	33305,20	1879,87	3147341	177648	8,86	837
					1435,50	538,43	135655	50882	2,06	195
12.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	189,00	143,00	--	27027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Стоимость полимерного люка	шт	100,00	3073,33	--	307333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	250,00	43,33	20,47	10832	5118	0,13	33
					22,86	7,74	5715	1935	0,04	9
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	860,00	245,44	3,82	211078	3285	0,21	182
					37,35	1,44	32121	1238	0,01	6
16.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	460,00	687,86	24,55	316415	11293	0,26	121
					39,83	9,20	18322	4232	0,04	21
17.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	460,00	494,90	--	227654	--	0,14	66
					24,75	--	11385	--	--	--
18.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	16,90	687,86	24,55	11625	415	0,26	4
					39,83	9,20	673	155	0,04	1
19.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	27,30	33305,20	1879,87	909232	51320	8,86	242
					1435,50	538,43	39189	14699	2,06	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	27,30	143,00	--	3904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Стоимость полимерного люка	шт	13,00	3073,33	--	39953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	26,00	43,33	20,47	1127	532	0,13	3
					22,86	7,74	594	201	0,04	1
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,10	245,44	3,82	14996	233	0,21	13
					37,35	1,44	2282	88	0,01	0
24.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,12	154400,00	--	18065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	34,45	687,86	24,55	23697	846	0,26	9
					39,83	9,20	1372	317	0,04	2
26.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	34,45	494,90	--	17049	--	0,14	5
					24,75	--	853	--	--	--
27.	С130806-105	Кожух из труб Ду-219х6 мм	м	315,00	2370,00	--	746550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130806-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм	м	80,00	3360,00	--	268800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						11156627	465397		1842
							299052	124556		471

Накладные расходы :

На общестроительные работы	517652
Всего накладных расходов:	517652
Итого с накладными	11674279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	654880
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11569543
Итого с временными, 1,8 %	11777795
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	12074595
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12121706
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12239484
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	27337499
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	546750
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27884249
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3346110
Итого с НДС	31230359
5% после завершения работ	1561518
К оплате:	29668841

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000017 от 8 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №56 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен.(7 участок)	тенге	1	44 843 547,32	44 843 547,32	12%	5 381 225,68	50 224 773,00		
Всего по счету:					44 843 547,32		5 381 225,68	50 224 773,00		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А

(Ф.И.О., подпись)

МЖШС «Өркен-1» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и"Жулдыз" г.Жанаозен" (7 участок)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 56	11.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	105862408,00	94 520 007	94 520 007						11 342 401	105862408,00
за август 2014 г.	50 224 773	44 843 547	44 843 547						5 381 226	50 224 773
5% после завершения работ		2242177,35							269061,3	2511238,65
К оплате :		42601369,65							5112164,7	47713534,35

(Сорок семь миллионов семьсот тринадцать тысячи пятьсот тридцать четыре)тенге тридцать пять тиын

ЗАКАЗЧИК: Рамазанов.

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 56 от 11.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г. Жанаозен (7 - участок)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3386,78	306,20	152,52	1037032	516552	1,02	3455
					153,68	57,15	520480	193554	0,28	945
2.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	1,38	48086,09	17877,09	66166	24599	173,00	238
					29700,00	4698,68	40867	6465	18,10	25
3.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	4,46	60591,69	25695,31	270481	114704	194,00	866
					33075,00	6813,45	147647	30415	26,38	118
4.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,25	146736,75	90794,12	183568	113583	286,00	358
					48375,00	19582,83	60517	24498	84,07	105
5.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,52	159152,61	97234,98	82600	50465	296,00	154
					49950,00	21436,60	25924	11126	91,71	48
6.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20,4 мм	м	1389,76	57,00	--	79216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	94,50	33305,20	1879,87	3147341	177648	8,86	837
					1435,50	538,43	135655	50882	2,06	195
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	61,10	245,44	3,82	14996	233	0,21	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	2282	88	0,01	0
9.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	34,45	494,90	--	17049	--	0,14	5
					24,75	--	853	--	--	--
10.	С130806-105	Кожух из труб Ду-219х6 мм	м	565,00	2370,00	--	1339050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130806-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм	м	64,00	3360,00	--	215040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130806-124	Кожух из труб Ду-426х6 мм	м	132,00	5220,00	--	689040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130806-129	Кожух из труб Ду-530х6 мм	м	40,00	8330,00	--	333200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	24,00	497,61	28,48	11943	684	2,03	49
					342,00	11,25	8208	270	0,05	1
15.	Е0122-36-4	установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	4,00	1469,92	567,67	5880	2271	3,91	16
					657,00	213,75	2628	855	1,05	4
16.	С	Дисковый поворотный затвор Ду-200 с воротниковым фланцем FAF-3500	шт	4,00	14347,43	--	57390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Дисковый поворотный затвор Ду-100 с воротниковым фланцем FAF-3500	шт	24,00	4809,92	--	115438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	3,00	2717,22	45,33	8152	136	1,66	5
					290,25	16,97	871	51	0,08	0
19.	С	Трубы стальные с внутренним антикоррозийным ЦПП диам. 200 мм	м	3,00	2225,80	--	6677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-10-6	прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	17,00	1565,57	27,87	26615	474	1,04	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. 100 мм			180,23	10,44	3064	177	0,05	1
21.	С	Трубы стальные с внутренним антикоррозийным ЦПП диам. 100 мм	м	17,00	1782,09	--	30296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	6,00	481,59	69,84	2890	419	1,73	10
					369,00	2,25	2214	14	0,01	0
23.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	20,00	391,37	57,24	7827	1145	1,43	29
					301,50	2,25	6030	45	0,01	0
24.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	80,00	156,43	21,43	12514	1714	0,60	48
					126,00	--	10080	--	--	--
25.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 250 мм	шт	6,00	1480,00	--	8880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	шт	20,00	1140,00	--	22800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	80,00	492,00	--	39360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-36-1	Установка шаровых кранов	шт	208,00	276,46	17,71	57504	3684	1,07	223
					186,75	6,75	38844	1404	0,03	6
29.	С	Шаровый кран ду 20 мм "Пенса Алматы"	шт	208,00	1920,97	--	399563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	56,00	492,00	--	27552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	шт	8,00	1140,00	--	9120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-1-13	Опоры под задвижки ОП-1,0П-2	м3	0,26	15383,75	95,97	4061	25	4,90	1
					771,75	36,25	204	10	0,18	0
33.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	59,80	408,11	169,61	24405	10143	1,55	93
					238,50	4,07	14262	243	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	179,40	66,75	51,25	11976	9195	0,12	21
					15,50	9,62	2781	1726	0,04	6
35.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа	м2	1196,00	426,01	27,83	509502	33279	0,03	39
					5,00	9,47	5980	11330	0,03	40
36.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,84	40097,59	339,59	33570	284	0,58	0
					--	140,94	--	118	0,58	0
37.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1196,00	495,93	15,35	593132	18360	0,03	40
					5,94	5,06	7104	6052	0,02	21
38.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1196,00	118,14	--	141291	--	0,00	0
					0,02	--	24	--	--	--
39.	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	км	0,88	154577,68	66009,80	136028	58089	376,00	331
					70200,00	24936,75	61776	21944	121,79	107
40.	Е0122-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	км	0,14	242737,18	102058,18	34954	14696	615,00	89
					115425,00	38553,75	16621	5552	188,29	27
41.	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	км	0,13	268907,88	115634,50	35496	15264	662,00	87
					126000,00	43681,50	16632	5766	213,34	28
42.	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	км	0,04	307552,18	115368,43	12302	4615	857,00	34
					162000,00	55530,00	6480	2221	271,21	11
43.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	669,76	995,08	76,33	666465	51123	0,54	362
					81,00	24,12	54251	16155	0,11	74
44.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	33,00	18075,87	36,99	596504	1221	1,82	60
					288,00	13,50	9504	445	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0106-1-1	Подставка из бетона	м3	2,31	13958,17	66,01	32243	152	1,35	3
					195,75	24,93	452	58	0,12	0
46.	С	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	шт	24,00	20560,73	--	493458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250х100	шт	2,00	37111,24	--	74222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250х200	шт	1,00	42958,01	--	42958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Заглушка фланцевая ЭФ 100 мм	шт	2,00	3136,05	--	6272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 250х100	шт	6,00	43034,46	--	258207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, крестовин и переходов	шт	300,00	300,57	225,64	90170	67691	0,41	124
					69,53	58,98	20859	17694	0,23	68
52.	С	Втулка под фланец 250 мм	шт	6,00	4191,22	--	25147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С	Втулка под фланец 200 мм	шт	20,00	3766,50	--	75330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С	Втулка под фланец 110 мм	шт	80,00	1322,48	--	105798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Переходник 110-50 мм	шт	8,00	1380,03	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Переходник 50-25 мм	шт	96,00	294,17	--	28241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С	Заглушка 110 мм	шт	90,00	1430,19	--	128717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых тройников	шт	120,00	440,21	332,43	52826	39892	0,61	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				---	---	---	---	---	---
					102,38	86,87	12286	10424	0,33	40
59.	С	Тройник 250-110 мм	шт	8,00	16027,15	--	128217	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Тройник 200-110 мм	шт	8,00	11569,46	--	92556	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
61.	С	Тройник 110-50 мм	шт	96,00	2530,21	--	242900	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
62.	С	Тройник 25 мм	шт	8,00	1931,13	--	15449	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0122-9-1	Монтаж футляра из труб 50 мм	км	0,02	121367,16	49858,78	2136	878	336,00	6
					---	---	---	---	---	---
					61425,00	18834,75	1081	331	91,99	2
64.	Е0122-9-3	Монтаж футляра из труб 100 мм	км	0,0034	129222,58	54072,58	439	184	352,00	1
					---	---	---	---	---	---
					64575,00	20425,50	220	69	99,76	0
65.	Е0122-9-5	Монтаж футляра из труб 150 мм	км	0,05	160329,25	60626,12	8401	3177	442,00	23
					---	---	---	---	---	---
					82575,00	22902,75	4327	1200	111,85	6
66.	Е0122-9-7	Монтаж футляра из труб 273 мм	км	0,01	228191,27	105803,64	1187	550	544,00	3
					---	---	---	---	---	---
					103050,00	39969,00	536	208	195,20	1
67.	Е0122-9-8	Монтаж футляра из труб 325 мм	км	0,0044	258148,62	119848,99	1136	527	607,00	3
					---	---	---	---	---	---
					116100,00	45274,50	511	199	221,12	1
68.	С130806-6 6	Футляр из труб 57х3,5 мм	м	17,67	321,00	--	5672	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
69.	С130806-7 9	Футляр из труб 108х4 мм	м	3,41	714,00	--	2437	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
70.	С130806-8 9	Футляр из труб 159х4 мм	м	52,61	1060,00	--	55766	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
71.	С130806-1 04	Футляр из труб 273х4 мм	м	5,22	1900,00	--	9920	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
72.	С130806-1 09	Футляр из труб 325х4 мм	м	4,42	2260,00	--	9984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	114,00	4618,68	559,80	526530	63817	7,99	911
					1320,75	9,29	150566	1059	0,02	2
74.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	880,00	313,94	0,42	276266	370	0,90	790
					156,38	0,16	137614	141	0,00	1
75.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	144,00	439,99	0,69	63358	99	0,91	131
					159,30	0,27	22939	39	0,00	0
76.	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	132,00	548,34	0,99	72381	131	1,00	132
					176,18	0,38	23256	50	0,00	0
77.	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	40,00	774,80	1,54	30992	62	1,12	45
					202,95	0,59	8118	24	0,00	0
78.	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,88	536486,00	86374,62	472108	76010	53,40	47
					9855,00	32629,50	8672	28714	159,36	140
79.	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	км	0,14	771380,56	104398,81	111079	15033	68,30	10
					12262,50	39438,00	1766	5679	192,61	28
80.	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,13	996118,91	118444,16	131488	15635	80,60	11
					14310,00	44743,50	1889	5906	218,53	29
81.	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,04	1202759,29	127573,29	48110	5103	98,30	4
					17302,50	48192,75	692	1928	235,37	9
82.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	34,45	687,86	24,55	23697	846	0,26	9
					39,83	9,20	1372	317	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					14881704	1514758		9805
							1598939	465446		2096

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2672178
На сантехнические работы	5329
Всего накладных расходов:	2677507
Итого с накладными	17559211

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1050109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18609320
Итого с временными, 1,8 %	18943255
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	19419179
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19494722
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19683581
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	43964262
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	879285
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44843547
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5381226
Итого с НДС	50224773
5% после завершения работ	2511238,65
К оплате:	47713534,35

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1" _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000024 от 11 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013
ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №56 от 11.04.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен.(7 участок)	тенге	1	4 579 992,86	4 579 992,86	12%	549 599,14	5 129 592,00		
Всего по счету:					**4 579 992,86**		**549 599,14**	**5 129 592,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер
(должность)
Таргынова Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

МП
ЖШС
«Өркен-1»
ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и"Жулдыз" г.Жанаозен" (7 участок)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 56	11.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	110992000,00	99 100 000	99 100 000						11 892 000	110992000,00
за сентябрь 2014 г.	5129592	4579992,82	4579992,82						549599,18	5129592
5% после завершения работ		228999,39							27479,96	256479,35
К оплате :		4350993,43							522119,22	4873112,65

(Четыре миллиона восемьсот семьдесят три тысячи сто двенадцать)тенге шестьдесят пять тиын

ЗАКАЗЧИК: Дюсембаев

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 56 от 11.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г. Жанаозен (7-участок)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6532,18	18,51	17,50	120932	114334	0,01	46
					1,01	4,41	6598	28783	0,02	100
2.	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт	м3	1399,75	1,32	1,32	1852	1852	--	--
					--	0,18	--	253	0,00	1
3.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1357,62	52,40	49,54	71133	67250	0,02	27
					2,86	12,47	3883	16930	0,04	59
4.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1399,75	70,54	67,30	98743	94201	0,02	30
					3,11	18,25	4353	25548	0,06	87
5.	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	м3	42,16	1732,95	756,45	73061	31892	5,97	252
					976,50	--	41169	--	--	--
6.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	1200,00	427,00	--	512400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	16,90	687,86	24,55	11625	415	0,26	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					39,83	9,20	673	155	0,04	1
8.	Е010333-А 5-4	Вывоз грунта 5 группы на 5 км	т	4883,58	71,90	71,90	356013	356013	--	--
					--	17,98	--	87807	0,38	1844
9.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	м3	3110,56	10,20	10,05	31731	31251	--	--
					--	3,49	--	10856	0,01	36
10.	С010333-А 5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3639,36	41,00	--	161391	--	0,19	688
					9,00	--	32754	--	--	--
11.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	3110,56	3,09	2,66	9610	8276	0,00	8
					0,39	0,93	1213	2893	0,00	9
12.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	517,59	122,18	--	63239	--	0,89	458
					122,18	--	63239	--	--	--
13.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13624,96	5,55	5,55	75686	75686	--	--
					--	1,80	--	24573	0,01	94
14.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3110,56	7,57	7,57	23555	23555	--	--
					--	2,46	--	7648	0,01	29
15.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,38	9218,13	--	12684	--	51,50	71
					8032,50	--	11053	--	--	--
16.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	4,46	12752,75	--	56928	--	51,50	230
					8032,50	--	35857	--	--	--
17.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	1,25	28549,88	--	35716	--	61,80	77
					9630,00	--	12047	--	--	--
18.	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,52	41004,63	--	21281	--	72,10	37
					11227,50	--	5827	--	--	--
	ИТОГО:						1737580	887748		1929
							218666	205446		2260

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	104321,23
Всего накладных расходов:	104321,23
Итого с накладными	1841901,23
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	57678,43
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1899579,66
Итого с временными, 1,8 %	1933772,09
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	1982503,15
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1990433,16
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2010337,49
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4490189,31
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	89803,78
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4579992,82
Налог на добавленную стоимость, 12 %	549599,18
Итого с НДС	5129592
5% после завершения работ	256479,35
К оплате:	4873112,65

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____