Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Талап и К"**

Наименование стройки: **Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области**

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области	97 895 380,80	35 854 700,96	97 888 000,00	35 851 997,70	63 450 391,68	23 239 041,52	63 450 391,68	23 239 041,52

Итого к оплате: шестьдесят три миллиона четыресто пятьдесят тысяч тристо девяносто одна тенге шестьдесят восемь тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
_____ **Сүйіндік А.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур - Талап и К"
_____ **Керейтбаев К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"
_____ **Ширданов К.**

Ф-2

Заказчик **КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Наружное водоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Для трубы d160								
1	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7403,57654	85,10	83,67	630033	619446	86326	0,01	64
		м3		1,43	10,59	10587	78408	97	0,04	272
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	228,976594	262,72	--	60156	--	67976	1,85	423
		м3		262,72	--	60156	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4922,8859	6,48	6,48	31898	31898	10045	--	--
		м3		--	2,10	--	10356	97	0,01	40
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1640,96197	134,10	--	220053	--	248660	0,97	1595
		м3		134,10	--	220053	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4922,8859	21,55	4,52	106069	22232	81322	0,11	532
		м3		17,03	--	83837	--	97	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	148,904	1901,20	152,52	283096	22711	40811	1,02	152
		м3		153,68	57,15	22884	8510	130	0,28	42
		Для трубы d110								
7	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3499,92318	85,10	83,67	297838	292833	40809	0,01	30

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			236725				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12413530				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10839
	Сметная заработная плата -	Тенге				1883706			
				СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			186202,95				
	ИТОГО	Тенге			12599732,95				
	Зимнее удорожание 2,07%	Тенге			260814,47				
	Выслуга лет 1%	Тенге			125997,33				
	Доп. отпуска 0,4%	Тенге			50398,93				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			13036943,68				
	ИТОГО в текущих ценах 2014 г	Тенге			31158295,40				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			623165,91				
	ИТОГО	Тенге			31781461,31				
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			31779065,09				
	НДС 12%	Тенге			3813487,81				
	ИТОГО	**Тенге**			**35592552,90**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Руководитель

Суйіндік А.Ш.

Тех.надзор ТОО " СК-КОРГАНСТРОЙ"

Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

Бисембаева А.

Ф-2

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Дорожные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда тип 1								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	13801,5	1,41	1,41	19471	19471	4022	--	--
		м2		--	0,30	--	4146	97	--	14
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1456	19,95	15,58	29047	22684	12645	0,01	14
		м2		1,03	5,50	1500	8008	133	0,03	39
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	875	14,12	12,00	12353	10498	3705	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1418	2402	97	0,01	11
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	17466,5	14,01	14,01	244629	244629	81240	--	--
		м3		--	4,80	--	83752	97	0,02	274
5	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	17466,5	6,97	6,97	121656	121656	35513	--	--
		м3		--	2,10	--	36612	97	0,01	120
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3272,5	2462,28	73,75	8057823	241359	143843	0,14	471
		м3		21,38	11,67	69966	38187	133	0,04	134
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
8	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	383,5	401,08	5,88	153814	2257	4422	0,05	17
		м2		7,02	1,65	2692	633	133	0,01	2
9	Е0127-52-4 к=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	383,5	259,15	0,08	99385	31	408	0,01	2
		м2		0,76	0,04	291	15	133	--	--
		Обустройство улицы и организация движения								
10	СПрайс-лист	Стойка СКМ 1,35	68,9994	1267,04	--	87425	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	СПрайс-лист	Знак приоритета,А700 мм	25	2171,96	--	54299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Знак приоритета В600 мм	44	2668,14	--	117398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9001310	662618			515
			Тенге			75867	173768			593
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8742187				
	Материалы -		Тенге			9832				
	Всего заработная плата -		Тенге				249635			
	Местные материалы -		Тенге			7993870				
		Накладные расходы -	Тенге			285816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			541680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9569684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1251
		Сметная заработная плата -	Тенге				292508			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			259122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15547				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			274669				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9844354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1251
		Сметная заработная плата -	Тенге				292508			
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ								
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			147665,31				
		ИТОГО	Тенге			9992019,31				
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге			71942,54				
		Выслуга лет 1%	Тенге			99920,19				
		Доп. отпуска 0,4%	Тенге			39968,08				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			10203850,12				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г	Тенге			24387201,79				
		Налоги.сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			487744,04				
		ИТОГО	Тенге			24874945,83				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			24873070,34				
		НДС 12%	Тенге			2984768,44				
		ИТОГО	**Тенге**			**27857838,78**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Шиелинский районный отдел строительства"
Руководитель
Сунидик А.Ш.

Тех.надзор ТОО " СК-КОРГАНСТРОЙ"
Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"
Бисембаева А.

Счет-фактура № 00000000058 от 13 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060540008995, 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000681, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ6196525F0007220995, в банке АО " ForteBank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №82 от 28.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылорда обл., Чиилийский р-н, с.Шиели, Абдукаримова, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060540008995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К",120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003533, " Шиелі аудандық құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Кызылорда обл., Чиилийский р-н, с.Шиели, Абдукаримова, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: " Шиелі аудандық құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003533, Республика Казахстан, Кызылорда обл., Чиилийский р-н, с.Шиели, Абдукаримова, дом № 4

ИИК получателя: KZ09070103KSN3308000, в банке РГУ "КомитетКазначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

НПП	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугла в пю. Шиели, Шиелийского района Кызыординской обл.в п.Шиели	шт	1	56 652 135,43	56 652 135,43	12%	6 798 256,25	63 450 391,68		
Всего по счету:					**56 652 135,43**		**6 798 256,25**	**63 450 391,68**		

Руководитель: Керейтбаев Қ. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Косанова К. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нур - Талап и К"

Наименование стройки: Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области	97 895 380,80	35 854 700,96	97 888 000,00	35 851 997,70	63 450 391,68	23 239 041,52	63 450 391,68	23 239 041,52

Итого к оплате: шестьдесят три миллиона четыресто пятьдесят тысяч тристо девяносто одна тенге шестьдесят восемь тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
_____ Сүйіндік А.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур - Талап и К"
_____ Керейтбаев К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"
_____ Ширданов К.

Ф-2

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Наружное водоснабжение

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Для трубы d160								
1	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7403,57654	85,10	83,67	630033	619446	86326	0,01	64
		м3		1,43	10,59	10587	78408	97	0,04	272
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	228,976594	262,72	--	60156	--	67976	1,85	423
		м3		262,72	--	60156	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4922,8859	6,48	6,48	31898	31898	10045	--	--
		м3		--	2,10	--	10356	97	0,01	40
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1640,96197	134,10	--	220053	--	248660	0,97	1595
		м3		134,10	--	220053	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4922,8859	21,55	4,52	106069	22232	81322	0,11	532
		м3		17,03	--	83837	--	97	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	148,904	1901,20	152,52	283096	22711	40811	1,02	152
		м3		153,68	57,15	22884	8510	130	0,28	42
		Для трубы d110								
7	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3499,92318	85,10	83,67	297838	292833	40809	0,01	30

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,43	10,59	5005	37066	97	0,04	129
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	108,245046	262,72	--	28438	--	32135	1,85	200
		м3		262,72	--	28438	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2445,62549	6,48	6,48	15846	15846	4990	--	--
		м3		--	2,10	--	5145	97	0,01	20
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	815,2085	134,10	--	109319	--	123531	0,97	792
		м3		134,10	--	109319	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2445,62549	21,55	4,52	52694	11045	40400	0,11	264
		м3		17,03	--	41649	--	97	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	70,392	1901,20	152,52	133829	10736	19293	1,02	72
		м3		153,68	57,15	10818	4023	130	0,28	20
		Для трубы d75								
13	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	452,456258	85,10	83,67	38503	37856	5276	0,01	4
		м3		1,43	10,59	647	4792	97	0,04	17
14	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,9934925	262,72	--	3676	--	4154	1,85	26
		м3		262,72	--	3676	--	113	--	--
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	326,876062	6,48	6,48	2118	2118	667	--	--
		м3		--	2,10	--	688	97	0,01	3
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	108,958687	134,10	--	14611	--	16511	0,97	106
		м3		134,10	--	14611	--	113	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	326,876062	21,55	4,52	7043	1476	5400	0,11	35
		м3		17,03	--	5567	--	97	--	--
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,1	1901,20	152,52	17301	1388	2494	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1398	520	130	0,28	3
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,1272	78245,00	36133,62	166443	76863	142313	247,00	525
		км		41850,00	9612,90	89023	20449	130	37,30	79
20	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2685,59	982,00	--	2637249	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,0056	58881,69	25695,31	59211	25839	52145	194,00	195
		км		33075,00	6813,45	33260	6852	130	26,38	27
22	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1269,57	468,00	--	594159	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,13	51202,26	20326,01	6656	2642	6114	179,00	23
		км		30825,00	5353,43	4007	696	130	20,64	3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	164,125	228,00	--	37421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	29	1339,00	--	38831	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	18	629,00	--	11322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	21	416,00	--	8736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,012	62566,88	6788,50	751	81	753	253,00	3
		км		45675,00	2565,00	548	31	130	12,52	--
29	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	12,048	168,00	--	2024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	34,5	99,00	--	3416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,8	1751,00	--	11907	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Затворы поворотные дисковые с двойным уплотнением FAF 3500 d150	8	8118,08	--	64945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Затворы поворотные дисковые с двойным уплотнением FAF 3500 d100	9	4519,45	--	40675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Затворы поворотные дисковые с двойным уплотнением FAF 3500 d80	9	3589,99	--	32310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Кран шаровой сварной стальной FAF1270 d50	22	3287,66	--	72329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Кран шаровой сварной стальной FAF1270 d40	2	3009,51	--	6019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Кран шаровой сварной стальной FAF1270 d25	3	2349,56	--	7049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,6	111,00	--	67	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,6	141,00	--	85	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
	м3	39,632	43367,41	2104,76	1718737	83416	153842	13,90	551
С12021-267	Стремянка		2362,50	623,48	93631	24710	130	2,48	98
	т	0,61488	133700,00	--	82209	--	--	--	--
Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных		--	--	--	--	--	--	--
	шт	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
С11011-954	Указатель пожарного гидранта		288,00	13,50	4320	202	130	0,07	1
	шт	19	41285,00	--	784415	--	--	--	--
С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--	--
	шт.	16	881,00	--	14096	--	--	--	--
С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--	--
	шт.	18	572,00	--	10296	--	--	--	--
С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--	--
	шт.	18	458,00	--	8244	--	--	--	--
С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--	--
	шт.	19	1320,00	--	25080	--	--	--	--
Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров		--	--	--	--	--	--	--
	м3	0,336	10253,15	95,97	3445	32	285	4,90	2
С130804-2176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		771,75	36,25	259	12	105	0,18	--
	шт	71	9,00	--	639	--	--	--	--
	Водопонижение		--	--	--	--	--	--	--
Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора								
	м	4156	154,96	100,95	644025	419530	216299	0,34	1421
Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора		46,35	28,00	192631	116368	70	0,11	443
	м	4156	92,82	63,34	385752	263233	140689	0,23	960
Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м		29,48	18,88	122519	78465	70	0,08	320
	шт	146	1422,89	75,71	207742	11054	45381	2,55	372
Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м		423,00	21,04	61758	3072	70	0,11	16
	шт	146	293,15	191,90	42800	28017	14928	0,65	95
С131103-11	Рукава поливочные, d 40 мм		101,25	44,82	14783	6544	70	0,16	23
	м	50	583,00	--	29150	--	--	--	--
С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--	--
	шт	35	271,00	--	9485	--	--	--	--
С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--	--
	шт	27	271,00	--	7317	--	--	--	--
С130804-2259 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--	--
	шт	18	153,00	--	2754	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10101448**	**1980848**			**8481**
		Тенге			**1235384**	**406908**			**1554**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6343637**				
Материалы -		Тенге			**1081108**				
Всего заработная плата -		Тенге				**1642292**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**784415**				
Местные материалы -		Тенге			**1388862**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1609429**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**805**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**241414**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**477184**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8430249**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10839**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1883706**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**82209**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**82209**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4933**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**87142**				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3452276**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3452276**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**207137**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3659413**				
Стоимость прочих работ -		Тенге			**223326**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13400**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**236725**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**12413530**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10839**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1883706**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10101448**	**1980848**			**8481**
		Тенге			**1235384**	**406908**			**1554**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6343637**				
Материалы -		Тенге			**1081108**				
Всего заработная плата -		Тенге				**1642292**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**784415**				
Местные материалы -		Тенге			**1388862**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1609429**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**805**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**241414**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**477184**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8430249**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10839**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1883706**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**82209**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**82209**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4933**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**87142**				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3452276**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3452276**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**207137**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3659413**				
Стоимость прочих работ -		Тенге			**223326**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13400**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			236725				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12413530				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10839
	Сметная заработная плата -	Тенге				1883706			
				СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			186202,95				
	ИТОГО	Тенге			12599732,95				
	Зимнее удорожание 2,07%	Тенге			260814,47				
	Выслуга лет 1%	Тенге			125997,33				
	Доп. отпуска 0,4%	Тенге			50398,93				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			13036943,68				
	ИТОГО в текущих ценах 2014 г	Тенге			31158295,40				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			623165,91				
	ИТОГО	Тенге			31781461,31				
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			31779065,09				
	НДС 12%	Тенге			3813487,81				
	ИТОГО	**Тенге**			**35592552,90**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Руководитель

Сүйіндік А.Ш.

Тех.надзор ТОО " СК-КОРГАНСТРОЙ"

Ширданов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

Бисембаева А.

Заказчик КГУ "Шиелийский районный отдел строит[illegible]тва"

организация, адрес, телефон, факс

Ф-2

Подрядчик ТОО "Пур-Талап и К"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области

наименование, адрес

Наименование объекта Дорожные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда тип I								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	13801,5	1,41 --	1,41 0,30	19471 --	19471 4146	4022 97	-- --	-- 14
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1456	19,95 1,03	15,58 5,50	29047 1500	22684 8008	12645 133	0,01 0,03	14 39
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	875	14,12 1,62	12,00 2,75	12353 1418	10498 2402	3705 97	0,01 0,01	11 11
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	17466,5	14,01 --	14,01 4,80	244629 --	244629 83752	81240 97	-- 0,02	-- 274
5	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	17466,5	6,97 --	6,97 2,10	121656 --	121656 36612	35513 97	-- 0,01	-- 120
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	3272,5	2462,28 21,38	73,75 11,67	8057823 69966	241359 38187	143843 133	0,14 0,04	471 134
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1	40097,59 --	339,59 140,94	4010 --	34 14	19 133	0,58 0,58	-- --
8	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	383,5	401,08 7,02	5,88 1,65	153814 2692	2257 633	4422 133	0,05 0,01	17 2
9	Е0127-52-4 к=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать м2	383,5	259,15 0,76	0,08 0,04	99385 291	31 15	408 133	0,01 --	2 --
		Обустройство улицы и организация движения								
10	СПрайс-лист	Стойка СКМ 1,35	68,9994	1267,04	--	87425	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист	Знак приоритета,А700 мм	25	2171,96	--	54299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Знак приоритета В600 мм	44	2668,14	--	117398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9001310	662618			515
			Тенге			75867	173768			593
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8742187				
	Материалы -		Тенге			9832				
	Всего заработная плата -		Тенге				249635			
	Местные материалы -		Тенге			7993870				
		Накладные расходы -	Тенге			285816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			541680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9569684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1251
		Сметная заработная плата -	Тенге				292508			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			259122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15547				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			274669				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9844354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1251
		Сметная заработная плата -	Тенге				292508			
			СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			147665,31				
		ИТОГО	Тенге			9992019,31				
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге			71942,54				
		Выслуга лет 1%	Тенге			99920,19				
		Доп. отпуска 0,4%	Тенге			39968,08				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			10203850,12				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г	Тенге			24387201,79				
		Налоги.сборы.обязательные платежи 2%	Тенге			487744,04				
		ИТОГО	Тенге			24874945,83				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			24873070,34				
		НДС 12%	Тенге			2984768,44				
		ИТОГО	**Тенге**			**27857838,78**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Шиелинский районный отдел строительства"

Руководитель

Сунгатик А.Ш.

Тех.надзор ТОО " СК-КОРГАНСТРОЙ"

Ширтанов К.

ПОДРЯДЧИК:

Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

Бисембаева А.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Талап и К"**

Наименование стройки: **Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области**

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области	97 895 380,80	35 854 700,96	97 888 000,00	35 851 997,70	97 888 000,00	35 851 997,70	34 437 608,32	12 612 956,18

Итого к оплате: тридцать четыре миллиона четыресто тридцать семь тысяч шестьсот восемь тенге тридцать два тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
_____ **Сүйіндік А.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур - Талап и К"
_____ **Керейтбаев К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"
_____ **Ширданов К.**

Ф-2

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строите. ва"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Наружное водоснабжение

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Для трубы d160								
1	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1850,89414	85,10	83,67	157508	154862	21581	0,01	16
		м3		1,43	10,59	2647	19602	97	0,04	68
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	57,244149	262,72	--	15039	--	16994	1,85	106
		м3		262,72	--	15039	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1230,72147	6,48	6,48	7974	7974	2511	--	--
		м3		--	2,10	--	2589	97	0,01	10
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	410,24049	134,10	--	55013	--	62165	0,97	399
		м3		134,10	--	55013	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1230,72147	21,55	4,52	26517	5558	20330	0,11	133
		м3		17,03	--	20959	--	97	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	37,226	1901,20	152,52	70774	5678	10203	1,02	38
		м3		153,68	57,15	5721	2127	130	0,28	10
		Для трубы d110								
7	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	874,98079	85,10	83,67	74460	73208	10202	0,01	8

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,43	10,59	1251	9267	97	0,04	32
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,061262	262,72	--	7109	--	8034	1,85	50
		м3		262,72	--	7109	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	611,40637	6,48	6,48	3962	3962	1248	--	--
		м3		--	2,10	--	1286	97	0,01	5
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	203,80212	134,10	--	27330	--	30883	0,97	198
		м3		134,10	--	27330	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	611,40637	21,55	4,52	13173	2761	10100	0,11	66
		м3		17,03	--	10412	--	97	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,598	1901,20	152,52	33457	2684	4823	1,02	18
		м3		153,68	57,15	2704	1006	130	0,28	5
		Для трубы d75								
13	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,114064	85,10	83,67	9626	9464	1319	0,01	1
		м3		1,43	10,59	162	1198	97	0,04	4
14	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,4983731	262,72	--	919	--	1039	1,85	6
		м3		262,72	--	919	--	113	--	--
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	81,719016	6,48	6,48	529	529	167	--	--
		м3		--	2,10	--	172	97	0,01	1
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,239672	134,10	--	3653	--	4128	0,97	26
		м3		134,10	--	3653	--	113	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81,719016	21,55	4,52	1761	369	1350	0,11	9
		м3		17,03	--	1392	--	97	--	--
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,275	1901,20	152,52	4325	347	624	1,02	2
		м3		153,68	57,15	350	130	130	0,28	1
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,5318	78245,00	36133,62	41611	19216	35578	247,00	131
		км		41850,00	9612,90	22256	5112	130	37,30	20
20	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	2,659	10216,13	--	27165	--	33288	61,80	164
		км		9630,00	--	25606	--	130	--	--
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2514	58881,69	25695,31	14803	6460	13036	194,00	49
		км		33075,00	6813,45	8315	1713	130	26,38	7
22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,257	8287,75	--	10418	--	13126	51,50	65
		км		8032,50	--	10097	--	130	--	--
23	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0325	51202,26	20326,01	1664	661	1529	179,00	6
		км		30825,00	5353,43	1002	174	130	20,64	1
24	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,1625	8170,63	--	1328	--	1697	51,50	8
		км		8032,50	--	1305	--	130	--	--
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,63132	247994,13	49389,75	156564	31181	66833	312,70	197
		т		62775,00	18657,00	39631	11779	130	91,12	58
26	Е0122-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,029	43614,26	9129,13	1265	265	644	75,10	2
		км		13635,00	3449,25	395	100	130	16,84	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной бит[illegible]резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,018	35444,50	8449,81	638	152	372	69,90	1
		км		12712,50	3192,75	229	57	130	15,59	--
28	Е0122-17-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,021	31511,28	8449,81	662	177	434	69,90	1
		км		12712,50	3192,75	267	67	130	15,59	--
29	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,012	180453,40	29493,95	2165	354	725	203,00	2
		км		35325,00	11142,00	424	134	130	54,42	1
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,220162	247994,13	49389,75	54599	10874	23307	312,70	69
		т		62775,00	18657,00	13821	4108	130	91,12	20
31	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0345	28874,84	8426,72	996	291	713	69,90	2
		км		12712,50	3183,75	439	110	130	15,55	1
32	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,0068	51857,62	9152,23	353	62	153	76,70	1
		км		13905,00	3458,25	95	24	130	16,89	--
33	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	8	2004,94	155,59	16040	1245	10990	6,05	48
		1шт		1014,75	58,50	8118	468	128	0,28	2
34	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	18	891,93	90,13	16055	1622		2,60	47
		1шт		447,75	33,75	8060	607	128	0,16	3
35	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294		35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
36	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,001908	247994,13	49389,75	473	94	202	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	120	36	130	91,12	--
38	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0012	28874,84	8426,72	35	10	25	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	15	4	130	15,55	--
39	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	9,908	43367,41	2104,76	429684	20854	38461	13,90	138
		м3		2362,50	623,48	23408	6177	130	2,48	25
40	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--
41	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	2	1487,06	318,13	2974	636	1773	2,81	6
		врезка		562,50	119,25	1125	239	130	0,59	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1377707	362757			2062
			Тенге			327404	68764			276

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1332829				
Материалы -		Тенге			356838				
Всего заработная плата -		Тенге				371625			
Местные материалы -		Тенге			344544				
	Накладные расходы -	Тенге			441163				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66174			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106440				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1880431				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2417
	Сметная заработная плата -	Тенге				437799			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44878				
Материалы -		Тенге			17909				
Всего заработная плата -		Тенге				24543			
	Накладные расходы -	Тенге			31415				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4712			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4578				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80871				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
	Сметная заработная плата -	Тенге				29255			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1961302				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2575
	Сметная заработная плата -	Тенге				467055			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1377707	362757			2062
		Тенге			327404	68764			276
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1332829				
Материалы -		Тенге			356838				
Всего заработная плата -		Тенге				371625			
Местные материалы -		Тенге			344544				
	Накладные расходы -	Тенге			441163				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66174			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106440				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1880431				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2417
	Сметная заработная плата -	Тенге				437799			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44878				
Материалы -		Тенге			17909				
Всего заработная плата -		Тенге				24543			
	Накладные расходы -	Тенге			31415				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4712			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4578				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80871				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
	Сметная заработная плата -	Тенге				29255			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1961302				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2575
	Сметная заработная плата -	Тенге				467055			
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			29419,53				
	ИТОГО	Тенге			1990721,53				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зимнее удорожание 2,07%	Тенге			41207,94				
	Выслуга лет 1%	Тенге			19907,22				
	Доп. отпуска 0,4%	Тенге			7962,89				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			2059799,58				
	ИТОГО в текущих ценах 2014 г	Тенге			4922921,00				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			98458,42				
	ИТОГО	Тенге			5021379,42				
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			5021000,82				
	НДС 12%	Тенге			602520,10				
	ИТОГО	**Тенге**			**5623520,92**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Руководитель

Сүйіндік А.Ш.

Тех.надзор ТОО " СК-КОРГАНСТРОЙ"

Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

Бисембаева А.

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Дорожные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда тип 1								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	13801,5	1,41	1,41	19471	19471	4022	--	--
		м2		--	0,30	--	4146	97	--	14
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1456	19,95	15,58	29047	22684	12645	0,01	14
		м2		1,03	5,50	1500	8008	133	0,03	39
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	875	14,12	12,00	12353	10498	3705	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1418	2402	97	0,01	11
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	17466,5	14,01	14,01	244629	244629	81240	--	--
		м3		--	4,80	--	83752	97	0,02	274
5	Е0101-130-7к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	17466,5	6,97	6,97	121656	121656	35513	--	--
		м3		--	2,10	--	36612	97	0,01	120
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3272,5	2462,28	73,75	8057823	241359	143843	0,14	471
		м3		21,38	11,67	69966	38187	133	0,04	134
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
8	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	383,5	401,08	5,88	153814	2257	4422	0,05	17
		м2		7,02	1,65	2692	633	133	0,01	2
9	Е0127-52-4 к=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	383,5	259,15	0,08	99385	31	408	0,01	2
		м2		0,76	0,04	291	15	133	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обустройство улицы и организация движения								
10	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	69	747,86	146,19	51602	10087	49048	3,20	221
		шт		506,25	28,22	34931	1947	133	0,11	8
11	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	3,105	8674,57	66,01	26935	205	719	1,35	4
		м3		195,75	24,93	608	77	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			8820724	672911			740
			Тенге			111406	175793			601
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8820724				
	Материалы -		Тенге			16821				
	Всего заработная плата -		Тенге				287199			
	Местные материалы -		Тенге			8019587				
		Накладные расходы -	Тенге			335584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50338			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9705687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1509
		Сметная заработная плата -	Тенге				337536			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9705687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1509
		Сметная заработная плата -	Тенге				337536			
			СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			145585,31				
		ИТОГО	Тенге			9851272,31				
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге			70929,16				
		Выслуга лет 1%	Тенге			98512,72				
		Доп. отпуска 0,4%	Тенге			39405,09				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			10060119,28				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г	Тенге			24043685,08				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			480873,70				
		ИТОГО	Тенге			24524558,78				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			24522755,83				
		НДС 12%	Тенге			2942730,70				
		ИТОГО	**Тенге**			**27465486,53**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Руководитель
Сулыдік А.Ш.

Тех.надзор ТОО " СК-КОРГАНСТРОЙ"
Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"
Бисембаева А.

Ф-2

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Строительство наружного электроснабжения, водоснабжения и инфраструктур к новым жилым домам микрорайона Шугыла в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Электрические сети 0,4кВ, 10кВ

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение ВЛ-0,4кВ								
		Концевая К3-4								
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
		опора		985,50	549,90	6899	3849	105	2,29	16
2	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	14	12600,00	--	176400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления (хомут, проводник)	0,0507	154400,00	--	7828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист ООО "Энерго-План"	Кронштейн У-3	6,5	887,16	--	5767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс лист ООО "Проф-Энерго"	Хомут Х10	13	221,79	--	2883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	107,30	3,50	1395	46	405	0,18	2
		м		32,40	0,40	421	5	95	--	--
7	СПрайс лист "ЕРЖАСПРОМКОМПАНИ"	Изолятор ТФ-20	78	48,79	--	3806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	78	8,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
9	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	117	113,00 --	-- --	13221 --	-- --	-- --	-- --
10	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	26	155,00 --	-- --	4030 --	-- --	-- --	-- --
11	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	5,89	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	42758 16168	25391 6888	24209 105	16,10 4,45	95 26
12	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,8842	164403,00 --	-- --	145365 --	-- --	-- --	-- --
		Заземление							
13	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	18	78,30 64,60	2,10 0,30	1409 1163	38 5	1110 95	0,39 --	7 --
14	С151601-329	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2 1000м	0,018	135500,00 --	-- --	2439 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм м	9	58,20 27,70	7,60 0,90	524 249	68 8	245 95	0,15 0,01	1 --
16	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	30	61,90 23,00	3,30 0,40	1857 690	99 12	667 95	0,14 --	- 15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			432396 25590	39573 10768			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			213622				
	Материалы -		Тенге			3610				
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25610			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165679				
		Накладные расходы -	Тенге			26635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3995			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			14415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254673				1
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29605			
		Сметная заработная плата -	Тенге			198490				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1260				
	Материалы -		Тенге				10748			
	Всего заработная плата -		Тенге			176400				
	Местные материалы -		Тенге			11285				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1693			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12587				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222362				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
	Сметная заработная плата -	Тенге				12441			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7828				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7828				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8298				
Стоимость прочих работ -		Тенге			12455				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13203				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			498535				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
	Сметная заработная плата -	Тенге				42046			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			432396	39573			152
		Тенге			25590	10768			42
Стоимость монтажных работ -		Тенге			213622				
Материалы -		Тенге			3610				
Всего заработная плата -		Тенге				25610			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165679				
	Накладные расходы -	Тенге			26635				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3995			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14415				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			254673				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
	Сметная заработная плата -	Тенге				29605			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198490				
Материалы -		Тенге			1260				
Всего заработная плата -		Тенге				10748			
Местные материалы -		Тенге			176400				
	Накладные расходы -	Тенге			11285				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1693			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12587				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222362				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
	Сметная заработная плата -	Тенге				12441			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7828				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7828				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8298				
Стоимость прочих работ -		Тенге			12455				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13203				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			498535				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
	Сметная заработная плата -	Тенге				42046			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге			13959,00				
	ИТОГО	Тенге			512494,00				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зимнее удорожание 1,71%	Тенге			8764,00				
	Выслуга лет 1%	Тенге			5125,00				
	Доп. отпуска 0,4%	Тенге			2050,00				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			528433,00				
	ИТОГО в текущих ценах 2013 г	Тенге			1180519,32				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			23610,39				
	ИТОГО	Тенге			1204129,71				
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			1204107,92				
	НДС 12%	Тенге			144492,95				
	ИТОГО	**Тенге**			**1348600,87**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Шиелинский районный отдел строительства"
Руководитель
Сүйіндік А.Ш.

Тех.надзор ТОО " СК-КОРГАНСТРОЙ
Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"
Бисембаева А.