Типовая межведомственная форма КС-3
Представляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 июля 2012 г.

Заказчик: КГУ«Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»
Договор №02-08 от 08 февраля 2012 г.

Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории Жанатурмыс на 20 посещений в смену в с.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области».

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ							
		С начало года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство врачебной амбулатории Жанатурмыс на 20 посещений в смену в с.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области	71 887 654	55 543 958	9 209 026	7 134 671	15 700 603	9 232 376	1 562 736	4 905 491
	ИТОГО	71 887 654				15 700 603			
	В т.ч. НДС	7 179 586				1 159 545			
	Возврат аванса	21 566 296				4 710 181			
	Удержание 5 % за гарантии качества	3 594 383				785 030			
	Всего к оплате	**46 726 975**				**10 205 392**			
	В том числе НДС	5 006 462				1 093 435			

ЗАКАЗЧИК: **Начальник КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**
Байтелиев Р.Т.

ПОДРЯДЧИК: **Директор**
ТОО «Талас-Құрылыс»
Аитқұлбек А. М.

Заказчик: "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"
к договору №02-08-с от 08 февраля 2012г

АКТ №2

выполненных работ по объекту: "Строительство врачебной амбулатории Жанатурмыс на 20 посещений в смену в с.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области"
на 26 июля 2012г.

номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость	Выполнено									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем %	СМР	Оборудование, мебель и инв.	Прочие	сумма в тенге	объем %	СМР	Оборудование, мебель и инв.	Прочие	сумма в тенге
	Глава 1. Подготовка территории строительства														
01-01-01	Подготовка территории строительства	859,55	0,00	0,00	859,55	100,00%	859,55	0,00	0,00	859,55	0,00%	0	0,00	0,00	0
	Глава 2. основные объекты строительства														
02-01-01	*Общестроительные работы*														
Раздел 1	Земляные работы	299,37	0,00	0,00	299,37	100,00%	299,37	0,00	0,00	299,37	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 2	Фундаменты	2150,32	0,00	0,00	2150,32	100,00%	2150,32	0,00	0,00	2150,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 3	Перегородки	1278,66	0,00	0,00	1278,66	100,00%	1278,66	0,00	0,00	1278,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 4	Перекрытие и покрытие	1853,72	0,00	0,00	1853,72	100,00%	1853,72	0,00	0,00	1853,72	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 5	Кровля	3062,09	0,00	0,00	3062,09	100,00%	3062,09	0,00	0,00	3062,09	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 6	Проемы	3005,94	0,00	0,00	3005,94	100,00%	3005,94	0,00	0,00	3005,94	28,26%	849,579	0,00	0,00	849,579
Раздел 7	Внутреняя отделка	2225,9	0,00	0,00	2225,9	75,11%	1671,972	0,00	0,00	1671,972	57,43%	1278,38	0,00	0,00	1278,38
Раздел 8	Наружная отделка	1465,49	0,00	0,00	1465,49	73,23%	1073,257	0,00	0,00	1073,257	73,23%	1073,257	0,00	0,00	1073,257
Раздел 9	Разные работы	307,89	0,00	0,00	307,89	22,73%	69,991	0,00	0,00	69,991	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по общестроительным работам	**15649,38**	**0,00**	**0,00**	**15649,38**	**92,43%**	**14465,321**	**0,00**	**0,00**	**14465,321**	**20,45%**	**3201,216**	**0,00**	**0,00**	**3201,216**
02-01-02	Отопление и вентиляция														
Раздел 1	Отопление	434,61	0,00	0,00	434,61	100,00%	434,61	0,00	0,00	434,61	100,00%	434,61	0,00	0,00	434,61
Раздел 2	Вентиляция	145,43	0,00	0,00	145,43	100,00%	145,43	0,00	0,00	145,43	100,00%	145,43	0,00	0,00	145,43
	Итого по отоплению и вентиляции	**580,04**	**0,00**	**0,00**	**580,04**	**100,00%**	**580,04**	**0,00**	**0,00**	**580,04**	**100,00%**	**580,04**	**0,00**	**0,00**	**580,04**
02-01-03	Водоснабжение и канализация	605,6	46,39	0,00	651,99	100,00%	605,60	46,39	0,00	651,99	0,00%	0,00	0	0,00	0
02-01-04-А	Медицинские оборудование, приборы, аппараты утвержденные Минздравом РК, необлагаемые НДС	0,00	4601,98	0,00	4601,98	51,26%	0,00	2358,894	0,00	2358,894	51,26%	0,00	2358,894	0,00	2358,894
02-01-04-Б	Технологическое оборудование, приборы, аппараты, мебель и инвентарь облагаемые НДС														
Раздел 1	Мед. Оборудование, приборы и аппарты	0,00	1007,96	0,00	1007,96	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 2	Медицинская мебель и инвентарь	0,00	1074,76	0,00	1074,76	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Тех. оборудованию, приборам, аппартам, мебеи и инвентарю облагаемые НДС	**50,29**	**2082,72**	**0,00**	**2133,01**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02-01-05	Электроосвещение	448,76	3,37	0,00	452,13	100,00%	448,76	3,37	0,00	452,13	0,00%	0,00	0	0,00	0
02-01-06	Электрооборудование	257,99	142,94	0,00	400,93	100,00%	257,99	142,94	0,00	400,93	0,00%	0,00	0	0,00	0
02-01-07	Система уравнивания потенциалов	21,06	0,00	0,00	21,06	100,00%	21,06	0,00	0,00	21,06	100,00%	21,06	0,00	0,00	21,06

02-01-08	Пожарно-охранная сигнализация	117,78	40,72	0,00	158,5	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-09	Оповесительная сигнализация	44,15	0,00	0,00	44,15	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-07	Электрочасофикация	1,7	56,78	0,00	58,48	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-08	Телефонизация	28,76	4,59	0,00	33,35	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главе 2	**17805,51**	**6979,49**	**0,00**	**24 785,00**	**76,38%**	**16378,770**	**2551,594**	**0,00**	**18930,364**	**24,85%**	**3802,316**	**2358,894**	**0,00**	**6161,21**
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
03-01-01	Склад для угля и золы	1517,18			1517,18	100,00%	1517,18	0,00	0,00	1517,18	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главе 3	**1517,18**	**0,00**	**0,00**	**1517,18**	**100,00%**	**1517,18**	**0,00**	**0,00**	**1517,18**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяства														
04-01-01	Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 63 кВа	77,25	550,94	0,00	628,19	100,00%	77,25	550,94	0,00	628,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
04-02-01	Кабельная линия 10 кВ	371,33	48,76	0,00	420,09	100,00%	371,33	48,76	0,00	420,09	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
04-03-01	Замена существующей ВЛ-10 кВ	844,08	0,00	0,00	844,08	100,00%	844,08	0,00	0,00	844,08	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
04-04-01	Кабельная линия 0,4 кВ	109,92	0,00	0,00	109,92	100,00%	109,92	0,00	0,00	109,92	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
04-05-01	Наружное освещение	222,19	0,00	0,00	222,19	100,00%	222,19	0,00	0,00	222,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главе 4	**1624,77**	**599,70**	**0,00**	**2224,47**	**100,00%**	**1624,77**	**599,70**	**0,00**	**2224,47**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06-01	**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
06-01-01	Водопровод	17,44	0,00	0,00	17,44	100,00%	17,44	0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-02-01	Канализация	405,53	0,00	0,00	405,53	100,00%	405,53	0,00	0,00	405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03-01	Теплоснабжение	911,88	0,00	0,00	911,88	100,00%	911,88	0,00	0,00	911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-04-01	Резервуар емкостью 50м3 для пожаротушения	2023,42	0,00	0,00	2023,42	100,00%	2023,42	0,00	0,00	2023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-05	**Насосная установка с трубчатым колодцем**														
06-05-01	Общестроительные работы	489,13	0,00	0,00	489,13	100,00%	489,13	0,00	0,00	489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-05-02	Технологическое оборудование	233,75	118,85	0,00	352,60	100,00%	233,75	118,85	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-05-03	Электроосвещение	12,68	0,00	0,00	12,68	100,00%	12,68	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-05-04	Силовое электрооборудование	65,12	165,20	0,00	230,32	100,00%	65,12	165,20	0,00	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-05-05	Технологический контроль	8,36	1,95	0,00	10,31	100,00%	8,36	1,95	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-05-06	Трубчатый колодец	728,70	0,00	0,00	728,70	100,00%	728,70	0,00	0,00	728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по насосным установкам с трубчатым колодцем	**1537,74**	**286,00**	**0,00**	**1823,74**	**100,00%**	**1537,74**	**286,00**	**0,00**	**1823,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Итого по главе 6	**4896,01**	**286,00**	**0,00**	**5182,01**	**100,00%**	**4896,01**	**286,00**	**0,00**	**5182,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07-01	**Глава 7. Благоустройство территории строительства**														
07-01-01	Благоустройство территории									0,00					0,00
Раздел 1	Покрытие	1834,73	0,00	0,00	1834,73	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 2	Озеление	166,73	0,00	0,00	166,73	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 3	Вертикальная планировка	98,89	0,00	0,00	98,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 4	Малые архитектурные формы	999,33	14,21	0,00	1013,54	48,62%	478,596	14,21	0,00	492,806	48,62%	478,596	14,21	0,00	492,806
	Итого по благоустройству территории	**3099,68**	**14,21**	**0,00**	**3113,89**	**15,82%**	**478,596**	**14,21**	**0,00**	**492,806**	**15,82%**	**478,596**	**14,21**	**0,00**	**492,806**
	Итого по главе 7	**3099,68**	**14,21**	**0,00**	**3113,89**	**15,82%**	**478,596**	**14,21**	**0,00**	**492,806**	**15,82%**	**478,596**	**14,21**	**0,00**	**492,806**
Итого по главам 1-7		**29802,70**	**7879,40**	**0,00**	**37682,10**	**77,50%**	**25754,876**	**3451,504**	**0,00**	**29206,380**	**17,65%**	**4280,912**	**2373,104**	**0,00**	**6654,016**
	Глава 8. Временные задания и сооружения														
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	1013,29	0,00	0,00	1013,29	86,42%	875,665	0,00	0,00	875,665	14,36%	145,55	0,00	0,00	145,55
	Итого по главе 8	**1013,29**	**0,00**	**0,00**	**1013,29**	**86,42%**	**875,665**	**0,00**	**0,00**	**875,665**	**14,36%**	**145,55**	**0,00**	**0,00**	**145,55**
Итого по главам 1-8		**30815,99**	**7879,40**	**0,00**	**38695,39**	**77,74%**	**26630,541**	**3451,504**	**0,00**	**30082,045**	**17,57%**	**4426,462**	**2373,104**	**0,00**	**6799,566**

	Глава 9. Дополнительные затраты на строительства															
НДЗ 2001	Дополнительные затраты при производстве работ 0,9%	277,34	0,00	0,00	277,34	86,42%	239,676	0,00	0,00	239,676	14,36%	39,839	0,00	0,00	39,839
	Выслуга лет 1%	0,00	0,00	308,16	308,16	86,42%	0,00	0,00	266,307	266,307	14,36%	0,00	0,00	44,266	44,266
	Доп. отпуска 0,4%	0,00	0,00	123,26	123,26	86,42%	0,00	0,00	106,521	106,521	14,36%	0,00	0,00	17,705	17,705
	Итого по главе 9	**277,34**	**0,00**	**431,42**	**708,76**	**86,42%**	**239,676**	**0,00**	**372,828**	**612,504**	**14,36%**	**39,839**	**0,00**	**61,971**	**101,81**
Итого по главам 1-9		**31093,33**	**7879,4**	**431,42**	**39404,15**	**77,90%**	**26870,217**	**3451,504**	**372,828**	**30694,549**	**17,51%**	**4466,301**	**2373,104**	**61,971**	**6901,376**
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	**31093,33**	**7879,4**	**431,42**	**39404,15**	**77,90%**	**26870,217**	**3451,504**	**372,828**	**30694,549**	**17,51%**	**4466,301**	**2373,104**	**61,971**	**6901,376**
	в том числе затраты на медоборудование всего	0,00	6684,7	0,00	6684,7	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:														
	медоборудование утвержденное Минздравом РК, необлогаемое НДС	0,00	4601,98	0,00	4601,98	0,00%	0,00	2358,894	0,00	2358,894	0,00%	0,00	2359,894	0,000	2358,894
	Облагаемое НДС	0,00	2082,72	0,00	2082,72	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: оборудование	0,00	1007,96	0,00	1007,96	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	мебель и инвентарь	0,00	1074,76	0,00	1074,76	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
СН РК 8.02-02-2002 к=2,088	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088**	**64922,87**	**16452,19**	**900,8**	**82275,86**	**77,90%**	**56105,006**	**7206,741**	**778,464**	**64090,212**	**17,51%**	**9325,632**	**4955,041**	**129,395**	**14410,069**
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0,00	0,00	1645,52	1645,52	77,90%	0,00	0,00	1281,803	1281,803	17,51%	0,00	0,00	288,2	288,2
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**64922,87**	**16452,19**	**2546,32**	**83921,38**	**77,90%**	**56105,006**	**7206,741**	**2060,267**	**65372,015**	**17,51%**	**9325,632**	**4955,04**	**417,595**	**14698,269**
	в том числе затраты на медоборудование всего	0,00	13957,65	279,15	14236,81	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:														
	медоборудование утвержденное Минздравом РК, необлогаемое НДС	0,00	9608,93	192,18	9801,11	0,00%	0,00	4927,46	0,00	4927,46	0,00%	0,00	4927,46	0,00	4927,46
	Облагаемое НДС	0,00	4348,72	86,97	4435,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: оборудование	0,00	2104,62	42,09	2146,71	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	мебель и инвентарь	0,00	2244,1	44,88	2288,98	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	НДС 12%	0,00	0,00	8894,43	8894,43	81,42%	0,00	0,00	7241,776	7241,776	13,05%	0,00	0,00	1160,926	1160,926
	Всего по сметному расчету	**64922,87**	**16452,19**	**11440,75**	**92815,81**	**78,23%**	**56105,006**	**7206,741**	**9302,043**	**72613,791**	**17,08%**	**9325,632**	**4955,041**	**1578,521**	**15859,195**
	в том числе затраты на медоборудование всего	0,00	13957,65	811,44	14769,09	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:														
	медоборудование утвержденное Минздравом РК, необлогаемое НДС	0,00	9608,93	192,18	9801,11	0,00%	0,00	4927,46	0,00	4927,46	0,00%	0,00	4927,46	0,00	4927,46
	Облагаемое НДС	0,00	4348,72	619,25	4967,97	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: оборудование	0,00	2104,62	299,7	2404,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	мебель и инвентарь	0,00	2244,1	319,56	2563,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Понижающий коэффициент				0,99000002262					0,99000002262					0,99000002262
	Всего договорная цена	**64273,643**	**16287,67**	**11326,341**	**91887,654**	**78,23%**	**55543,957**	**7134,67**	**9209,023**	**71887,654**	**17,08%**	**9232,376**	**4905,491**	**1562,736**	**15700,603**
	в.т.ч. НДС	0,00	0,00	8805,49	8805,49	81,53%	0	0	7179,586	7179,586	13,17%	0	0	1159,545	1159,545

ЗАКАЗЧИК:

_____

ТЕХНАДЗОР:

_____ Абдраимов Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Талас-Құрылыс"

_____ Айтқұлбек А.М.