Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбыслкой области»
Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»
Договор: №02-36-с от 21 августа 2012г.

АКТ №1
выполненных работ по объекту: «Строительство спортивного зала КГУ «Областная специолизироваанная школа-интернат для одаренных в спорте детей» в г. Тараз Жамбылской области»
на 22 октября 2012 года

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость	Выполнено									
						с начало строительства					за отчетный месяц				
		СМР	Оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат		объем %	СМР	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочие	сумма в тыс. тенге	объем %	СМР	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочие	сумма в тыс. тенге
	Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01	*Спортивный зал*														
02-01-01	*Общестроительные работы*														
Раздел 1	Земляные работы	177,263	0,00	0,00	177,263	100,00%	177,26	0,00	0,00	177,26	100,00%	177,263	0,00	0,00	177,263
Раздел 2	Фундаменты	2 259,400	0,00	0,00	2 259,40	100,00%	2 259,40	0,00	0,00	2 259,40	100,00%	2 259,40	0,00	0,00	2 259,40
Раздел 3	Подпольные каналы	56,640	0,00	0,00	56,64	100,00%	56,64	0,00	0,00	56,64	100,00%	56,64	0,00	0,00	56,64
Раздел 4	Каркас здания	7 259,441	0,00	0,00	7 259,441	40,00%	2 903,78	0,00	0,00	2 903,78	40,00%	2 903,776	0,00	0,00	2 903,776
Раздел 5	Стены и перегородки	14 328,164	0,00	0,00	14 328,164	40,00%	5 731,27	0,00	0,00	5 731,27	40,00%	5 731,265	0,00	0,00	5 731,265
Раздел 6	Покрытие	8 430,069	0,00	0,00	8 430,069	50,00%	4 215,35	0,00	0,00	4 215,35	50,00%	4 215,345	0,00	0,00	4 215,345
Раздел 7	Козырек КЗ-1	258,347	0,00	0,00	258,347	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 8	Козырек КЗ-2	140,939	0,00	0,00	140,939	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 9	Крыльцо КР-1	356,729	0,00	0,00	356,729	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 10	Полы 1-этаж	3 065,422	0,00	0,00	3 065,422	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 11	Полы 2-этаж	2 602,819	0,00	0,00	2 602,819	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 12	Окна и двери	1 467,412	0,00	0,00	1 467,412	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 13	Внутренняя отделка	1 358,116	0,00	0,00	1 358,116	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 14	Наружная отделка	34,734	0,00	0,00	34,734	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 15	Отмостка	65,401	0,00	0,00	65,401	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 16	Тепловой пункт	805,244	0,00	0,00	805,244	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
	Итого по общестроительным работам	42 666,14	0,00	0,00	42 666,14	35,96%	15 343,69	0,00	0,00	15 343,69	35,96%	15 343,69	0,00	0,00	15 343,69
02-01-02	Водопровод и канализация	914,75	0,00	0,00	914,75	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-03	Отопление	2 737,04	0,00	0,00	2 737,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-04	Вентиляция	1 356,75	0,00	0,00	1 356,75	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-05	Технологическое оборудование	18,48	3 717,80	0,00	3 736,28	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-06	Электроосвещение	725,01	57,08	0,00	782,09	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-07	Электрооборудование	202,87	405,59	0,00	608,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-08	Пожарная сигнализация	295,08	57,13	0,00	352,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-09	Оповещение о пожаре	32,26	14,90	0,00	47,16	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-10	Телефонизация	16,82	5,84	0,00	22,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главе 2	48 965,20	4 258,34	0,00	53 223,54	28,83%	15 343,69	0,00	0,00	15 343,69	28,83%	15 343,69	0,00	0,00	15 343,69
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	ВЛ-10 кВ	980,40	0,00	0,00	980,40	100,00%	980,40	0,00	0,00	980,40	100,00%	980,40	0,00	0,00	980,40
	Итого по главе 4	**980,40**	**0,00**	**0,00**	**980,40**	100,00%	**980,40**	**0,00**	**0,00**	**980,40**	100,00%	**980,40**	**0,00**	**0,00**	**980,40**

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Наружные сети связи телефонизации	150,44	0,00	0,00	150,44	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				0,00
	Итого по главе 5	**150,44**	**0,00**	**0,00**	**150,44**	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
06-01	Теплоснабжение	346,46	0,00	0,00	346,46	40,00%	138,58	0,00	0,00	138,58	40,00%	138,58	0,00	0,00		138,58
06-02	Наружный водопровод	176,01	0,00	0,00	176,01	45,00%	79,20	0,00	0,00	79,20	45,00%	79,20	0,00	0,00		79,20
06-03	Наружная канализация	291,63	0,00	0,00	291,63	50,00%	145,82	0,00	0,00	145,82	50,00%	145,82	0,00	0,00		145,82
	Итого по главе 5	**814,10**	**0,00**	**0,00**	**814,10**	44,66%	**363,60**	**0,00**	**0,00**	**363,60**	44,66%	**363,60**	**0,00**	**0,00**		**363,60**
	Глава 7. Благоустройство территории															
07-01	Вертикальная планировка	90,51	0,00	0,00	90,51	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
07-02	Благоустройство территории	2 319,68	0,00	0,00	2 319,68	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
	Итого по главе 7	**2 410,19**	**0,00**	**0,00**	**2 410,19**	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Итого по главам 1-7		**53 320,33**	**4 258,34**	**0,00**	**57 578,67**	28,98%	**16 687,69**	**0,00**	**0,00**	**16 687,69**	28,98%	**16 687,69**	**0,00**	**0,00**		**16 687,69**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8 %	959,77	0,00	0,00	959,77	31,30%	300,38	0,00	0,00	300,38	31,30%	300,38	0,00	0,00		300,38
	Итого по главе 8	**959,77**	**0,00**	**0,00**	**959,77**	31,30%	**300,38**	**0,00**	**0,00**	**300,38**	31,30%	**300,38**	**0,00**	**0,00**		**300,38**
Итого по главам 1-8		**54 280,10**	**4 258,34**	**0,00**	**58 538,44**	29,02%	**16 988,07**	**0,00**	**0,00**	**16 988,07**	29,02%	**16 988,07**	**0,00**	**0,00**		**16 988,07**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительства															
НДЗ 2001	Дополнительные затраты при производстве работ 0,9 %	488,52	0,00	0,00	488,52	31,30%	152,89	0,00	0,00	152,89	31,30%	152,89	0,00	0,00		152,89
	Выслуга лет 1 %	0,00	0,00	542,80	542,80	31,30%	0,00	0,00	169,88	169,88	31,30%	0,00	0,00	169,88		169,88
	Доп. отпуска 0,4 %	0,00	0,00	217,12	217,12	31,30%	0,00	0,00	67,95	67,95	31,30%	0,00	0,00	67,95		67,95
	Итого по главе 9	**488,52**	**0,00**	**759,92**	**1 248,44**	31,30%	**152,89**	**0,00**	**237,83**	**390,73**	31,30%	**152,89**	**0,00**	**237,83**		**390,73**
Итого по главам 1-9		**54 768,62**	**4 258,34**	**759,92**	**59 786,88**	29,07%	**17 140,96**	**0,00**	**237,83**	**17 378,79**	29,07%	**17 140,96**	**0,00**	**237,83**		**17 378,79**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	**114 342,74**	**8 890,32**	**1 586,54**	**124 819,60**	29,07%	**35 785,90**	**0,00**	**496,53**	**36 282,43**	29,07%	**35 785,90**	**0,00**	**496,53**		**36 282,43**
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	0,00	0,00	2 496,39	2 496,39	29,07%	715,72	0,00	9,93	725,65	29,07%	715,72	0,00	9,93		725,65
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**114 342,74**	**8 890,32**	**4 082,93**	**127 315,99**	29,07%	**36 501,62**	**0,00**	**506,46**	**37 008,08**	29,07%	**36 501,62**	**0,00**	**506,46**		**37 008,08**
	НДС 12 %	0,00	0,00	15 277,92	15 277,92	29,07%	4 380,19	0,00	60,78	4 440,97	29,07%	4 380,19	0,00	60,78		4 440,97
	Всего по сметному расчету	**114 342,74**	**8 890,32**	**19 360,85**	**142 593,91**	29,07%	**40 881,81**	**0,00**	**567,24**	**41 449,05**	29,07%	**40 881,81**	**0,00**	**567,24**		**41 449,05**
	Понижающий коэффициент				**0,98461427981**											
	Всего договорная цена	**112 583,49**	**8 753,54**	**19 062,97**	**140 400,00**	29,07%	**40 252,82**	**0,00**	**558,51**	**40 811,33**	29,07%	**40 252,82**	**0,00**	**558,51**		**40 811,33**
	в т.ч. НДС	0,00	0,00	15 042,86	15 042,86											4 372,64

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Талас-Құрылыс"

Нурмашев Е.Т.