Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбыслкой области»
Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»
Договор: №02-36-с от 21 августа 2012г.

АКТ №2
выполненных работ по объекту: «Строительство спортивного зала КГУ «Областная специолизироваанная школа-интернат для одаренных в спорте детей»
в г. Тараз Жамбылской области»
на 26 ноября 2012 года

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость	Выполнено									
						с начало строительства					за отчетный месяц				
		СМР	Оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат		объем %	СМР	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочие	сумма в тыс. тенге	объем %	СМР	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочие	сумма в тыс. тенге
	Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01	*Спортивный зал*														
02-01-01	*Общестроительные работы*														
Раздел 1	Земляные работы	177,263	0,00	0,00	177,263	100,00%	177,263	0,00	0,00	177,26	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 2	Фундаменты	2 259,400	0,00	0,00	2 259,40	100,00%	2 259,40	0,00	0,00	2 259,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000
Раздел 3	Подпольные каналы	56,640	0,00	0,00	56,64	100,00%	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000
Раздел 4	Каркас здания	7 259,441	0,00	0,00	7 259,441	75,19%	5 458,541	0,00	0,00	5 458,54	35,19%	2 554,765	0,00	0,00	2 554,765
Раздел 5	Стены и перегородки	14 328,164	0,00	0,00	14 328,164	56,45%	8 087,750	0,00	0,00	8 087,75	16,45%	2 356,485	0,00	0,00	2 356,485
Раздел 6	Покрытие	8 430,069	0,00	0,00	8 430,069	89,97%	7 584,599	0,00	0,00	7 584,60	39,97%	3 369,254	0,00	0,00	3 369,254
Раздел 7	Козырек КЗ-1	258,347	0,00	0,00	258,347	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 8	Козырек КЗ-2	140,939	0,00	0,00	140,939	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 9	Крыльцо КР-1	356,729	0,00	0,00	356,729	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 10	Полы 1-этаж	3 065,422	0,00	0,00	3 065,422	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 11	Полы 2-этаж	2 602,819	0,00	0,00	2 602,819	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 12	Окна и двери	1 467,412	0,00	0,00	1 467,412	65,31%	958,365	0,00	0,00	958,37	65,31%	958,365	0,00	0,00	958,365
Раздел 13	Внутренняя отделка	1 358,116	0,00	0,00	1 358,116	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 14	Наружная отделка	34,734	0,00	0,00	34,734	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 15	Отмостка	65,401	0,00	0,00	65,401	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 16	Тепловой пункт	805,244	0,00	0,00	805,244	75,05%	604,365	0,00	0,00	604,37	75,05%	604,365	0,00	0,00	604,365
	Итого по общестроительным работам	42 666,14	0,00	0,00	42 666,14	59,03%	25 186,92	0,00	0,00	25 186,92	23,07%	9 843,23	0,00	0,00	9 843,23
02-01-02	Водопровод и канализация	914,75	0,00	0,00	914,75	39,82%	364,29	0,00	0,00	364,29	39,82%	364,29	0,00	0,00	364,29
02-01-03	Отопление	2 737,04	0,00	0,00	2 737,04	51,19%	1 401,21	0,00	0,00	1 401,21	51,19%	1 401,21	0,00	0,00	1 401,21
02-01-04	Вентиляция	1 356,75	0,00	0,00	1 356,75	26,91%	365,11	0,00	0,00	365,11	26,91%	365,11	0,00	0,00	365,11
02-01-05	Технологическое оборудование	18,48	3 717,80	0,00	3 736,28	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-06	Электроосвещение	725,01	57,08	0,00	782,09	63,72%	498,32	0,00	0,00	498,32	63,72%	498,32	0,00	0,00	498,32
02-01-07	Электрооборудование	202,87	405,59	0,00	608,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-08	Пожарная сигнализация	295,08	57,13	0,00	352,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-09	Оповещение о пожаре	32,26	14,90	0,00	47,16	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-10	Телефонизация	16,82	5,84	0,00	22,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главе 2	48 965,20	4 258,34	0,00	53 223,54	52,26%	27 815,85	0,00	0,00	27 815,85	23,43%	12 472,16	0,00	0,00	12 472,16
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	ВЛ-10 кВ	980,40	0,00	0,00	980,40	100,00%	980,40	0,00	0,00	980,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главе 4	**980,40**	**0,00**	**0,00**	**980,40**	100,00%	**980,40**	**0,00**	**0,00**	**980,40**	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
05-01	Наружные сети связи телефонизации	150,44	0,00	0,00	150,44	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главе 5	**150,44**	**0,00**	**0,00**	**150,44**	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Теплоснабжение	346,46	0,00	0,00	346,46	100,00%	346,46	0,00	0,00	346,46	60,00%	207,88	0,00	0,00	207,88
06-02	Наружный водопровод	176,01	0,00	0,00	176,01	98,14%	172,74	0,00	0,00	172,74	53,14%	93,54	0,00	0,00	93,54
06-03	Наружная канализация	291,63	0,00	0,00	291,63	94,39%	275,28	0,00	0,00	275,28	44,39%	129,46	0,00	0,00	129,46
	Итого по главе 5	**814,10**	**0,00**	**0,00**	**814,10**	97,59%	**794,48**	**0,00**	**0,00**	**794,48**	52,93%	**430,88**	**0,00**	**0,00**	**430,88**
	Глава 7. Благоустройство территории														
07-01	Вертикальная планировка	90,51	0,00	0,00	90,51	100,00%	90,51	0,00	0,00	90,51	100,00%	90,51	0,00	0,00	90,51
07-02	Благоустройство территории	2 319,68	0,00	0,00	2 319,68	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главе 7	**2 410,19**	**0,00**	**0,00**	**2 410,19**	3,76%	**90,51**	**0,00**	**0,00**	90,51	3,76%	**90,51**	**0,00**	**0,00**	**90,51**
Итого по главам 1-7		**53 320,33**	**4 258,34**	**0,00**	**57 578,67**	51,55%	**29 681,24**	**0,00**	**0,00**	**29 681,24**	22,57%	**12 993,55**	**0,00**	**0,00**	**12 993,55**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8 %	959,77	0,00	0,00	959,77	55,67%	534,26	0,00	0,00	534,26	24,37%	233,88	0,00	0,00	233,88
	Итого по главе 8	**959,77**	**0,00**	**0,00**	**959,77**	55,67%	**534,26**	**0,00**	**0,00**	**534,26**	24,37%	**233,88**	**0,00**	**0,00**	**233,88**
Итого по главам 1-8		**54 280,10**	**4 258,34**	**0,00**	**58 538,44**	51,62%	**30 215,50**	**0,00**	**0,00**	**30 215,50**	22,60%	**13 227,43**	**0,00**	**0,00**	**13 227,43**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительства														
НДЗ 2001	Дополнительные затраты при производстве работ 0,9 %	488,52	0,00	0,00	488,52	55,67%	271,94	0,00	0,00	271,94	24,37%	119,05	0,00	0,00	119,05
	Выслуга лет 1 %	0,00	0,00	542,80	542,80	55,67%	0,00	0,00	302,15	302,15	24,37%	0,00	0,00	132,27	132,27
	Доп. отпуска 0,4 %	0,00	0,00	217,12	217,12	55,67%	0,00	0,00	120,86	120,86	24,37%	0,00	0,00	52,91	52,91
	Итого по главе 9	**488,52**	**0,00**	**759,92**	**1 248,44**	55,67%	**271,94**	**0,00**	**423,02**	**694,96**	24,37%	**119,05**	**0,00**	**185,18**	**304,23**
Итого по главам 1-9		**54 768,62**	**4 258,34**	**759,92**	**59 786,88**	51,70%	**30 487,44**	**0,00**	**423,02**	**30 910,45**	22,63%	**13 346,48**	**0,00**	**185,18**	**13 531,66**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	**114 342,74**	**8 890,32**	**1 586,54**	**124 819,60**	51,70%	**63 649,90**	**0,00**	**883,15**	**64 533,05**	22,63%	**27 864,00**	**0,00**	**386,62**	**28 250,62**
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	0,00	0,00	2 496,39	2 496,39	51,70%	1 273,00	0,00	17,66	1 290,66	22,63%	557,28	0,00	7,73	565,01
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**114 342,74**	**8 890,32**	**4 082,93**	**127 315,99**	51,70%	**64 922,90**	**0,00**	**900,81**	**65 823,71**	22,63%	**28 421,28**	**0,00**	**394,35**	**28 815,63**
	НДС 12 %	0,00	0,00	15 277,92	15 277,92	51,70%	7 790,75	0,00	108,10	7 898,85	22,63%	3 410,55	0,00	47,32	3 457,88
	Всего по сметному расчету	**114 342,74**	**8 890,32**	**19 360,85**	**142 593,91**	51,70%	**72 713,65**	**0,00**	**1 008,91**	**73 722,56**	22,63%	**31 831,84**	**0,00**	**441,67**	**32 273,51**
	Понижающий коэффициент				**0,98461427981**										
	Всего договорная цена	**112 583,49**	**8 753,54**	**19 062,97**	**140 400,00**	51,70%	**71 594,90**	**0,00**	**993,39**	**72 588,28**	22,28%	**31 342,08**	**0,00**	**434,88**	**31 776,96**
	в т.ч. НДС	0,00	0,00	15 042,86	15 042,86										3 404,67

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЖК АБИШЕВ АЙТКУЛ ТЮЛЕПБЕРГЕНОВИЧ ТЕХ НАДЗОР ИП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Талас-Құрылыс"

Нурмашев Е.Т.

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС