Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"
Договор №02-36-с от 21 августа 2012 г., дополнительное соглашение №1 от 05 декабря 2012г., дополнительное соглашение №2 от 08 февраля 2013 г.

АКТ №6

выполненных работ по объекту: "Строительство спортивного зала КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" в г.Тараз Жамбылской области"

на 24 мая 2013г.

номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость	Выполнено									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем %	СМР	Оборудование, мебель и инв.	Прочие	сумма в тыс.тенге	объем %	СМР	Оборудование, мебель и инв.	Прочие	сумма в тыс.тенге
	Глава 2. основные объекты строительства														
02-01	*Спортивный зал*														
02-01-01	*Общестроительные работы*														
Раздел 1	Земляные работы	177,263	0,00	0,00	177,263	100,00%	177,263	0,00	0,00	177,263	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 2	Фундаменты	2 259,40	0,00	0,00	2 259,40	100,00%	2259,400	0,00	0,00	2259,400	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 3	Подпольные каналы	56,64	0,00	0,00	56,64	100,00%	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 4	Каркас здания	7 259,441	0,00	0,00	7 259,441	100,00%	7259,441	0,00	0,00	7259,441	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 5	Стены и перегородки	14 328,164	0,00	0,00	14 328,164	100,00%	14328,164	0,00	0,00	14328,164	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 6	Покрытие	8 430,069	0,00	0,00	8 430,069	100,00%	8430,069	0,00	0,00	8430,069	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 7	Козырек КЗ-1	258,347	0,00	0,00	258,347	100,00%	258,347	0,00	0,00	258,347	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 8	Козырек КЗ-2	140,939	0,00	0,00	140,939	100,00%	140,939	0,00	0,00	140,939	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 9	Крыльцо КР-1, КР-2	356,729	0,00	0,00	356,729	100,00%	356,729	0,00	0,00	356,729	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 10	Полы 1 этаж	3 065,422	0,00	0,00	3 065,422	100,00%	3065,422	0,00	0,00	3065,422	36,67%	1124,041	0,00	0,00	1124,041
Раздел 11	Полы 2 этаж	2 602,819	0,00	0,00	2 602,819	100,00%	2602,819	0,00	0,00	2602,819	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 12	Окна и двери	1 467,412	0,00	0,00	1 467,412	100,00%	1467,412	0,00	0,00	1467,412	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 13	Внутренняя отделка	1 358,116	0,00	0,00	1 358,116	100,00%	1358,116	0,00	0,00	1358,116	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 14	Наружная отделка	34,734	0,00	0,00	34,734	100,00%	34,734	0,00	0,00	34,734	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 15	Отмостка	65,401	0,00	0,00	65,401	100,00%	65,401	0,00	0,00	65,401	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
Раздел 16	Тепловой пункт	805,244	0,00	0,00	805,244	100,00%	805,244	0,00	0,00	805,244	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
	Итого по общестроительным работам	**42 666,14**	**0,00**	**0,00**	**42 666,14**	**100,00%**	**42666,140**	**0,00**	**0,00**	**42666,140**	**2,63%**	**1124,041**	**0,00**	**0,00**	**1124,041**
02-01-02	Водопровод и канализация	914,75	0,00	0,00	914,75	100,00%	**914,750**	**0,00**	**0,00**	**914,750**	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
02-01-03	Отопление	2 737,04	0,00	0,00	2 737,04	100,00%	**2737,040**	**0,00**	**0,00**	**2737,040**	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
02-01-04	Вентиляция	1 356,75	0,00	0,00	1 356,75	100,00%	**1356,750**	**0,00**	**0,00**	**1356,750**	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
02-01-05	Технологическое оборудование	18,48	3 717,80	0,00	3 736,28	100,00%	**18,48**	**3717,80**	**0,00**	**3736,28**	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01-06	Электроосвещение	725,01	57,08	0,00	782,09	100,00%	**725,010**	**57,08**	**0,00**	**782,090**	0,00%	0,000	0,00	0,00	0,000
02-01-07	Электрооборудование	202,87	405,59	0,00	608,46	100,00%	**202,870**	**405,590**	**0,00**	**608,460**	0,00%	0,000	0,000	0,00	0,000
02-01-08	Пожарная сигнализация	295,08	57,13	0,00	352,21	100,00%	**295,08**	**57,13**	**0,00**	**352,21**	100,00%	295,08	57,13	0,00	352,21
02-01-09	Оповещение о пожаре	32,26	14,90	0,00	47,16	100,00%	**32,26**	**14,90**	**0,00**	**47,16**	100,00%	32,26	14,90	0,00	47,16
02-01-10	Телефонизация	16,82	5,84	0,00	22,66	100,00%	**16,82**	**5,84**	**0,00**	**22,66**	100,00%	16,82	5,84	0,00	22,66
	Итого по главе 2	**48 965,20**	**4 258,34**	**0,00**	**53 223,54**	**100,00%**	**48965,200**	**4258,340**	**0,00**	**53223,540**	**2,90%**	**1 468,201**	**77,87**	**0,00**	**1 546,071**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	ВЛ-10 кВ	980,40	0,00	0,00	980,40	100,00%	**980,40**	**0,00**	**0,00**	**980,40**	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Итого по главе 4	**980,40**	**0,00**	**0,00**	**980,40**	**100,00%**	**980,40**	**0,00**	**0,00**	**980,40**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
05-01	Наружные сети связи телефонизации	150,44	0,00	0,00	150,44	100,00%	150,44	0,00	0,00	150,44	100,00%	150,44	0,00	0,00	150,44
	Итого по главе 5	**150,44**	**0,00**	**0,00**	**150,44**	**100,00%**	**150,44**	**0,00**	**0,00**	**150,44**	**100,00%**	**150,44**	**0,00**	**0,00**	**150,44**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Теплоснабжение	346,46	0,00	0,00	346,46	100,00%	346,46	0,00	0,00	346,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
06-02	Наружный водопровод	176,01	0,00	0,00	176,01	100,00%	176,010	0,00	0,00	176,010	1,86%	3,272	0,00	0,00	3,272
06-03	Наружная канализация	291,63	0,00	0,00	291,63	100,00%	291,630	0,00	0,00	291,630	5,61%	16,348	0,00	0,00	16,348
	Итого по главе 6	**814,10**	**0,00**	**0,00**	**814,10**	**100,00%**	**814,100**	**0,00**	**0,00**	**814,100**	**2,41%**	**19,62**	**0,00**	**0,00**	**19,62**
	Глава 7. Благоустройство территории														
07-01	Вертикальная планировка	90,51	0,00	0,00	90,51	100,00%	90,51	0,00	0,00	90,51	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
07-02	Благоустройство территории	2 319,68	0,00	0,00	2 319,68	13,01%	301,774	0,00	0,00	301,774	13,01%	301,774	0,00	0,00	301,774
	Итого по главе 7	**2 410,19**	**0,00**	**0,00**	**2 410,19**	**16,28%**	**392,284**	**0,00**	**0,00**	**392,284**	**12,52%**	**301,774**	**0,00**	**0,00**	**301,774**
Итого по главам 1-7		**53 320,33**	**4 258,34**	**0,00**	**57 578,67**	**96,50%**	**51302,424**	**4258,340**	**0,00**	**55560,764**	**3,50%**	**1940,035**	**77,87**	**0,00**	**2017,905**
	Глава 8. Временные задания и сооружения														
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	959,77	0,00	0,00	959,77	96,28%	924,044	0,00	0,00	924,044	3,72%	35,727	0,00	0,00	35,727
	Итого по главе 8	**959,77**	**0,00**	**0,00**	**959,77**	96,28%	**924,044**	**0,00**	**0,00**	**924,044**	**3,72%**	**35,727**	**0,00**	**0,00**	**35,727**
Итого по главам 1-8		**54280,10**	**4258,34**	**0,00**	**58538,44**	96,49%	**52226,468**	**4258,34**	**0,00**	**56484,808**	**3,51%**	**1975,762**	**77,87**	**0,00**	**2053,632**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительства														
НДЗ 2001	Дополнительные затраты при производстве работ 0,9%	488,52	0,00	0,00	488,52	96,28%	470,336	0,00	0,00	470,336	3,72%	18,184	0,00	0,00	18,184
	Выслуга лет 1%	0,00	0,00	542,80	542,80	96,28%	0,00	0,00	522,595	522,595	3,72%	0,00	0,00	20,204	20,204
	Доп. отпуска 0,4%	0,00	0,00	217,12	217,12	96,28%	0,00	0,00	209,038	209,038	3,72%	0,00	0,00	8,082	8,082
	Итого по главе 9	**488,52**	**0,00**	**759,92**	**1248,44**	96,28%	470,336	0,00	731,633	1201,969	**3,72%**	18,184	0,00	28,286	46,470
Итого по главам 1-9		**54768,62**	**4258,34**	**759,92**	**59786,88**	**96,49%**	**52696,804**	**4258,34**	**731,633**	**57686,777**	**3,51%**	**1993,946**	**77,87**	**28,286**	**2100,102**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	**114342,74**	**8890,32**	**1586,54**	**124819,60**	**96,49%**	**110024,400**	**8890,320**	**1527,569**	**120442,289**	**3,51%**	**4156,831**	**161,499**	**58,980**	**4377,310**
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0,00	0,00	2496,39	2496,39	96,49%	0,00	0,00	2408,844	2408,844	3,51%	0,00	0,00	87,545	87,545
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**114342,74**	**8890,32**	**4082,93**	**127315,99**	**96,49%**	**110024,400**	**8890,320**	**3936,413**	**122851,133**	**3,51%**	**4156,831**	**161,499**	**146,525**	**4464,855**
	НДС 12%	0,00	0,00	15277,92	15277,92	96,49%	0,00	0,00	14742,138	14742,138	3,51%	0,00	0,00	535,784	535,784
	Всего по сметному расчету	**114342,74**	**8890,32**	**19360,85**	**142593,91**	**96,49%**	**110024,400**	**8890,320**	**18678,551**	**137593,271**	**3,51%**	**4156,831**	**161,499**	**682,309**	**5000,639**
	Понижающий коэффициент				0,98461427981					0,98461427981					0,98461427981
	Всего договорная цена	**112583,49**	**8753,540**	**19062,970**	**140400,000**	**96,49%**	**108331,595**	**8753,540**	**18391,166**	**135476,301**	**3,51%**	**4092,875**	**159,019**	**671,809**	**4923,703**
	в.т.ч. НДС	0,00	0,00	15042,86	15042,86	96,49%	0,00	0,00	14515,318	14515,318	3,51%	0,00	0,00	527,540	527,540

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Талас-Құрылыс"

Нурмашев Е.Т.

ТЕХНАДЗОР:

Абишев А.