Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 27 июля 2017 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"
Договор: № 86 от 22.08.2016 года

Наименование строительства: "Строительство многоквартирного жилого дома в ЖК 14 га, участок № 3 (пятно 4) массива "Арай" в г. Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе				в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц , всего	С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство мнгоквартирного жилого дома в ЖК 14 га, участок № 3 (пятно 4) массива "Арай" в г. Тараз""									
2	Всего к оплате с НДС	712 411 726,88	219 411 726,88				35 620 586,88	35 620 586,88		
3	В том числе НДС	76 329 827,88	23 508 399,31				3 816 491,45			
4	Возврат аванса 30%	147 900 000,00	0,00				0,00			
5	**Всего к оплате**	**564 511 726,88**	**219 411 726,88**				**35 620 586,88**			
6	В том числе НДС	60 483 399,31	23 508 399,31				3 816 491,45			

Заказчик:

Временный и.о. руководителя: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Е. Бабакулов

Подрядчик:

Директор ТОО "Талас-Курылыс"

Е. Нурмашев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Талас-Курылыс""

Договор № 86 от 22.08.2016 года

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома в ЖК 14 га участок № 3 (пятно 4) массива "Арай" в г.Тараз

А К Т № 4
приемки выполненных работ на 27 июля 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.=Полы.Блок 1										
				=Линолеумные,жилые комнаты,кладовые,кухни.Узел 132						
1	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	296,385	925,06	4,90	274174	1452	22001	0,38	113
		м2		58,50	1,85	17339	548	123	0,01	3
2	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	361,385	109,84	0,46	39695	166	5432	0,08	28
		м		12,04	0,18	4351	65	123	--	--
3	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	29,6385	167,96	1,88	4978	56	2459	0,47	14
		м2		78,30	0,72	2321	21	105	--	--
				=Узел 60 Линолеумные						
4	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1185,54	925,06	4,90	1096696	5809	88003	0,38	453
		м2		58,50	1,85	69354	2193	123	0,01	11
5	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1445,56	109,84	0,46	158780	665	21728	0,08	111
		м		12,04	0,18	17405	260	123	--	1
6	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	118,554	167,96	1,88	19913	223	9837	0,47	55
		м2		78,30	0,72	9283	85	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 594 235	8371			774
			Тенге			120 052	3174			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			149 459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104 622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 848 316				
РАЗДЕЛ 2.=Внутренняя отделка										
7	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	178,4625	291,31	2,33	51988	416	15386	0,49	87
		м2		81,23	0,88	14497	157	105	--	1
8	Е0115-158-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	104,742	303,58	2,03	31797	213	1817	0,09	9
		м2		15,75	0,77	1650	81	105	--	--
9	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	467,945	274,88	2,10	128629	983	32340	0,39	182
		м2		65,03	0,79	30430	370	105	--	2
10	Е0115-158-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	105,735	303,58	2,03	32099	215	1834	0,09	9
		м2		15,75	0,77	1665	81	105	--	--
11	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	114,41	141,48	1,88	16187	215	9493	0,47	54
		м2		78,30	0,72	8958	82	105	--	--
12	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	12,818	274,88	2,10	3523	27	886	0,39	5
		м2		65,03	0,79	834	10	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			264 222	2068			347
			Тенге			58 034	781			4
		Накладные расходы -	Тенге			61 756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19 559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			345 537				
РАЗДЕЛ 3.=Наружная отделка										
13	Е0115-158-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	430,11045	303,58	2,03	130571	873	7461	0,09	39
		м2		15,75	0,77	6774	331	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			130 571	873			39
			Тенге			6 774	331			2
		Накладные расходы -	Тенге			7 461				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 282				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			146 313				
РАЗДЕЛ 4.=Разные работы.Блок 1										
				=Отмостка						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	86,32875	156,33	34,29	13496	2960	1700	0,04	3
		м2		6,01	8,79	519	759	133	0,03	3
15	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	172,6575	-10,96	-1,37	-1892	-236	-115	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-17	-69	133	--	--
16	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	86,32875	392,36	--	33872	--	2842	0,14	12
		м2		24,75	--	2137	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45 476	2724			16
			Тенге			2 638	690			2
		Накладные расходы -	Тенге			4 427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			52 897				
		РАЗДЕЛ 5.=Полы Блок 2								
				=Линолеумные,жилые комнаты,кладовые,кухни.Узел 132						
17	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	370,573	925,06	4,90	342802	1816	27508	0,38	142
		м2		58,50	1,85	21679	686	123	0,01	3
18	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	450,156	109,84	0,46	49445	207	6766	0,08	34
		м		12,04	0,18	5420	81	123	--	--
19	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	37,0573	167,96	1,88	6224	70	3075	0,47	17
		м2		78,30	0,72	2902	27	105	--	--
				=Узел 60 Линолеумные						
20	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	2117,56	925,06	4,90	1958870	10376	157188	0,38	809
		м2		58,50	1,85	123877	3917	123	0,01	19
21	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	2464,32	109,84	0,46	270681	1134	37040	0,08	189
		м		12,04	0,18	29670	444	123	--	2
22	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	211,756	167,96	1,88	35567	398	17570	0,47	99
		м2		78,30	0,72	16580	152	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 663 590	14000			1290
			Тенге			200 128	5307			26
		Накладные расходы -	Тенге			249 146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174 764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3 087 500				
РАЗДЕЛ 6.=Внутренняя отделка Блок 2										
23	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	629,944	291,31	2,33	183509	1468	54311	0,49	309
		м2		81,23	0,88	51170	554	105	--	3
24	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	49,46	303,58	2,03	15015	100	858	0,09	4
		м2		15,75	0,77	779	38	105	--	--
25	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3204,37662	274,88	2,10	880819	6729	221458	0,39	1250
		м2		65,03	0,79	208381	2531	105	--	12
26	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	135,81	303,58	2,03	41229	276	2356	0,09	12
		м2		15,75	0,77	2139	105	105	--	1
27	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	197,5	141,48	1,88	27942	371	16387	0,47	92
		м2		78,30	0,72	15464	142	105	--	1
28	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	105,58	274,88	2,10	29022	222	7297	0,39	41
		м2		65,03	0,79	6866	83	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1 177 535	9166			1709
			Тенге			284 799	3454			17
		Накладные расходы -	Тенге			302 666				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88 812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1 569 013				
РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка Блок 2										
29	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	376,61325	303,58	2,03	114330	765	6533	0,09	34
		м2		15,75	0,77	5932	290	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			114 330	765			34
			Тенге			5 932	290			1
		Накладные расходы -	Тенге			6 533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			128 115				
РАЗДЕЛ 8.=Разные работы Блок 2										
				=Отмостка						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	77,32875	156,33	34,29	12089	2652	1523	0,04	3
		м2		6,01	8,79	465	680	133	0,03	2
31	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	154,6575	-10,96	-1,37	-1694	-211	-103	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-15	-62	133	--	--
32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	77,32875	392,36	--	30341	--	2545	0,14	11
		м2		24,75	--	1914	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			40 735	2440			14
			Тенге			2 363	618			2
		Накладные расходы -	Тенге			3 965				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			47 382				
		РАЗДЕЛ 9.=Смета 02-01-06.Отопление.Блок 1								
33	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	702	10,99	--	7715	--	9606	0,05	35
		м		10,69	--	7504	--	128	--	--
34	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	81	11,13	--	902	--	1108	0,05	4
		м		10,69	--	866	--	128	--	--
35	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	165,08	19,64	0,02	3243	3	465	0,02	3
		м2		3,13	--	517	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11 859	3			42
			Тенге			8 887	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			11 179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			24 420				
		РАЗДЕЛ 10.=Вентиляция.Блок 1								
36	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	122	241,85	16,96	29505	2069	30252	1,12	137
		шт		186,64	7,09	22770	865	128	0,03	4
37	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	45	241,85	16,96	10883	763	11159	1,12	51
		шт		186,64	7,09	8399	319	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			40 388	2832			188
			Тенге			31 168	1184			5
		Накладные расходы -	Тенге			41 411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			86 707				
РАЗДЕЛ 11.=Смета 02-01-07.Отопление.Блок 2										
38	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	401	10,99	--	4407	--	5487	0,05	20
		м		10,69	--	4287	--	128	--	--
39	E0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	77	11,13	--	857	--	1054	0,05	4
		м		10,69	--	823	--	128	--	--
40	E0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	133,02	19,64	0,02	2613	3	375	0,02	2
		м2		3,13	--	416	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			7 877	3			26
			Тенге			5 526	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			6 916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			15 680				
РАЗДЕЛ 12.=Вентиляция										
41	E0120-12-5	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих**	122	241,85	16,96	29505	2069	30252	1,12	137
		шт		186,64	7,09	22770	865	128	0,03	4
42	E0120-12-6	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих**	45	241,85	16,96	10883	763	11159	1,12	51
		шт		186,64	7,09	8399	319	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			40 388	2832			188
			Тенге			31 168	1184			5
		Накладные расходы -	Тенге			41 411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			86 707				
РАЗДЕЛ 13.=Смета 02-01-08.Электроосвещение										
				=1-й этаж						
43	E0121-22-2	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	45	35,40	--	1593	--	1433	0,19	8
		шт		29,48	--	1327	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	72	45,74	--	3293	--	2414	0,20	14
		шт		31,05	--	2236	--	108	--	--
45	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	8	82,17	--	657	--	463	0,34	3
		шт		53,55	--	428	--	108	--	--
46	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземляющим контактом	97	34,70	--	3366	--	3088	0,19	18
		шт		29,48	--	2860	--	108	--	--
47	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземляющим контактом	96	34,70	--	3331	--	3056	0,19	18
		шт		29,48	--	2830	--	108	--	--
48	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	12	244,37	65,36	2932	784	2412	0,95	11
		шт		151,65	34,45	1820	413	108	0,16	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			15 173	784			73
			Тенге			11 500	413			2
		Накладные расходы -	Тенге			12 867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			29 722				
		РАЗДЕЛ 14.=2-5 этажи								
49	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	32	244,37	65,36	7820	2092	6432	0,95	30
		шт		151,65	34,45	4853	1102	108	0,16	5
50	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	40	35,40	--	1416	--	1274	0,19	7
		шт		29,48	--	1179	--	108	--	--
51	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	288	45,74	--	13173	--	9658	0,20	57
		шт		31,05	--	8942	--	108	--	--
52	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземляющим контактом	388	34,70	--	13464	--	12353	0,19	73
		шт		29,48	--	11438	--	108	--	--
53	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземляющим контактом	384	34,70	--	13325	--	12226	0,19	72
		шт		29,48	--	11320	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**49 197**	**2092**			**240**
			Тенге			**37 733**	**1102**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**41 942**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5 468**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**96 608**				
		РАЗДЕЛ 15.=Смета 02-01-09.Телефонизация								
54	Ц0110-901-5	**Шкаф настенный для муфты, размером до 640х840 мм**	**1**	**554,90**	**13,90**	**555**	**14**	**423**	**2,00**	**2**
		шт		**380,00**	**4,50**	**380**	**4**	**110**	**0,03**	**--**
55	Прайс лист	**Шкаф для размещения муфты ШРМ-02**	**1**	**5678,23**	**--**	**5678**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
56	Ц0110-893-19	**Муфта оптическая**	**1**	**1973,30**	**631,00**	**1973**	**631**	**1552**	**7,00**	**7**
		шт		**1262,00**	**149,00**	**1262**	**149**	**110**	**0,86**	**1**
57	Прайс лист	**Муфта оптическая FOSC A6**	**1**	**7340,43**	**--**	**7340**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
58	Ц0110-901-8	**Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм**	**29**	**254,80**	**12,50**	**7389**	**363**	**7465**	**1,00**	**29**
		шт		**234,00**	**--**	**6786**	**--**	**110**	**--**	**--**
59	Прайс лист	**Коробка протяжная КПП-01**	**13**	**171,28**	**--**	**2227**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
60	Прайс лист	**Коробка протяжная подъездная КПЭ-07**	**16**	**489,36**	**--**	**7830**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
61	Ц0110-698-1	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**8**	**92,40**	**--**	**739**	**--**	**648**	**0,50**	**4**
		шт		**90,00**	**--**	**720**	**--**	**90**	**--**	**--**
62	Прайс лист	**Коробка этажная под сплиттирование КРЭ-09**	**4**	**2267,83**	**--**	**9071**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
63	Прайс лист	**Коробка распределительная ОРКСп-8**	**4**	**3914,90**	**--**	**15660**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная**	**80**	**107,30**	**--**	**8584**	**--**	**7999**	**1,00**	**80**
		шт		**99,00**	**--**	**7920**	**--**	**101**	**--**	**--**
65	Прайс лист	**Розетка телефонная KS06-012**	**80**	**309,93**	**--**	**24794**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
66	Прайс лист	**Оптический сплиттер 1х16,SPL 16-SP/SC/APC**	**4**	**5709,22**	**--**	**22837**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
67	Прайс лист	**Оптический сплиттер 1х8,SPL 8-SP/SC/APC**	**1**	**3229,79**	**--**	**3230**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс лист	Оптический сплиттер 1x4,SPL 4-SP/SC/APC	2	2446,81	--	4894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	220	27,70	2,10	6094	462	4222	0,10	22
		м		19,70	0,50	4334	110	95	--	1
70	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	220	72,90	--	16038	--	10553	0,33	73
		м		53,30	--	11726	--	90	--	--
71	Прайс лист	Кабель волокнисто-оптический на 4 волокна КС-ОКГо-П4-G.652.Д	0,34	4921,08	--	1673	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс лист	Кабель телефонный витая-пара UTR-2x2x0,5мм2	1060	10,44	--	11066	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0110-56-3	Прокладка проводов заземления по провододержателям	1	14,70	--	15	--	13	0,09	--
		шт		14,50	--	15	--	90	--	--
74	С151607-145 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0025	105366,00	--	263	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	24	58,20	7,60	1397	182	652	0,15	4
		м		27,70	0,90	665	22	95	0,01	--
76	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
77	Прайс лист	Монтажный хомут (скоба)	800	2,54	--	2036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			164 024	1845			226
			Тенге			34 735	305			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			47 806				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			47 806				
		Накладные расходы -	Тенге			34 428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			207 490				
РАЗДЕЛ 16.=Смета 02-01-10.Домофонная связь										
78	Ц0111-93-1	Антивандальный блок вызова,устанавливаемый на стене	4	2489,41	842,69	9958	3371	6269	9,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1534,50	207,00	6138	828	90	1,20	5
79	Прайс лист	Антивандальный блок вызова БВД-SM100,до 100 абонентов	4	5138,30	--	20553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0110-99-2	Аудиоломофон	80	651,30	--	52104	--	45360	3,00	240
		номер		630,00	--	50400	--	90	--	--
81	Прайс лист	Аудиоломофон УКП-9	80	342,55	--	27404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0111-93-1	Блок коммутационный	20	2489,41	842,69	49788	16854	31347	9,00	180
		шт		1534,50	207,00	30690	4140	90	1,20	24
83	Прайс лист	Блок коммутационный БК-30	20	929,79	--	18596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-81-3	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 12 подключаемых концов	4	307,70	1,60	1231	6	1087	1,00	4
		шт		286,00	--	1144	--	95	--	--
85	Прайс лист	Замок электромагнитный AL-150	4	7650,36	--	30601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	4	1526,20	--	6105	--	5184	9,00	36
		шт		1440,00	--	5760	--	90	--	--
87	Прайс лист	Блок питания БИРП-12/4	4	1125,53	--	4502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-121-1	Аккумулятор типа АК-7	4	307,70	--	1231	--	1053	2,00	8
		шт		277,00	--	1108	--	95	--	--
89	Прайс лист	Аккумулятор типа АК-7/4,12В	4	685,11	--	2740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	965	27,70	2,10	26731	2027	18518	0,10	97
		м		19,70	0,50	19011	483	95	--	3
91	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	157	72,90	--	11445	--	7531	0,33	52
		м		53,30	--	8368	--	90	--	--
92	Прайс лист	Кабель телефонный витая-пара UTR-1x2x0,5мм2	810	4,40	--	3567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс лист	Кабель телефонный витая-пара UTR-4x2x0,5мм2	270	19,25	--	5197	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,042	32123,00	--	1349	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			273 103	22257			652
			Тенге			122 619	5451			32
	Стоимость оборудования -		Тенге			104 397				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			104 397				
		Накладные расходы -	Тенге			116 349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17 103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			406 556				
РАЗДЕЛ 17.=Смета 02-01-11.Газоснабжение										
95	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	80	332,58	54,70	26606	4376	21427	1,15	92
		прибор		189,00	20,25	15120	1620	128	0,10	8
96	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм	80	75,82	1,57	6066	126	6912	0,41	33
		1счетчик		67,50	--	5400	--	128	--	--
97	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	1162	120,70	14,12	140253	16407	157125	0,55	643
		м		100,35	5,29	116607	6147	128	0,03	30
98	Е0116-10-2	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	38	623,70	14,12	23701	537	5138	0,55	21
		м		100,35	5,29	3813	201	128	0,03	1
99	Е0116-10-3	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 65 мм	20	801,76	15,99	16035	320	3126	0,66	13
		м		116,10	5,99	2322	120	128	0,03	1
100	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	1	12544,21	891,86	12544	892	2299	8,09	8
		ввод		1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
101	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1162	78,92	--	91705	--	103743	0,33	387
		м		69,75	--	81050	--	128	--	--
102	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	80	148,40	0,07	11872	6	9074	0,65	52
		м2		108,00	0,02	8640	2	105	--	--
103	Е0120-30-1	Установка креплений	294	107,97	1,26	31742	370	3548	0,05	15
		кг		8,96	0,47	2633	139	128	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			360 524	23033			1264
			Тенге			237 016	8566			42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			312 392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40 375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			713 291				
РАЗДЕЛ 18.=Канализация хоз.бытовая.Блок 1										
1	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	45	5930,28	21,53	266863	969	20477	1,95	88
		комплект		346,50	9,00	15593	405	128	0,04	2
2	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	45	1573,32	1,57	70799	71	7258	0,70	32
		шт		126,00	--	5670	--	128	--	--
3	Е0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	45	4237,40	13,90	190683	626	16330	1,56	70
		комплект		279,00	4,50	12555	202	128	0,03	1
4	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	45	9126,62	39,24	410698	1766	23198	2,22	100
		комплект		387,00	15,75	17415	709	128	0,07	3
5	Е0117-1-2	**Установка купальных стальных вани**	45	5468,07	93,94	246063	4227	21125	1,95	88
		комплект		330,75	36,00	14884	1620	128	0,17	8
6	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	45	3703,32	1,57	166649	71	7258	0,70	32
		шт		126,00	--	5670	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			1 351 755	7729			409
			Тенге			71 786	2936			14
		Накладные расходы -	Тенге			95 645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86 844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1 534 244				
РАЗДЕЛ 19.=Канализация (К1).Блок 2										
7	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	35	5930,28	21,53	207560	754	15926	1,95	68
		комплект		346,50	9,00	12128	315	128	0,04	1
8	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	35	1573,32	1,57	55066	55	5645	0,70	25
		шт		126,00	--	4410	--	128	--	--
9	Е0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	35	4237,40	13,90	148309	487	12701	1,56	55
		комплект		279,00	4,50	9765	157	128	0,03	1
10	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	35	9126,62	39,24	319432	1373	18043	2,22	78
		комплект		387,00	15,75	13545	551	128	0,07	2
11	Е0117-1-2	**Установка купальных стальных вани**	35	5468,07	93,94	191382	3288	16430	1,95	68
		комплект		330,75	36,00	11576	1260	128	0,17	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	35	3703,32	1,57	129616	55	5645	0,70	25
		шт		126,00	--	4410	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			1 051 365	6011			318
			Тенге			55 834	2284			11
		Накладные расходы -	Тенге			74 390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67 545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1 193 301				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9 524 047	109828			7846
			Тенге			1 328 693	38070			187
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			152 203				
		Накладные расходы -	Тенге			1 574 340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665 903				
		ИТОГО ПО АКТУ СМР:	Тенге			11 612 087				
		ИТОГО ПО АКТУ СМР+Оборудование:	Тенге			11 764 290				7984
		Временные здания и сооружения		1,2	%	139 345				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				11 903 635				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,54%		0,63	%	74 034				
		Затраты на выслугу лет		1	%	117 514				
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4	%	47 006				
		Итого в базовых ценах 2001 г				12 142 189				
		Итого в текущих ценах		2,73677419		33 230 424,76				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2	%	664 608,50				
		Итого в текущих ценах				33 895 033,26				
		Налог на добавленную стоимость 12%		12	%	4 067 403,99				
		Всего				37 962 437,25				
		Понижающий коэффициент		0,9383113798						
		Всего по Акту № 4				35 620 586,88				

ЗАКАЗЧИК:

Временный и.о.руководителя ГКУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Т. Бабакулов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Аз и Мур"

Е. Усенов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Талас-Курылыс"

Е. Нурмашев