Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Договор: №128 от 11.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт зданий средней школы им.Ы.Алтынсарина в с.о.Аккольский, с.Аккол Таласского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт зданий средней школы им.Ы.Алтынсарина в с.о.Аккольский, с.Аккол Таласского района Жамбылской области"**	85 657 560,42							42 473 150,07
2	В т.ч. НДС	9 177 595,76	-	-	-	-	-	-	4 550 694,65
3	**5% удержание качества**	**4 282 878,02**							**2 123 657,50**
4	**30% возврат аванса**	**25 697 268,13**							**12 741 945,02**
5	**Итого к оплате**	**55 677 414,27**							**27 607 547,55**
6	В т.ч. НДС	5 965 437,24	-	-	-	-	-	-	2 957 951,52

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"

Руководитель **Кожатаева К.К.**

Подрядчик:

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор ТОО **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Талас-Құрылыс"

Договор: №128 от 11.05.2020г.

Наименование строительства: "Капитальный ремонт зданий средней школы им.Ы.Алтынсарина в с.о.Аккольский, с.Аккол Таласского района Жамбылской области"

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Кровля									
1	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	104,98	8196,18	45,92	860435	4821	644989	191289	1135862
		НР - 90%; СП - 8%			2006,34	18,28	210625	1919		84138	
2	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	11,27	82866,25	1449,26	933903	16333	726911	177328	1200129
		НР - 90%; СП - 8%			16917,42	565,39	190659	6372		88898	
3	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2405,25	4745,76	116,47	11414739	280145	6830363	4021056	16670658
		НР - 92%; СП - 8%			1789,52	27,64	4304231	66482		1234864	
4	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	25,98	21816,00	--	566780	--	566780	--	612122
		СП - 8%			--	--	--	--		45342	
5	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	0,75	21816,00	--	16362	--	16362	--	17671
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	

6	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция гидроизоляционной прокладкой ТАК. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2405,25	88,84 74,06	14,78 3,08	213682 178142	35540 7417	--	170714 30752	415148
7	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	2645,775	104,00 --	-- --	275161 --	-- --	275161	-- 22013	297173
8	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 25мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2	1488,8	658,76 208,75	120,33 25,85	980755 310786	179149 38486	490820	321330 104167	1406252
9	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек *НР - 92%; СП - 8%*	м2	1488,8	196,37 7,73	17,77 4,00	292358 11511	26456 5951	254391	16065 24674	333097
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок *НР - 91%; СП - 8%*	1т	2,26297	14169,65 12606,30	1531,43 597,75	32065 28528	3466 1353	71	27191 4741	63997
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,26297	299677,00 --	-- --	678160 --	-- --	678160	-- 54253	732413
12	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1488,8	709,97 184,13	31,89 4,13	1057006 274136	47473 6150	735397	257863 105190	1420059
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2	1488,8	869,83 486,62	61,94 12,20	1295002 724484	92214 18167	478304	683238 158259	2136499
14	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	153,3464	13890,00 --	-- --	2129981 --	-- --	2129981	-- 170399	2300380
15	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Карнизы. Подшивка мет.Софит *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	38	594,25 550,46	24,26 9,67	22582 20917	922 367	743	19156 3339	45077
16	2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Софит *СП - 8%*	м2	38	1857,00 --	-- --	70566 --	-- --	70566	-- 5645	76211
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,23	14169,65 12606,30	1531,43 597,75	3259 2899	352 137	8	2764 482	6504
18	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05576	299677,00 --	-- --	16710 --	-- --	16710	-- 1337	18047

19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,17424	213533,00 --	-- --	37206 --	-- --	37206	-- 2976	40182
20	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой под лежень *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	107,34	709,97 184,13	31,89 4,13	76208 19765	3423 443	53020	18592 7584	102384
21	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	291,9	1304,00 --	-- --	380638 --	-- --	380638	-- 30451	411089
22	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	9	483,00 --	-- --	4347 --	-- --	4347	-- 348	4695
23	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	372	578,00 --	-- --	215016 --	-- --	215016	-- 17201	232217
24	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	7	1931,00 --	-- --	13517 --	-- --	13517	-- 1081	14598
25	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	40	1087,00 --	-- --	43480 --	-- --	43480	-- 3478	46958
26	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	40	2120,00 --	-- --	84800 --	-- --	84800	-- 6784	91584
27	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	Лестница для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	152,52	1086,00 --	-- --	165637 --	-- --	165637	-- 13251	178888
28	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Переходной мостик, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	25	999,00 --	-- --	24975 --	-- --	24975	-- 1998	26973
29	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Лобовая планка, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	208	606,00 --	-- --	126048 --	-- --	126048	-- 10084	136132
30	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Паз профиль, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	210	471,00 --	-- --	98910 --	-- --	98910	-- 7913	106823
31	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	332	98,65 64,12	27,50 6,36	32752 21287	9129 2111	2336	21526 4342	58620

32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,37448	200630,00	--	275762	--	275762	--	297823
		СП - 8%			--	--	--	--		22061	
33	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,73704	274733,00	--	202489	--	202489	--	218688
		СП - 8%			--	--	--	--		16199	
		Узлы "А","В","Г"									
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,2,3	т стальных элементов	0,5106	72814,27	8032,86	37179	4102	4268	34821	77760
		НР - 118%; СП - 8%			56421,65	1372,48	28809	701		5760	
35	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5106	261315,00	--	133427	--	133427	--	144102
		СП - 8%			--	--	--	--		10674	
		Слуховые окна-20 шт									
36	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	20	7607,14	929,29	152143	18586	8680	118797	292615
		НР - 90%; СП - 8%			6243,86	355,99	124877	7120		21675	
37	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	2,9	21420,00	--	62118	--	62118	--	67087
		СП - 8%			--	--	--	--		4969	
38	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,3	52384,00	--	120483	--	120483	--	130122
		СП - 8%			--	--	--	--		9639	
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,02	10075,62	63,51	60655	382	55359	4561	70433
		НР - 90%; СП - 8%			816,27	25,51	4914	154		5217	
40	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	116,2	4462,87	116,47	518586	13534	325079	168530	742085
		НР - 92%; СП - 8%			1548,82	27,64	179973	3212		54969	
41	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	2,88	1507,40	27,70	4341	80	32	3838	8833
		НР - 90%; СП - 8%			1468,54	11,99	4229	35		654	
42	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,86	52384,00	--	45050	--	45050	--	48654
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	

43	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 кровли	96	289,30 99,98	1,46 0,64	27773 9598	140 62	18035	7728 2840	38341
44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	51,2	2759,04 998,20	16,54 3,60	141263 51108	847 184	89308	47188 15076	203527
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/									
		НР - 90%; СП - 8%	м3	2,42	92896,53 22304,25	1163,19 479,70	224810 53976	2815 1161	168019	49623 21955	296388
46	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	4	1792,11 577,15	26,34 7,33	7168 2309	105 29	4754	1870 723	9762
47	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная									
		СП - 8%	шт.	40	298,00 --	-- --	11920 --	-- --	11920	-- 954	12874
48	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86									
		СП - 8%	шт.	40	490,00 --	-- --	19600 --	-- --	19600	-- 1568	21168
49	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная									
		СП - 8%	шт	20	835,00 --	-- --	16700 --	-- --	16700	-- 1336	18036
50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев Лестница. Установка									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,22	92896,53 22304,25	1163,19 479,70	20437 4907	256 106	15274	4511 1996	26944
51	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,22	8196,18 2006,34	45,92 18,28	1803 441	10 4	1352	401 176	2380
				Крепление водосточной трубы к стене							
52	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделкина фасадах (наружные подоконники, пояски, балконыидругое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб									
		НР - 92%; СП - 8%	м2	108,801	182,61 137,61	0,92 0,40	19868 14972	100 43	4796	13814 2695	36377
53	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0132	299677,00 --	-- --	3956 --	-- --	3956	-- 316	4272
54	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Водосточная труба ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм									
		СП - 8%	м	315	606,00 --	-- --	190890 --	-- --	190890	-- 15271	206161

55	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1965	229822,00	--	45160	--	45160	--	48773
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
56	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	426,12	313,78	13,36	133709	5692	6363	113340	266813
		НР - 92%; СП - 8%			285,49	3,62	121654	1541		19764	
57	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	426,12	604,00	--	257376	--	257376	--	277967
		СП - 8%			--	--	--	--		20590	
58	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	710	348,00	--	247080	--	247080	--	266846
		СП - 8%			--	--	--	--		19766	
59	2110-0302-0309 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	14	348,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
60	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	30	1043,00	--	31290	--	31290	--	33793
		СП - 8%			--	--	--	--		2503	
61	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015 прим	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 120 мм	шт.	90	695,00	--	62550	--	62550	--	67554
		СП - 8%			--	--	--	--		5004	
62	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточног пластиковый диаметром 120 мм	шт.	360	637,00	--	229320	--	229320	--	247666
		СП - 8%			--	--	--	--		18346	
		РАЗДЕЛ 2. Усиление ригеля и колонн металлической рубашкой									
63	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	63,73	2914,35	37,91	185731	2416	99201	68126	274166
		НР - 80%; СП - 8%			1319,86	16,38	84114	1044		20309	
64	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	63,73	432,10	3,29	27538	210	11025	13116	43907
		НР - 80%; СП - 8%			255,82	1,44	16303	92		3252	
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод В1									
65	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	114	80,80	1,44	9212	165	187	8683	19326
		НР - 98%; СП - 8%			77,72	--	8860	--		1432	
66	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,114	54546,26	--	6218	--	189	5969	13162
		НР - 99%; СП - 8%			52887,93	--	6029	--		975	

67	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	4,66	845,84	1,15	3942	5	665	2619	7086
		НР - 80%; СП - 8%			702,04	0,51	3272	2		525	
		РАЗДЕЛ 4. Сеть водопровода горячей воды Т-3									
68	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	80,80	1,44	2263	40	47	2133	4747
		НР - 98%; СП - 8%			77,72	--	2176	--		352	
		РАЗДЕЛ 5. Сеть хоз-бытовой канализации К1									
69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3	845,84	1,15	254	--	43	169	456
		НР - 80%; СП - 8%			702,04	0,51	211	--		34	
		РАЗДЕЛ 6. Санитарные приборы									
70	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3413,67	194,57	40964	2335	6461	32556	79401
		НР - 98%; СП - 8%			2680,65	87,69	32168	1052		5882	
71	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	18076,00	--	216912	--	216912	--	234265
		СП - 8%			--	--	--	--		17353	
72	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	2708,72	98,05	16252	588	1321	14314	33011
		НР - 98%; СП - 8%			2390,51	43,83	14343	263		2445	
73	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6	9682,00	--	58092	--	58092	--	62739
		СП - 8%			--	--	--	--		4647	
74	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	3998,00	--	23988	--	23988	--	25907
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	
75	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	797,00	--	4782	--	4782	--	5165
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
76	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	6	14925,19	81,50	89551	489	83251	5909	103097
		НР - 98%; СП - 8%			968,46	36,48	5811	219		7637	

77	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	9	1713,72 1213,64	243,33 108,29	15423 10923	2190 975	2310	11659 2167	29250
78	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	9	7729,00 --	-- --	69561 --	-- --	69561	-- 5565	75126
79	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	9	7627,00 --	-- --	68643 --	-- --	68643	-- 5491	74134
80	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	9	966,00 --	-- --	8694 --	-- --	8694	-- 696	9390

РАЗДЕЛ 7. Ремонтные работы Блок Б

Кровля

Пожарная лестница

81	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1879	72742,09 34331,76	29689,35 8387,25	13668 6451	5579 1576	1638	5539 1537	20743
82	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *СП - 8%*	т	0,1879	629551,00 --	-- --	118293 --	-- --	118293	-- 9463	127756
83	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5,4491	845,84 702,04	1,15 0,51	4609 3825	6 3	778	3063 614	8285

Слуховые окна-4 шт

84	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	4	7607,14 6243,86	929,29 355,99	30429 24975	3717 1424	1737	23759 4335	58523
85	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/ *СП - 8%*	м3	0,58	21420,00 --	-- --	12424 --	-- --	12424	-- 994	13417
86	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,46	52384,00 --	-- --	24097 --	-- --	24097	-- 1928	26024

87	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,204	10075,62	63,51	12131	76	11072	912	14087
		НР - 90%; СП - 8%			816,27	25,51	983	31		1043	
88	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	4462,87	116,47	103717	2707	65015	33706	148417
		НР - 92%; СП - 8%			1548,82	27,64	35995	642		10994	
89	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	0,576	1507,40	27,70	868	16	6	768	1767
		НР - 90%; СП - 8%			1468,54	11,99	846	7		131	
90	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	52384,00	--	9010	--	9010	--	9731
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
91	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	19,2	289,30	1,46	5555	28	3607	1546	7668
		НР - 80%; СП - 8%			99,98	0,64	1920	12		568	
92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,24	2759,04	16,54	28253	169	17862	9438	40705
		НР - 92%; СП - 8%			998,20	3,60	10222	37		3015	
93	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,484	92896,53	1163,19	44962	563	33604	9925	59278
		НР - 90%; СП - 8%			22304,25	479,70	10795	232		4391	
94	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	0,8	1792,11	26,34	1434	21	951	374	1952
		НР - 80%; СП - 8%			577,15	7,33	462	6		145	
95	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	298,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
96	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
97	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
98	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев Лестница. Установка	м3 древесины в конструкции	0,044	92896,53	1163,19	4087	51	3055	902	5389
		НР - 90%; СП - 8%			22304,25	479,70	981	21		399	
99	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,044	8196,18	45,92	361	2	271	80	476
		НР - 90%; СП - 8%			2006,34	18,28	88	1		35	

Крепление водосточной трубы к стене

100	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб *НР - 92%; СП - 8%*	м2 фасада (без вычета проемов)	31,086	182,61 137,61	0,92 0,40	5677 4278	28 12	1371	3947 770	10394
101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00528	299677,00 --	-- --	1582 --	-- --	1582	-- 127	1709
102	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Водосточная труба ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	90	606,00 --	-- --	54540 --	-- --	54540	-- 4363	58903
103	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,05892	229822,00 --	-- --	13541 --	-- --	13541	-- 1083	14624
104	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 120 мм *СП - 8%*	шт.	36	695,00 --	-- --	25020 --	-- --	25020	-- 2002	27022
105	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм *СП - 8%*	шт.	144	637,00 --	-- --	91728 --	-- --	91728	-- 7338	99066
106	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	137,4	313,78 285,49	13,36 3,62	43114 39227	1835 497	2052	36546 6373	86032
107	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковыйдиаметром 120 мм *СП - 8%*	м	137,4	604,00 --	-- --	82990 --	-- --	82990	-- 6639	89629
108	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Крепление желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм *СП - 8%*	шт.	230	348,00 --	-- --	80040 --	-- --	80040	-- 6403	86443
109	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм *СП - 8%*	шт.	12	637,00 --	-- --	7644 --	-- --	7644	-- 612	8256
110	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм *СП - 8%*	шт.	6	1053,00 --	-- --	6318 --	-- --	6318	-- 505	6823
				РАЗДЕЛ 8.							
				Перевозка материалов 1 класса							
111	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	395,103	632,00 --	-- --	249705 --	-- --		-- 19976	269682

112	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	395,103	280,00	--	110629	--		--	119479
		СП - 8%			--	--	--	--		8850	
		Перевозка материалов 2,3 класса									
113	4101-0105-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	19,889	744,00	--	14797	--		--	15981
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
114	4101-0105-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	19,889	320,00	--	6364	--		--	6874
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37077434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7224994				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					769309			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177856			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19162271		
		- Перевозка грузов	Тенге				381495				
		- Накладные расходы	Тенге							6792892	
		- Сметная прибыль	Тенге							2746479	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%							37 937 630,47
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге	2%							38 696 383,08
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,98							37 922 455,42
		НДС	Тенге	12%							4 550 694,65
		ВСЕГО С НДС	Тенге								42 473 150,07

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"

Руководитель **Кожатаева К.К.**

Подрядчик:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурманиев Е.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Амиреев"

Технадзор_____ **Каипов Б.**