Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"
Подрядчик: ТОО "СК-Ретма*
Технадзор : ТОО "Тараз Серпін Курылыс *

Дополнительное соглашение N 4 от 26 марта 2019 г к договору N 16 от 11 апреля 2013 г
Наименование стройки - Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в г.Жанатас.
Наименование объекта - Ремонт станций сточных вод "Жанатас-Су-Жылу"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Включить (добавить)									
		РАЗДЕЛ 1.Фасад									
1	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Выравнивание фасадов с земли и лесов их сухих растворных смесей	м2	120	2320,19	0,19	278422	23	38279	172886	487414
		НР - 72%; СП - 8%			2001,00	--	240120	--		36105	
2	1212-0102-0810 РСНБ РК 2015	Окраска фасада перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	120	436,84	24,62	52421	2955	29433	14538	72316
		НР - 72%; СП - 8%			166,94	1,32	20033	159		5357	
3	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка (1,5х2)	м2	9	4023,19	169,06	36209	1521	21202	12790	52919
		НР - 90%; СП - 8%			1498,45	80,60	13486	725		3920	
4	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	9	25500,00	--	229500	--	229500	--	247860
		СП - 8%			--	--	--	--		18360	
5	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка входных дверей наружных площадью до 2 м2. Заполнение отдельными элементами	м2	2,64	8263,65	120,60	21816	318	5780	14286	38991
		НР - 90%; СП - 8%			5953,74	59,09	15718	156		2888	
6	2109-0102-0220 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные ДН 24-1,1	м2	2,64	22334,00	--	58962	--	58962	--	63679
		СП - 8%			--	--	--	--		4717	
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
7	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	127,5	97,20	0,07	12394	9	--	8917	23016
		НР - 72%; СП - 8%			97,14	--	12385	--		1705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из проф листа по деревянной обрешетке	м2 кровли	110	2909,18	98,03	320010	10784	97049	197978	559426
		НР - 92%; СП - 8%			1928,88	27,42	212177	3016		41439	
9	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	16	13995,79	1704,42	223933	27271	156511	43556	288887
		НР - 92%; СП - 8%			2509,46	449,48	40151	7192		21399	
10	2107-0301-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, 5х10м3	м3	2,775	31465,00	--	87315	--	87315	--	94301
		СП - 8%			--	--	--	--		6985	
11	2107-0303-0103 РСНБ РК 2015	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, 10х10	м3	1,725	25736,00	--	44395	--	44395	--	47946
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
12	2105-0108-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный	м2	110,54	1362,00	--	150555	--	150555	--	162600
		СП - 8%			--	--	--	--		12044	
		РАЗДЕЛ 3.Технологические работы на машином зале отметка -5.200									
13	1215-0102-0410 РСНБ РК 2015	Замена коллектора диам 250 м	м трубопровода	10	2239,15	18,80	22392	188	127	15958	41417
		НР - 72%; СП - 8%			2207,74	8,59	22077	86		3068	
14	2302-1104-1601 РСНБ РК 2015	Коллектор, d 150 мм	м	10	38500,00	--	385000	--	385000	--	415800
		СП - 8%			--	--	--	--		30800	
15	1215-0101-0510 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром 250 мм. Смена	шт.	3	9627,07	169,97	28881	510	6720	15769	48222
		НР - 72%; СП - 8%			7217,10	83,29	21651	250		3572	
16	2304-0101-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	168450,00	--	505350	--	505350	--	545778
		СП - 8%			--	--	--	--		40428	
17	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	10	3191,58	216,22	31916	2162	2420	27192	63836
		НР - 99%; СП - 8%			2733,40	13,22	27334	132		4729	
18	2302-0103-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	10	9310,00	--	93100	--	93100	--	100548
		СП - 8%			--	--	--	--		7448	
19	1215-0101-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 150 мм. Смена	м трубопровода	10	12362,64	127,44	123626	1274	81886	29311	165172
		НР - 72%; СП - 8%			4046,64	24,28	40466	243		12235	
20	1113-0301-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Окраска эмалями ХВ-113	м2	2,5	196,98	1,61	492	4	447	29	563
		НР - 69%; СП - 8%			16,40	0,26	41	1		42	
21	1215-0101-0510 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром 150 мм. Смена	шт.	6	9627,07	169,97	57762	1020	13439	31538	96444
		НР - 72%; СП - 8%			7217,10	83,29	43303	500		7144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2304-0101-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	83560,00	--	501360	--	501360	--	541469
		СП - 8%			--	--	--	--		40109	
23	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1627,03	111,64	19524	1340	1120	17050	39501
		НР - 99%; СП - 8%			1422,00	13,22	17064	159		2926	
24	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4860,00	--	58320	--	58320	--	62986
		СП - 8%			--	--	--	--		4666	
25	1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные муфтовые диаметром 150 мм. Смена	шт.	3	1653,41	7,01	4960	21	91	3498	9135
		НР - 72%; СП - 8%			1615,95	3,44	4848	10		677	
26	2302-0601-0702 РСНБ РК 2015	Клапан DN 150	шт.	3	9781,00	--	29343	--	29343	--	31690
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
27	1307-0403-0102 РСНБ РК 2015	Насос. Монтаж оборудования	шт.	1	79503,60	50091,50	79504	50092	328	29316	117525
		НР - 61%; СП - 8%			29084,00	18974,60	29084	18975		8706	
28	5102-0402-0127 РСНБ РК 2015	Насосы марка СМ 150-125-315-4 , подача 160 м3/ч, напор 23 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин	шт.	1	1281044,00	--	1281044	--		--	1281044
					--	--	--	--	1281044	--	
29	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,75	56463,60	6733,33	42348	5050	2496	24744	72459
		НР - 69%; СП - 8%			46402,20	1412,40	34802	1059		5367	
					РАЗДЕЛ 4.Оборудования						
30	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене	шт.	2	5996,76	985,22	11994	1970	4532	4416	17723
		НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	5492	642		1313	
31	5102-1302-0124 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с преобразователем частоты Delta в режиме контроллера, модели ШУ 2ПН 0220-043/380 VFD-220-CP, N 30 и 37 кВт, номинальный ток 43 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	2	1174238,00	--	2348476	--		--	2348476
					--	--	--	--	2348476	--	
32	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка в помещениях	шт.	10	1853,02	604,45	18530	6045	2050	10380	31223
		НР - 72%; СП - 8%			1043,48	398,15	10435	3981		2313	
33	2307-0101-0315 РСНБ РК 2015	Светильники	шт.	10	2451,00	--	24510	--	24510	--	26471
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
34	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка вне зданий	шт.	5	9180,81	3761,64	45904	18808	9838	17434	68406
		НР - 72%; СП - 8%			3451,50	1391,40	17258	6957		5067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2307-0102-0125 РСНБ РК 2015	Светильники	шт.	5	12313,00	--	61565	--	61565	--	66490
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	
36	1308-0201-0814 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	1176,87	571,61	23537	11432	1265	10420	36674
		НР - 72%; СП - 8%			542,02	181,62	10840	3632		2717	
37	2306-0109-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х185-10 ГОСТ 18410-73	км	0,02	7964520,00	--	159290	--	159290	--	172034
		СП - 8%			--	--	--	--		12743	
38	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	45	223,68	96,93	10066	4362	2135	3588	14746
		НР - 72%; СП - 8%			79,32	31,43	3569	1414		1092	
39	2306-0112-0322 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией ВВГ 3х35+1х16 ГОСТ 31945-2012	км	0,045	4915000,00	--	221175	--	221175	--	238869
		СП - 8%			--	--	--	--		17694	
40	5108-0401-0254 РСНБ РК 2015	Автомат А37 630кв.А	шт.	1	124770,00	--	124770	--		--	124770
					--	--	--	--	124770	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7830672	147159	3086888	705594	8918826
							842335	49289	3754290	382560	
		Стоимость оборудования -		Тенге			3754290				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3754290				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			656075				
		Материалы -		Тенге			20148				
		Всего заработная плата -		Тенге				112280			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			466540				
		Накладные расходы -		Тенге			75555				
		Сметная прибыль -		Тенге			58530				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			790161				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							79
		Сметная заработная плата -		Тенге				112280			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1805486				
		Материалы -		Тенге			454504				
		Всего заработная плата -		Тенге				743483			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			570727				
		Накладные расходы -		Тенге			605295				
		Сметная прибыль -		Тенге			192862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2603643				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							637
		Сметная заработная плата -		Тенге				743483			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42348				
		Материалы -		Тенге			2496				
		Всего заработная плата -		Тенге				35861			
		Накладные расходы -		Тенге			24744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			5367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			72459				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							27
		Сметная заработная плата -		Тенге				35861			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1572473				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1572473				
		Сметная прибыль -		Тенге			125798				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1698271				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8918824				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							743
		Сметная заработная плата -		Тенге				891624			
		Итого с НДС					**9989083**				

Заказчик .Руководитель отдела
_____Шалбаев Д

Технадзор .Директор
_____Мусиркепов К.

Подрядчик .Директор
_____Ахметов Б.А