Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма*

Технадзор : ТОО "Тараз Сервіс Курылыс *

Дополнительное соглашение N 2 от 19 марта 2018 г к договору N 16 от 11 апреля 2013 г

Наименование стройки - Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в г.Жанатас.

Наименование объекта - Наружные сети канализации (остаточные работы по первичным сметам 2012г.) смета 1-1-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за июль 2019 год

наружные сети канализации (остаточные работы по первичным сметам 2012г.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить (добавить)								
		РАЗДЕЛ 1.Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
1	Е0127-19-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	3400	10,28	--	34966	--	46504	0,07	243
		м2		10,28	--	34966	--	133	--	--
2	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	176	489,73	203,53	86193	35822	68137	1,86	327
		м3		286,20	4,88	50371	860	133	0,02	3
3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	240	1141,02	73,75	273846	17701	10549	0,14	35
		м3		21,38	11,67	5131	2801	133	0,04	10
4	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	100	1123,82	248,35	112382	24835	14732	0,22	22
		м3		32,18	78,59	3218	7859	133	0,27	27
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3456,9	361,74	15,35	1250490	53068	50574	0,03	116
		м2		5,94	5,06	20534	17492	133	0,02	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-54-3К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3447,3	84,52	--	291366	--	92	--	1
		м2		0,02	--	69	--	133	--	--
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3464	398,36	15,35	1379931	53177	50678	0,03	116
		м2		5,94	5,06	20576	17528	133	0,02	61
8	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	769	379,01	6,63	291458	5099	112951	0,70	537
		м		108,68	1,76	83575	1351	133	0,01	5
9	С143003-10 Изм. и доп вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	32,04	22000,00	--	704880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4425511	189703			1397
			Тенге			218440	47890			167
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4425511				
		Материалы -	Тенге			1202526				
		Всего заработная плата -	Тенге				266330			
		Местные материалы -	Тенге			2814843				
		Накладные расходы -	Тенге			354218				177
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				53133			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			286784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5066513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							1741
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				319462			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5066513				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							1741
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				319462			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5066513				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5163790				
		Итого с временными, 1,92 %				5228854				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,26 %				51638				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				20655				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				5301147				
		Итого				16607963				
		Пересчет в текущих ценах, 2018 год К-3,1329				332159				
		Налогам, сборы, обязательные платежи 2%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				16940122				
		НДС 12%				2032815				
		Итого с НДС				18972937				
		Итого с понижающим коэффициентом без НДС К=0,96207299				16297634				
		НДС 12%				1955716				
		Всего с понижающим коэффициентом с НДС				18253350				
		Включить (добавить)				18253350				

Заказчик .Руководитель отдела
Шалбаев Д

Технадзор .Директор
Мусиркепов К.

Подрядчик .Директор
Ахметов Б.А