Форма3
Утверждена Госкомитетом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2021 год

по программе:

по договору: № 3 от 01.04.2021г.

по объекту (наименование): Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка.
9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом №34
Месторасположение объекта строительства: г.Павлодар

Генподрядчик: **ТОО "Жардем"**

Субподрядная организация: **ТОО "ПСУ 2"**
БИН 110440015371
ИИК KZ4296507F0008044991
БИК IRTYKZKA
Банк Филиал АО «ForteBank» в г.Павлодар

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ				
		всего выполнения с начала стройки с нарастающим	за текущий месяц	в т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	Всего по стройке	**1 446 286**				
2	В т.ч. За апрель м-ц 2021г.	**1 291 327**	**1 291 327**			
3	НДС 12%	**154 959**	**154 959**			
4	Итого за апрель м-ц 2021г.	**1 446 286**	**1 446 286**			
5	Удержание 5% от суммы договора	**72 314**	**72 314**			
6	Удержание аванса					
7	Всего к оплате за текущий месяц		**1 373 972**			

Сдал:

Субподрядная организация:

ТОО "ПСУ 2"

Руководитель:
Аронов А.К.

Принял:

Генподрядчик

ТОО "Жардем"

Руководитель:
Ахметов С.К.

Форма № 2

Генподрядчик ТОО "Жардем"

Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом № 34

Договор № 3 от 01.04.2021г

АКТ №1

выполненных работ за апрель 2021 года.

Локальная смета 2-1-3

Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Отделочные работы.									
			2.2 Стены									
1	49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	441,6	938,15	71,61	414287	31623	–	325936	799441
						866,54	56,06	382664	24756	–	59218	
			раствор	м3	**8,26**							
2	52	1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,58	789,96	67,16	69975	5949	–	55036	135011

					722,8	53,84	64026	4769	–	10001	
		раствор	м3	**1,34**							
3	54	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	177	938,15	71,61	166053	12675	–	130640	320428
						866,54	56,06	153378	9923	–	23735	
		раствор	м3	**3,31**							
4	58	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,26	938,15	71,61	13378	1021	–	10525	25815
						866,54	56,06	12357	799	–	1912	
		раствор	м3	**0,27**							
6	*	1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	13,17	2480,3	954,71	32671	12575	–	23654	60830
						1525,59	447,78	20095	5898	–	4506	
		Итого по акту						**1 341 526**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						632 519				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						63 844				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						46 145				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						545 791				
		Накладные расходы, тенге						99 372				
		- в т.ч. зарплата, тенге						25 087				
		Сметная прибыль (8 %), тенге										
		Зимние (1,87 %)										

Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)	1 366 613
итого с коэф.. инф 1,04990099	1 434 808
Итого с понижающим коэф. 0,9	1 291 327
НДС (12 %)	154 959
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 446 286**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____ Шуханов Д.А

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**