Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Казгидромет" Министерства энергетики РК
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания филиала РГП "Казгидромет по ЮКО" по ул.Жылкышиева, 44 в г.Шымкенте, ЮКО

Договор: №36 от 04.07.2016г.

Акт выполненных работ

за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3		4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		ПРОЕМЫ					
11	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	100,44	270,90	27209	25723
12	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	90,69	158,38	14363	13021
		КРОВЛЯ					
13	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	336	29,02	9751	9831
14	E0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	33,6	2399,04	80608	57456
15	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т п	м	25,2	14,39	363	360
		ПОЛЫ 2 ЭТАЖА					
26	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	188,65	17,38	3279	3465
27	E0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	37,73	2399,04	90516	64518
28	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	174,6	5,64	985	1057
29	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	7,59	116,63	885	905
30	E0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	0,1518	2399,04	364	260
31	E0111-4-1	ДЕМОНТАЖ 2-Х СЛОЕВ ИЗОЛА	м2	7,59	161,10	1223	1366
32	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	м	12,2	20,76	253	278
		ПОЛЫ 3 ЭТАЖА					
33	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	194,94	17,38	3388	3580
34	E0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	38,988	2399,04	93534	66669
35	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	216,66	5,64	1222	1312
36	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	17,46	27,10	473	331
37	C010333-A11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза I	т	17,46	74,61	1303	261
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ОКНА					
50	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	100,44	371,23	37286	17887
51	C12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	100,44	6022,00	604850	--
52	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	100,44	249,07	25017	12020

53	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	61,2	2030,00	124236	--
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА					
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	155,61	236,84	36855	11146
93	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,59	236,84	1798	544
94	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	7,59	131,35	997	509
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,59	236,84	1798	544
		ПОЛЫ 3-ЭТАЖА					
100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	161,9	236,84	38345	11597
		КРОВЛЯ					
108	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	336	193,06	64868	17020
109	Е0112-17-2РМ12103РМ12104	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	336	65,46	21994	680
110	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев	т	0,37296	5604,41	2090	821
111	С12041-88 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские. проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 3 мм	т	0,37296	64100,00	23907	--
112	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	336	377,93	126985	13237
113	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	17,64	568,05	10020	3340
		Итого:				**1 450 765**	**339 738**
		Итого с накладными расходами:				**1 790 503**	
		Непормируемые и непредвиденные затраты 6%				**107 430**	
		Итого прямые затраты				**1 897 933**	
		Оборудование					
		Итого прямые затраты				**1 897 933**	
		Временные здания и сооружения 1,44%				**27 330**	
		Итого				**1 925 263**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**13 477**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**19 253**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**7 701**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 965 694**	
		Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574				**5 027 104**	
		Итого с понижающим коэффициентом-0,99680002				**5 011 017**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**100 220**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**5 111 237**	
		НДС 12%				**613 348**	
		Всего к оплате				**5 724 586**	

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

_____ Жакипов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЖолЭнергоКұрылыс"

_____ Лесбеков А.А