Заказчик: ГККП "Дворец культуры Казыгуртского ра[illegible]а"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Договор: №05 от 05 февраля 2018 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба.

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 05 марта 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	8 291 803	888 408								888 408	8 291 803
в том числе оборудование											
Итого затраты подрядчика:	**8 291 803**	**888 408**								**888 408**	**8 291 803**

Заказчик:
Директор ГККП "Дворец культуры Казыгуртского района"
_____ **Турабеков К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
_____ **Турданова Т.Т.**

Инженер:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"
_____ **Ажігіт Т.А.**

Инженер:
Технадзор-эксперт ТОО "Фараб құрылыс"
_____ **Жалиев Н.У.**

Адилбеков Ш.

Заказчик: ГККП "Дворец культуры Казыгуртского района" **Форма-2**
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Договор: №05 от 05 февраля 2018 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба.

А К Т
приемки выполненных работ за март месяц 2018 года

тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 2-1-1. Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Фасад								
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	317,69	153,15	--	48655	--	27358	0,23	72
		м2		153,15	--	48655	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*27358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,80*				*24717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,31*				*2641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,14*		*6081*				
		Сметная стоимость				*82094*				
2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	56,15	153,15	--	8599	--	4835	0,23	13
		м2		153,15	--	8599	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*4835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,80*				*4369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,31*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,14*		*1075*				
		Сметная стоимость				*14509*				
		Кровля								
3	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	331,6	119,51	15,90	39631	5271	23238	0,15	50
		м2 кровли		103,62	3,81	34360	1263	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*70,08*		*23238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63,49*				*21053*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,59*				*2185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,17*		*5030*				
		Сметная стоимость				*67899*				
4	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	331,6	167,84	10,02	55657	3323	34534	0,23	75
		м2 кровли		157,82	2,40	52334	796	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*104,14*		*34534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*94,69*				*31400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,45*				*3134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,76*		*7215*				
		Сметная стоимость				*97407*				
5	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	331,6	55,33	9,33	18347	3094	10454	0,07	22
		м2 кровли		46,00	2,24	15253	742	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*31,53*		*10454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*28,51*				*9453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,02*				*1001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*2304*				
		Сметная стоимость				*31105*				
6	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	331,6	194,36	1,41	64448	466	41495	0,29	95
		м2 кровли		192,95	--	63982	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,14*		*41495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*114,03*				*37813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,10*				*3681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,56*		*8475*				
		Сметная стоимость				*114418*				
7	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета	13,62	17122,16	3090,15	233204	42088	136390	21,24	289
		м3 кладки		14032,02	1316,58	191116	17932	59,1	1,54	21
		Накладные расходы -		*10013,97*		*136390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9071,02*				*123547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*942,95*				*12843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2170,89*		*29568*				
		Сметная стоимость				*399162*				
8	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	238,39	125,32	3,99	29875	951	19079	0,18	42
		м2		121,33	2,01	28924	480	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*80,03*		*19079*				

		Сметная заработная плата -	Тенге				58074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			165748					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата -	Тенге				88003				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			95505	11955				110
			Тенге			83549	4454				5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35707					
	Всего заработная плата -		Тенге				29930				
		Накладные расходы -	Тенге			19173					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17266			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1907			
		Сметная прибыль -	Тенге			4390					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59270					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата -	Тенге				29930				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59798					
	Всего заработная плата -		Тенге				58074				
		Накладные расходы -	Тенге			38793					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35367			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3426			
		Сметная прибыль -	Тенге			7887					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			106478					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата -	Тенге				58074				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**165748**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата -	Тенге				88003				

		Оборудование				-					
		Всего прямые затраты				**7 185 235**					
		Временные здания и сооружения 2,32%				**166 697**					
		Итого				**7 351 932**					
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**51 464**					
		Итого				**7 403 396**					
		НДС-12%				**888 408**					
		Всего к оплате				**8 291 803**					

Инженер:
Технадзор-эксперт ТОО "Фараб құрылыс"

Жалиев Н.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Турданова Т.Т.