Форма3
Утверждена Госкомитетом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 год

по программе:

по договору: № 3 от 01.04.2021г.

по объекту (наименование): Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом №34
Месторасположение объекта строительства: г.Павлодар

Генподрядчик: **ТОО "Жардем"**

Субподрядная организация: **ТОО "ПСУ 2"**
БИН 110440015371
ИИК KZ4296507F0008044991
БИК IRTYKZKA
Банк Филиал АО «ForteBank» в г.Павлодар

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ				
		всего выполнения с начала стройки с нарастающим	за текущий месяц	в т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	Всего по стройке	**2 851 551**				
2	В т.ч. За май м-ц 2021г.	**1 254 701**	**1 254 701**			
3	НДС 12%	**150 564**	**150 564**			
4	Итого за май м-ц 2021г.	**1 405 265**	**1 405 265**			
5	Удержание 5% от суммы договора	**142 578**	**70 263**			
6	Удержание аванса					
7	Всего к оплате за текущий месяц		**1 335 002**			

Сдал:

Субподрядная организация:
ТОО "ПСУ 2"
Руководитель:
Арнов А.К

Принял:

Генподрядчик

ТОО "Жардем"

Руководитель:
Ахметов С.К

Генподрядчик ТОО "Жардем"

Форма № 2

Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом № 34

Договор № 3 от 01.04.2021г

АКТ №2

выполненных работ за май 2021 года.

Локальная смета 2-1-3

Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Отделочные работы.										
		2.2 Стены										
1	49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	441,6	938,15	71,61	414287	31623	–	325936	799441
						866,54	56,06	382664	24756	–	59218	
			раствор	м3	**8,26**							
2	52	1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,58	789,96	67,16	69975	5949	–	55036	135011
						722,8	53,84	64026	4769	–	10001	
			раствор	м3	**1,34**							

3	54 1115-0203-0203										
		Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	51	938,15	71,61	47846	3652	–	37642	92327
					866,54	56,06	44194	2859	–	6839	
		раствор	м3	**0,95**							
4	58 1115-0203-0203										
		Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,26	938,15	71,61	13378	1021	–	10525	25815
					866,54	56,06	12357	799	–	1912	
		раствор	м3	**0,27**							
	Раздел 3 Полы.										
	3.2 Тип 2										
5	73 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%	м2 стяжки	192	340,33	27,05	65343	5194	–	58860	134140
					313,28	12,85	60150	2467	–	9936	
		раствор	м3	**3,92**							
	3.10 Тип 10										
6	97 1111-0101-0503										
		Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо .Устройство (2 слоя). НР=94% к=0,05	м2 изолируемой прверхности	48,96	70,87	1,04	3470	51	–	3236	7242
					69,83	0,48	3419	24	–	536	
7	98 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%	м2 стяжки	48,96	340,33	27,05	16663	1324	–	15009	34206
					313,28	12,85	15338	629	–	2534	
		раствор	м3	**1,00**							

8	99 1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к=2. НР=94%	м2 стяжки	48,96	16,93	9,19	829	450	–	552	1491
					7,74	4,25	379	208	–	110	
		раствор	м3	**0,25**							
	* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	15,98	2480,3	954,71	39638	15257	–	28698	73803
					1525,59	447,78	24381	7156	–	5467	
		Итого по акту					**1 303 476**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					606 907				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 521				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 668				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		Накладные расходы, тенге					535 494				
		- в т.ч. зарплата, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге					96 554				
		Зимние (1,87 %)					24 375				
		Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)					1 327 851				
		итого с коэф.. инф 1,04990099					1 394 112				
		Итого с понижающим коэф. 0,9					1 254 701				
		НДС (12 %)					150 564				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1 405 265**				

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
С.К.Ахметов

Нач.участка

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
А.К.Аронов