Форма3
Утверждена Госкомитетом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 год

по программе:

по договору: № 3 от 01.04.2021г.

по объекту (наименование): Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка.
9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом №34
Месторасположение объекта строительства: г.Павлодар

Генподрядчик: **ТОО "Жардем"**

Субподрядная организация: **ТОО "ПСУ 2"**
БИН 110440015371
ИИК KZ4296507F0008044991
БИК IRTYKZKA
Банк Филиал АО «ForteBank» в г.Павлодар

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ				
		всего выполнения с начала стройки с нарастающим	за текущий месяц	в т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	Всего по стройке	**18 550 045**				
2	В т.ч. За июль м-ц 2021г.	**8 797 697**	**8 797 697**			
3	НДС 12%	**1 055 724**	**1 055 724**			
4	Итого за июль м-ц 2021г.	**9 853 421**	**9 853 421**			
5	Удержание 5% от суммы договора	**927 502**	**492 671**			
6	Удержание аванса					
7	Всего к оплате за текущий месяц		**9 360 750**			

Сдал:

Субподрядная организация:

ТОО "ПСУ 2"

Руководитель:
Аронов А. К.

Принял:

Генподрядчик

ТОО "Жардем"

Руководитель:
Ахметов С.К.

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Форма № 2

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом № 34
Договор № 3 от 01.04.2021г

АКТ №4

выполненных работ за июль 2021 года.
Локальная смета 2-1-3

Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Заполнение проемов.										
		1.3 Откосы										
1	35	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка повеерхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	224	2101,96	41,67	470839	9334	–	372940	911282
						2060,29	20,85	461505	4670	–	67502	
		раствор		м3	9,86							
		Раздел 2 Отделочные работы.										
		2.1Потолки										
2	41	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе.НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1047	493,34	4,51	516527	4722	–	410608	1001306
						488,83	1,39	511805	1455	–	74171	

3	42	1115-0405-0106	Потолки подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	628	286,71 283,92	2,79 1,31	180054 178302	1752 823	– –	143300 25868	349222
		2.2 Стены											
4	49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	883,2	938,15 866,54	71,61 56,06	828574 765328	63246 49512	– –	651872 118436	1598882
			раствор	м3	**16,52**								
5	50	1115-0206-0203	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе. НР=80%	м2 отделываемой поверхности	2650	629,4 622,37	7,03 2,18	1667910 1649281	18630 5777	– –	1324046 239356	3231312
6	51	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	1325	255,04 252,25	2,79 1,31	337928 334231	3697 1736	– –	268774 48536	655238
7	52	1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	177,1	789,96 722,8	67,16 53,84	139902 128008	11894 9535	– –	110034 19995	269931
			раствор	м3	**2,67**								
8	54	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	228	938,15	71,61	213898	16327	–	168282	412755

		раствор										
9	55 1115-0206-0203	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску смесями на гипсовой основе НР=80%	м3	4,26	866,54	56,06	197571	12782	–	30574		
			м2 отделываемой поверхности	456	629,3	7,03	286961	3206	–	227799	555941	
					622,27	2,18	283755	994	–	41181		
10	* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	33,31	2480,3	954,71	82618	31801	–	59816	153829	
					1525,59	447,78	50817	14915	–	11395		
		Итого по акту					**9 139 698**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 560 603					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					164 608					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					102 200					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге										
		Накладные расходы, тенге					3 737 472					
		- в т.ч. зарплата, тенге										
		Сметная прибыль (8 %), тенге					677 015					
		Зимние (1,87 %)					170 912					
		Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)					9 310 610					
		итого с коэф.. инф 1,04990099					9 775 219					
		Итого с понижающим коэф. 0,9					8 797 697					
		НДС (12 %)					1 055 724					
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**9 853 421**					

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор

С.К.Ахметов

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор

А.К.Аронов

Нурханов А. Ф.