Форма3
Утверждена Госкомитетом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 год

по программе:

по договору: № 3 от 01.04.2021г.

по объекту (наименование): Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка.
9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом №34
Месторасположение объекта строительства: г.Павлодар

Генподрядчик: **ТОО "Жардем"**

Субподрядная организация: **ТОО "ПСУ 2"**
БИ.. 110440015371
ИИК KZ4296507F0008044991
БИК IRTYKZKA
Банк Филиал АО «ForteBank» в г.Павлодар

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ				Прочие затраты
		всего выполнения с начала стройки с нарастающим	за текущий месяц	в т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	Всего по стройке	**26 154 232**				
2	В т.ч. За август м-ц 2021г.	**6 789 453**	**6 789 453**			
3	НДС 12%	**814 734**	**814 734**			
4	Итого за август м-ц 2021г.	**7 604 187**	**7 604 187**			
5	Удержание 5% от суммы договора	**1 307 712**	**380 209**			
6	Удержание аванса					
7	Всего к оплате за текущий месяц		**7 223 978**			

Сдал:

Субподрядная организация:
ТОО "ПСУ 2"
Руководитель:
Аронов А. К.

Принял:

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Руководитель:
Ахметов С.К.

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"
Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом № 34
Договор № 3 от 01.04.2021г

Реестр актов за август 2021г.

№ п/п	Наименование актов	Стоимость работ по актам, в тенге		
		Стоимость работ ,без НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Акт №5 выполненных работ за август 2021г	6 698 587	803 830	7 502 417
2	Акт № 6 выполненных работ за август 2021г	90 866	10 904	101 770
	Всего:	**6 789 453**	**814 734**	**7 604 187**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
С.К.Ахметов

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
А.К.Аронов

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"
Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом № 34
Договор № 3 от 01.04.2021г

Форма № 2

АКТ №5

выполненных работ за август 2021 года.
Локальная смета 2-1-3

Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Заполнение проемов.										
		1.3 Откосы										
1	35	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка повеерхностей по бетону и камню НР=80%	оштукатуриваемой поверхности	-224	2101,96	41,67	-470839	-9334	–	-372940	-911282
						2060,29	20,85	-461505	-4670	–	-67502	
		раствор		м3	-9,86							
		Раздел 2 Отделочные работы.										
		2.1Потолки										
2	41	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе.НР=80%	м2 отделываемой поверхности	628,4	493,34	4,51	310015	2834	–	246443	600975
						488,83	1,39	307181	873	–	44517	

3	42	1115-0405-0106	Потолки подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	1047	286,71 283,92	2,79 1,31	300185 297264	2921 1372	– –	238909 43128	582222
4	43	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе.НР=80%	м2 отделываемой поверхности	297	493,34 488,83	4,51 1,39	146522 145183	1339 413	– –	116476 21040	284038
5	44	1115-0405-0102	Потолки подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	297	170,71 168,17	2,54 1,19	50701 49946	754 353	– –	40240 7275	98216
6	49	**2.2 Стены** 1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	441,6	938,15 866,54	71,61 56,06	414287 382664	31623 24756	– –	325936 59218	799441
7	50	1115-0206-0203	**раствор** Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе. НР=80%	м3 м2 отделываемой поверхности	**8,26** 882,8	629,4 622,37	7,03 2,18	555634 549428	6206 1925	– –	441082 79737	1076454
8	51	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	1766,4	255,04	2,79	450503	4928	–	358311	873518

9	52	1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,62	252,25 789,96	1,31 67,16	445574 70006	2314 5952	– –	64705 55061	135072
			раствор	м3	**1,34**	722,8	53,84	64055	4771	–	10005	
10	53	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы.Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	797,2	1364,82 1332,93	31,89 15,14	1088035 1062612	25423 12070	– –	859745 155822	2103602
11	54	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	114	938,15 866,54	71,61 56,06	106949 98786	8164 6391	– –	84141 15287	206377
			раствор	м3	**2,13**							
12	55	1115-0206-0203	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	456	629,3 622,27	7,03 2,18	286961 283755	3206 994	– –	227799 41181	555941
13	56	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	798	152,98 150,7	2,28 1,07	122078 120259	1819 854	– –	96890 17517	236485
14	58	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,8	938,15 866,54	71,61 56,06	40153 37088	3065 2399	– –	31590 5739	77482

15	52 1115-0203-0201	раствор Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м3 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,80 143,11	789,96 722,8	67,16 53,84	113051 103440	9611 7705	– –	88916 16157	218125
16	* 1106-1501-0406	раствор Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3 м3	2,16 4,83	2480,3	954,71	11988	4614	–	8679	22320
		Итого по акту			1525,59	447,78	7373	2164	–	1653	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								**6 958 987**	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								3 493 103	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								103 126	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								64 684	
		Накладные расходы, тенге								2 847 278	
		- в т.ч. зарплата, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге								515 481	
		Зимние (1,87 %)								130 133	
		Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)								7 089 120	
		итого с коэф.. инф 1,04990099								7 442 875	
		Итого с понижающим коэф. 0,9								6 698 587	
		НДС (12 %)								803 830	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								7 502 417	

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
С.К.Ахметов

Нач.участка

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
А.К.Аронов

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"
Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подьездный жилой дом № 34
Договор № 3 от 01.04.2021г

АКТ №6

выполненных работ за август 2021 года.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. Локальная смета 0-12 ~~0-13~~ (2-1-3)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Добавить:										
		Раздел 1.Двери.										
		1.1Двери										
1	35	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка повеерхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,1	2101,96	41,67	46453	921	–	36795	89908
						2060,29	20,85	45532	461	–	6660	
2		* 1106-1501-0406	**раствор** Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	**0,97**							
				м3	0,97	2480,3	954,71	2412	928	–	1746	4491
						1525,59	447,78	1483	435	–	333	
			Итого по акту					**94 398**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 016				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 849				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					896				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									
			Накладные расходы, тенге					38 541				

- в т.ч. зарплата, тенге	6 992
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 765
Зимние (1,87 %)	96 164
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)	100 962
итого с коэф.. инф 1,04990099	90 866
Итого с понижающим коэф. 0,9	10 904
НДС (12 %)	**101 770**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор

С.К.Ахметов

Нач.участка

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор

А.К.Аронов