Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети водоснабжения

ДОГОВОР №17 от 19.03.2021

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
				17	19.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**60 000 000,00**	**53 571 428,57**		-	-	-	-	-	**6 428 571,43**	**60 000 000,00**
Всего к оплате	60 000 000,00	53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00

Заказчик:

И.о. Руководителя

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ Азатов Э.Л.

БИН 060340006981

Технический надзор:

ТОО "Мунай" KZ25VTE00039305

_____ зам.директора Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

БИН/ИИН 070340005757

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №17 от 19.03.2021

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети водоснабжения

Акт выполненных работ №1
за май 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 6-1-1. Наружные сети водопровода и канализации											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод											
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16323,09	153,64	145,25	2507935	2370958	--	535716	3287144
					8,39	37,19	136977	607074		243492	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	1142,6163	1678,60	--	1917996	--	--	1380957	3562869
					1678,60	--	1917996	--		263916	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство постели из просеянного местного грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	298,34	875,77	--	261278	--	--	188120	485350
					875,77	--	261278	--		35952	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12844,09	34,97	34,97	449188	449188	--	120153	614889
					--	12,99	--	166880		45547	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3464,26	875,77	--	3033902	--	--	2184409	5635776
					875,77	--	3033902	--		417465	
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,401709	360573,39	105563,51	1947713	570223	31946	1497150	3720451
					249096,00	30865,83	1345544	166728		275589	
10	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5455,72609	1719,00	--	9378393	--	9378393	--	10128665
					--	--	--	--		750271	
11	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,861	627685,88	241513,88	540438	207943	--	391990	1007022
					386172,00	73699,66	332494	63455		74594	
12	С123-010501-1522 2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	869,61	20593,00	--	17907879	--	17907879	--	19340509
					Страниц - 3	--	--	--		1432630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента желтого цвета. Прокладка в траншее	км кабеля	5,401709	93160,04 29967,00	63193,04 14738,16	503223 161873	341350 79611	--	173869 54167	731259
14	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Лента желтого цвета шириной не менее 200мм со встроенным в нее медным проводом сечением 4 мм2 для обозначения трассы	км	5,401709	128851,00 --	--	696016 --	-- --	696016	-- 55681	751697
		Колодцы водопроводные									
29	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,4	38206,96 17847,60	9321,72 3818,82	1772803 828129	432528 177193	512146	995269 221446	2989517
30	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	40	19227,00 --	-- --	769080 --	-- --	769080	-- 61526	830606
31	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	40	3068,00 --	-- --	122720 --	-- --	122720	-- 9818	132538
32	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	40	21571,00 --	-- --	862840 --	-- --	862840	-- 69027	931867
33	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	19846,00 --	-- --	396920 --	-- --	396920	-- 31754	428674
34	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	20	21919,00 --	-- --	438380 --	-- --	438380	-- 35070	473450
35	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	40	23145,00 --	-- --	925800 --	-- --	925800	-- 74064	999864
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44432502	4372191	32042120	7467633	56052148
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8018192	1260941	--	4152009	
		Всего заработная плата	Тенге				1199239				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					241484			
		Накладные расходы	Тенге				696016				
		Сметная прибыль	Тенге				173869				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				109849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1482956				
		Сметная заработная плата	Тенге								162
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					241484			
		Материалы	Тенге				15177912				
		Всего заработная плата	Тенге				544092				
		Местные материалы	Тенге					9037649			
		Накладные расходы	Тенге				2746660				
		Сметная прибыль	Тенге				7293764				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1797734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24269410				
		Сметная заработная плата	Тенге								8240
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					9037649			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28055352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2244428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30299780				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56052146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8402
		Сметная заработная плата	Тенге					9279134			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56052148**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8018192				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4372191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1260941			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32042120		
		- Накладные расходы	Тенге							7467633	
		- Сметная прибыль	Тенге							4152009	

		Всего по акту									56 052 148
		в том числе оборудования и прочих затрат									
		Временные здания и сооружения (2 %)									1 121 043
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**57 173 191**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									1 183 485
		Итого									**58 356 676**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1 167 134
		Итого									**59 523 810**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9								**53 571 429**
		Налог на добавленную стоимость-12%									6 428 571
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**60 000 000**

Заказчик:

И.о. Руководителя

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области" БИН 060340006981

_____ **Азатов Э.Л.**

Технический надзор

ТОО "Музтау" KZ36VJE00039305

_____ **Джанизаков Е.А.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**