Заказчик: ГККП "КОЛЛЕДЖ № 3" Управления образования ЮКО

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Инженер: ТОО "Шымкент құрылыс Ж.Қ"

Договор: №17 от 09 июля 2013 года

Наименование стройки: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ МАСТЕРСКИХ И СПОРТИВНОГО ЗАЛА ГККП "КОЛЛЕДЖ №3" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЮКО

АКТ № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 августа 2013 года

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	С начала года			За отчетный период		
		НДС	без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	4 856 271	40 468 924	45 325 195	2 695 414	22 461 781	25 157 195
	Всего к оплате	**4 856 271**	**40 468 924**	**45 325 195**	**2 695 414**	**22 461 781**	**25 157 195**

Заказчик:

Заказчик: ГККП "КОЛЛЕДЖ № 3"
Управления образования ЮКО
Директор _____ **Шилибаев Н.**

Подрядчик:

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор _____ **Дербеков А.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шымкент құрылыс Ж.Қ"

Директор _____ **Калдыбеков А.**

Форма 2

Заказчик: ГККП "КОЛЛЕДЖ № 3" Управления образования ЮКО
Инженер: ТОО "Шымкент құрылыс ЖҚ"
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Договор: №17 от 09 июля 2013 года
Наименование стройки: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ МАСТЕРСКИХ И СПОРТИВНОГО ЗАЛА ГККП "КОЛЛЕДЖ №3" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЮКО

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2013 года
от 23 августа 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАСТЕРСКИЕ					
24	E0109-45-3	Монтаж навесных пан елей из герметичных стеклопакетов в пластиковой ил и алюминиевой обвязке	м2	19,35	1112,25	21522	16908
25	C12031-28	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными нера внопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П	шт	6	18400,00	110400	–
26	E0110-23-3	Установка блоко в в наружных и внутренних дверных проемах в перего родках и деревянных нерубленых стенах, площадь про ема до 3 м2	м2	27,36	671,57	18374	6928
27	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, п лощадь проема более 3 м2	м2	15,75	365,39	5755	3336
28	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими по лотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	15,75	3760,00	59220	–
29	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глух ими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	21,9	4010,00	87819	–
30	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими по лотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	5,46	3540,00	19328	–
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖ					
31	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовк ами подстилающих слоев бетонных	м3	33,252	9027,23	300173	24002
32	E0111-11-3	Устройство бетонных с тяжек толщиной 20 мм	м2	415,65	285,73	118765	30758
33	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м2	436,4325	32,03	13979	10333
34	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовка ми подстилающих слоев бетонных	м3	19,752	9027,23	178306	14257
35	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	246,9	231,70	57207	17685
36	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	246,9	131,35	32430	16547
37	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	246,9	231,70	57207	17685
38	E0111-27-2	Устройство покрытий на цеме нтном растворе из керамических плиток для многоцве тных полов	м2	246,9	321,21	79307	55462
39	C11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	246,9	1180,00	291342	–
40	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	259,245	262,09	67945	13779
41	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	51,56	476,31	24558	4734
42	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	51,56	1922,08	99102	6543
43	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	55,1692	111,76	6166	859
44	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	51,56	180,18	9290	4431
45	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	2,656	9027,23	23976	1917
46	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,2	231,70	7692	2378
47	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	33,2	131,35	4361	2225
48	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,2	231,70	7692	2378
49	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном раст воре из керамических плиток для многоцветных полов	м2	33,2	1994,01	66201	7458
50	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток к ерамических	м	34,86	262,09	9136	1853
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖ					
51	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	629,94	274,46	172896	42170
52	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщино й 36 мм	м2	629,94	1922,08	1210795	79938
		Вычесть материала Форма-2 за июль месяць	**м3**	**-41,3375**	**47900,00**	**-1980069**	
53	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянны х	м	674,0358	111,76	75331	10499
54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляны м разбеленным деревянных полов	м2	629,94	180,18	113502	54139
55	E0111-27-2	Устройство покрытий на цеме нтном растворе из керамических плиток для многоцве тных полов	м2	33,52	321,21	10767	7530
56	C11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	33,52	1180,00	39554	–
57	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	35,196	262,09	9224	1871

58	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сп лошной из плит древесноволокнистых	м2	221,55	186,70	41363	3473
59	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	221,55	428,87	95016	20329
60	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменени я толщины стяжки из легкого бетона	м2	886,2	76,02	67371	1017
61	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщин ой 30 мм	м2	221,55	372,63	82555	16486
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
62	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнит елем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм(АЛИНЕКС)	м2	2547,95	194,87	496513	171509
63	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным шту катурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	2547,95	-22,11	-56330	-53142
64	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из мин ерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	м2	2198,91	224,69	494083	185889
65	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка пото лков при высококачественной окраске по сборным шту катурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	2198,91	-30,60	-67276	-63498
66	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмуль сионными составами	м2	900,32	285,16	256735	64467
67	Е0115-152-1	Окраска водн ыми составами внутри помещений известковая по штук атурке	м2	1544,53	18,53	28613	23137
68	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен кол ером масляным разбеленным по штукатурке	м2	62,2	153,69	9560	5346
69	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пил ястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловы х плиток/ без установки плиток туалетного гарнитур а по кирпичу и бетону	м2	48,22	1911,54	92174	17495
70	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэ мульсионными составами	м2	772,87	304,08	235012	69030
71	Е0115-152-1	Окраска водны ми составами внутри помещений известковая по штука турке(ПОТОЛОК)	м2	1430,57	18,53	26502	21430
		ЗАКЛАДКА СУЩ ПРОЕМА					
72	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах э лектродрелью или электроперфоратором,толщина стен 0,5 кирпича,диаметр отверстия до 20мм	отв	30	9,92	297	240
73	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах э лектродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отв	30	9,40	282	228
74	Е0146-22-1	Кладка отдельных участк ов и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5	м3	2,36	7563,79	17851	5761
75	Е0108-12-1	Армирова ние кладки стен и других конструкций	т	0,022873	10023,81	229	235
76	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- I, d 3 мм	т	0,001503	64100,00	96	–
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволо ка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 , d 5 мм	т	0,00693	41200,00	286	–
78	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(забить "ерши"из арматуры А-111,d=10мм)	т	0,00723	10023,81	72	74
79	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не соб ранные в каркасы и сетки: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00723	53000,00	383	–
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК					
80	Е0108-7-3	Кладка перегоро док армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	24,15	936,75	22622	7053
81	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке(НАД ПЕРЕГОРОДКАМИ)	м3	0,02	11913,97	238	33
82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: ст аль периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08208	67700,00	5557	–
83	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из ни зкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0162	29400,00	476	–

84	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из ни зкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00033	42800,00	14	–
85	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах э лектродрелью или электроперфоратором,толщина стен 0,5 кирпича,диаметр отверстия до 20мм	отв	20	9,92	198	160
86	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(забить "ерши"из арматуры А-111,d=10мм)	т	0,00482	10023,81	48	50
87	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не соб ранные в каркасы и сетки: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00482	53000,00	255	–
88	Е0107-20-3	Установка стальных креп ежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,004536	177381,63	805	58
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
89	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных л енточных фундаментов	м3	2,18	10094,79	22007	1730
90	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02159	67700,00	1462	–
91	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь г ладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00127	65000,00	83	–
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
92	Е0108-6-1	Кладка стен наружных пр остых при высоте этажа до 4 м(в оконных проемах)	м3	13,95	6336,96	88401	14255
93	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-изве стковым раствором по камню стен	м2	893,04	258,28	230657	106163
94	Е0115-79-1	Отделка фасадов,(АС ПОЛ)	м2	893,04	426,99	381319	65491
95	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подгото вленной поверхности кремнийорганическая	м2	893,04	306,45	273668	16098
96	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементи о-известковым раствором по камню стен с прорезанны ми рустами(ЦОКОЛЬ)	м2	69,6	701,86	48849	31033
97	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинков анной стали(СЛИВЫ ПОДОКОННЫЕ)	м2	36,4	739,16	26906	6893
		ТАМБУР					
98	Е0109-17-1	Мон таж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, мн огоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,223129	5455,17	1217	468
99	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,223129	147100,00	32822	–
100	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в з даниях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,591799	5861,78	3469	1554
101	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,591799	101700,00	60186	–
102	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парны хуголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,055207	16204,87	895	527
103	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,055207	147100,00	8121	–
104	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ве сом до 4 кг	т	0,01328	99034,93	1315	479
105	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зда ний высотой до 25 м из профилированного листа	м2	30,42	128,68	3914	1708
106	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н 75-750-0,7, Н57 825-0,7	м2	18,9	1190,00	22491	–
107	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с анти коррозионным эмалевым покрытием	м2	11,52	1180,00	13594	–
108	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	18,9	374,77	7083	6581
109	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с компл ектующими	м2	18,9	1070,00	20223	–
		ВИТРАЖ В-1,2					
110	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профил ей глухих площадью проема до 2 м2	м2	20,99	537,52	11283	6197
111	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплоз ащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные г лухие	м2	20,99	5240,00	109988	–
112	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах камен ных стен площадью проема до 3 м2	м2	3,6	392,85	1414	655

113	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спарен ные теплозащитные, остекленные однокамерными стекл опакетами, с фурнитурой:	м2	3,6	13000,00	46800	–
114	Е0134-60-8прим.	Облицовка витражей ламбероном	м2	6,97	1429,47	9963	2379
115	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобил ями-самосвалами /работающими вне карьеров/, рассто яние перевозки 6 км, класс груза 1	т	351,4	57,71	20280	3650
116	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	351,4	27,10	9523	–
		ОТОПЛЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
8	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	362,00	362	–
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	8	473,47	3788	2488
10	Е0116-15-2	Установка вентилей, за движек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	8	473,47	3788	2488
11	СПРАЙСЛИСТ	КРАН ШАРОВОЙ 11Б27П1 Ду 25	шт	8	171,94	1375	–
12	СПРАЙСЛИСТ	КРАН ШАРОВОЙ 11Б27П1 Ду 32	шт	4	175,57	702	–
13	СПРАЙСЛИСТ	КРАН ШАРОВОЙ 11Б27П1 Ду 40	шт	4	179,35	717	–
14	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	к-т	100	62,13	6213	2592
15	Е0118-22-5	Установка кранов	к-т	100	28,13	2813	2592
16	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КР ДП латунные, Dy 20 мм	шт	100	377,00	37700	–
17	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	104,85	4327,15	453701	14671
18	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 15 мм	м	0,5	329,67	165	35
19	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 20 мм	м	124	364,67	45219	8775
20	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4	362,67	1451	283
21	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 32 мм	м	182	471,67	85844	12880
22	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 40 мм	м	155	596,67	92484	10969
23	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 50 мм	м	54	693,07	37426	5028
24	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопровод ов систем отопления, водопровода и горячего водоси абжения диам. до 50 мм	м	526,5	10,99	5786	6484
25	Е0113-26-21	Окраска металлических огру нтованных поверхностей изолом	м2	1,6	4,70	8	4
26	С11011-169	Изол	м2	1,6	126,00	202	–
27	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на свитетическо м связующем толщиной 40 мм	м	5,3	245,49	1301	205
28	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопро водов диаметром 76 мм рулонными материалами при то лщине изоляционного слоя 40 мм	м	5,3	114,31	606	155
29	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0024	185900,00	446	–
30	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплет ов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	214	148,40	31757	21845
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
6	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ	АВТОМАТ ВА47-29/1/ НА 16А	шт	26	76,42	1987	–
7	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ	АВТОМАТ ВА47-29/3/ НА 25А	шт	4	223,39	894	–
8	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ	АВТОМАТ АД12 16А	шт	5	725,03	3625	–
20	С151706-80 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6 825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	822	101,00	83022	–
21	С151706-77 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 68 25-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	16	82,00	1312	–
22	С151705-3 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8 799-75/, тип 8ОС-220	шт	806	14,00	11284	–
23	С151706-9 17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-60	шт	22	24,00	528	–
26	Е0121-22-3 21-22-3	Установка 2-клавишных выключате лей утопленного типа при скрытой проводке	шт	30	45,74	1372	1006

27	E0121-22-2 21-22-2	Установка 1-клавишных выключа телей утопленного типа при скрытой проводке	шт	28	35,40	991	891
28	C151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-1 0/220	шт	25	156,00	3900	–
29	C151801-14 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-1 0/220	шт	30	182,00	5460	–
30	C151801-18 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой ус тановки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, т ип 0-4-Б-01-6/220	шт	3	215,00	645	–
31	E0121-22-8 21-22-8	Установка штепсельных розеток у топленного типа при скрытой проводке	шт	48	34,70	1666	1528
32	C151801-143 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контакт ами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	48	46,00	2208	–
33	C151803-48 18-3-48	Коробки тип У192 УХЛ2	1000шт	0,106	26100,00	2767	–
34	C151803-49 18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	1,5	16100,00	24150	–
35	Ц0108-409-1 8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением ск обами, диаметр до 25	м	2500	108,60	271500	123025
36	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ Д-15ММ	м	2500	14,11	35272	–
37	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах , блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2500	27,70	69250	47975
38	Ц0108-146-2 8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с кре плением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	290	73,10	21199	7659
39	C151601-341 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,2	52100,00	114620	–
40	C151601-342 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,42	60500,00	25410	–
41	C151601-332 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,17	28900,00	4913	–
42	Ц0108-604-1 8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	к-т	2	115,10	230	195
43	C151801-120прим. 18-1-120	Звонок DNS-206	шт	2	1160,00	2320	–
44	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,80	229	197
45	C151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720,00	4720	–
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЕ					
1	E121-23-1 21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	2070,00	4140	2624
2	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ЯЩИК ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ЯВУ4-663-21УХЛ4	шт	1	26790,51	26791	–
3	75-6-51 75-6-51	Распределительная панель, типа ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100	шт	1	109700,00	109700	–
4	Ц0108-572-4 8-572-4	Блок управления шкафного исполн ения или распределительный пункт /шкаф/, устанавли ваемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	7	2849,00	19943	3501
5	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРН-48	шт	1	2809,92	2810	–
6	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРН-9	шт	4	1105,48	4422	–
7	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРН-36	шт	1	1874,51	1875	–
8	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРН-15	шт	1	1105,48	1105	–
9	Ц0108-526-2 8-526-2	Автомат одно-, двух-, тр ехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на сте не или колонне, на ток до 100 А	шт	34	862,00	29308	11127
10	Ц0108-526-1 8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехпол юсный, устанавливаемый на конструкции, на стене ил и колонне, на ток до 25 А	шт	9	501,20	4511	1961
11	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	АВТОМАТ ВА47-29/3/ НА 10А,16А ,13А	шт	41	238,99	9799	–
12	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	АВТОМАТ ВА47-29/3/ НА 63А	шт	2	282,18	564	–
13	Ц0108-526-1 8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсн ый, устанавливаемый на конструкции, на стене или к олонне, на ток до 25 А	шт	33	501,20	16540	7189
14	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	АВТОМАТ АП50Б-3МТ НА 25А,6А,4А,32А	шт	33	1097,35	36212	–
15	Ц0108-409-1 8-409-1	Трубы винипластовые по установлени ям конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	м	526	108,60	57124	25884

16	Ц0108-409-3 8-409-3	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям по стенам и колоннам с креплением скоб ами, диаметр до 80	м	76	180,30	13703	5805
17	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ТРУБА ПХВ Д-20ММ	м	513	21,56	11058	–
18	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ТРУБА ПХВ Д-25ММ	м	13	31,35	408	–
19	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ТРУБА ПХВ Д-80ММ	м	76	84,26	6404	–
20	Ц0108-148-4 8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	76	60,40	4590	3069
21	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных труба х, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	58	27,70	1607	1113
22	Е0121-9-3 21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	3905	20,78	81146	76377
23	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ.5Х95мм2	м	76	3527,19	268066	–
24	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ.5Х6мм2	м	13	231,62	3011	–
25	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ.5Х4мм2	м	45	161,07	7248	–
26	С151607-121 16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 4 50В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	2,27	19900,00	45173	–
27	С151607-119 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 4 50В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	1,635	13300,00	21746	–
28	Е0121-22-2 21-22-2	Установка 1-клавишных выключател ей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	35,40	35	32
29	С151801-12 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1	156,00	156	–
30	Ц0108-472-3 8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подлив ке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	290	55,00	15950	6640
31	С11041-83 1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,2291	46400,00	10630	–
		ВОДОПРОВОД И КА НАЛИЗАЦИЯ					
1	Е0116-7-1 16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 15 мм	м	14	329,67	4615	991
2	Е0116-7-2 16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	364,67	1823	354
3	Е0116-7-3 16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4	362,67	1451	283
4	Е0116-7-6 16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 50 мм	м	95	693,07	65842	8845
5	С130901-37 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	12	401,00	4812	–
6	С130901-38 9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для в оды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1	483,00	483	–
7	С130901-39 9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для в оды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	3	560,00	1680	–
8	Е0122-33-5 22-33-5	Установка стал ьных сварных фасонных частей	т	0,029	121294,13	3518	2763
9	С130810-308 8-10-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04 2002СН РК 8.02-03- 2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 5 0 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт	7	892,52	6248	–
10	С130810-296 8-10-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04 2002СН РК 8.02-03- 2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 гра д. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	44	88,41	3890	–
11	Е0116-20-2 16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	кран	2	7932,57	15865	124
12	Е0116-20-1 16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	4	10263,47	41054	767
13	СБ.8.1 СТР.9; П.140	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОПУ-10	шт	8	630,00	5040	–
14	Е0106-1-1 6-1-1	БЕТОН НА УПОРЫ	м3	0,09	8205,37	738	19
15	Е0116-10-8 16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и во доснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм(ФУТЛЯР)	м	0,6	2717,22	1630	212
16	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплето в, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,53	148,40	4085	2810

17	E0116-29-1 16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 50 мм	м	118	10,99	1297	1453
18	C130810-45 8-10-45	Крепления для трубопроводов /крон штейны, планки, хомуты/	кг	13,272	200,00	2654	–
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
19	E0116-7-5 16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 40 мм	м	1,2	596,67	716	85
20	E0116-7-4 16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 32 мм	м	0,5	471,67	236	35
21	E0116-26-1 16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетчик	1	75,82	76	78
22	C131102-14 11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльч атые ВСКМ 10/32Ч	шт	1	10600,00	10600	–
23	E0118-22-2 18-22-2	Установка манометров с трехходовым крано м	к-т	1	858,70	859	47
24	E0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	3	473,47	1420	933
25	C130904-53прим. 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч37п для воды,Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, D у 20 мм	шт	3	1390,00	4170	–
26	E0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, за движек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	3	473,47	1420	933
27	C130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдв ижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа / 10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	3500,00	10500	–
28	E0122-33-5 22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,0024	121294,13	291	229
29	C130810-135 8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные р авнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	1	495,00	495	–
30	C130810-296 8-10-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04 2002СН РК 8.02-03- 2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град . на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 5 0, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	2	88,41	177	–
31	C130806-398 8-6-398 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Переходы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,5/4 5х3,5-2-ППУ-ПЭ	шт	2	9310,00	18620	–
32	C130809-33 8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8	330,00	2640	–
		ВОДОПРОВОД Т3					
33	E0116-31-1 16-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб п ри стояковой системе, диаметр труб 15 мм	м	10	172,07	1721	1837
34	C130804-94 8-4-94	Трубы металлополимерные для водоснабжен ия, d-16 / 20 мм	м	10	302,00	3020	–
35	E0117-8-1 17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагр евателей	к-т	1	1512,32	1512	1620
36	СПРАЙСЛИСТ	АРИСТОН 100 л	шт	1	10816,71	10817	–
37	C130804-52 8-4-52	Тройник прямой, d-20 мм	10шт	0,2	112,00	22	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ					
38	E0116-13-1 16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из п олиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5	620,54	3103	613
39	E0116-13-2 16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	14	748,88	10484	1660
40	E0116-5-2 16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах т рубопроводов из чугунных канализационных труб диам . 100 мм	м	22	1218,62	26810	3750
41	E0122-34-1 22-34-1	Установка ревизий и прочисток	шт	2	300,57	601	301
42	СПРАЙСЛИСТ	ПРОЧИСТК А Д50	шт	1	139,39	139	–
43	СПРАЙСЛИСТ	ПРОЧИСТК А Д100	шт	5	139,39	697	–
44	E0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	к-т	1	2898,08	2898	166
45	E0106-1-1 6-1-1	БЕТОН НА УПОРЫ	м3	0,36	8205,37	2954	75
46	E0116-10-10 16-10-10	Прокладка трубопроводов отоп ления и водоснабжения из стальных электросварных т руб диам. 300 мм	м	0,6	3724,87	2235	303

47	С130806-1128-6-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со с нятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к п 325х6 мм	м	0,6	3360,00	2016	–
		Итого:				**6 868 109**	**1 671 902**
		Итого с накладными расходами:				**8 540 011**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**512 401**	
		Итого прямые затраты				**9 052 412**	
		Оборудование				**483754**	
		Оборудование				**483 754**	
		Итого прямые затраты				**9 052 412**	
		Временные здания и сооружения 1,44%				**130 355**	
		Итого				**9 182 766**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**64 279**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**91 828**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**36 731**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**9 859 358**	
		Итого в текущих ценах 2013 года К-2,23355				**22 021 354**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**440 427**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**22 461 781**	
		НДС 12%				**2 695 414**	
		Всего к оплате				**25 157 195**	

Инженер:
ТОО "Шымкент құрылыс ЖҚ"

Эксперт _____ **Исабеков С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс" _____ **А. Лесбеков**