Заказчик: ГККП "КОЛЛЕДЖ № 3" Управления образования ЮКО

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Инженер: ТОО "Шымкент құрылыс Ж.Қ"

Договор: №17 от 09 июля 2013 года

Наименование стройки: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ МАСТЕРСКИХ И СПОРТИВНОГО ЗАЛА ГККП "КОЛЛЕДЖ №3" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЮКО

АКТ № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 сентября 2013 года

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	С начала года			За отчетный период		
		НДС	без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС
1	**Затраты подрядчика**	**6 820 028**	**56 833 570**	**63 653 598**	**1 963 757**	**16 364 646**	**18 328 403**
2	Авторский надзор	13 640	113 670	127 310	13 640	113 670	127 310
3	Инжиниринговые услуги		76 000			76 000	76 000
4	**Всего к оплате**	**6 833 669**	**57 023 239**	**63 780 908**	**1 977 398**	**16 554 315**	**18 531 713**

Заказчик:
Заказчик: ГККП "КОЛЛЕДЖ № 3"
Управления образования ЮКО
Директор _____ Шилибаев Н.

Подрядчик:
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Директор _____ Лесбеков А.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шымкент құрылыс Ж.Қ"

Директор _____ Калдыбеков А.

Форма 2

Заказчик: ГККП "КОЛЛЕДЖ № 3" Управления образования ЮКО
Инженер: ТОО "Шымкент құрылыс ЖҚ"
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Договор: №17 от 09 июля 2013 года
Наименование объекта: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ МАСТЕРСКИХ И СПОРТИВНОГО ЗАЛА ГККП "КОЛЛЕДЖ №3" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЮКО

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2013 года
от 12 сентября 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАСТЕРСКИЕ					
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИ					
31	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3	424,16	1272	191
32	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	3	112,00	336	–
33	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6	124,13	745	752
34	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	м	6	235,00	1410	–
35	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	482,27	1929	1281
36	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ РУ1,6 МПа Т ДА 180С Ду 40	шт	4	8147,18	32589	–
37	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1	12609,53	12610	574
38	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	2759,83	5520	5372
39	С ПРАЙС ЛИСТ WILO	Насос	шт	1	6448,76	6449	–
40	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VS-2, Ду 15	шт	1	13098,22	13098	–
41	Ц0112-1107-1	Электропривод колонковый, масса до 30 кг	т	1	10045,42	10045	7021
42	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕДУКТИВНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИР УЮЩЕГО КЛАПАНА U 230V	шт	1	52134,49	52134	–
43	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	1	48,96	49	48
44	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТ ОР ТЕМПЕРАТРЫ ТИП ECL 200С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КАРТОЙ Р30	шт	1	18832,75	18833	–
45	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	1	48,96	49	48
46	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ДАТИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЕГО ВОЗДУХА ES MT ДАНФОСС	шт	1	3802,75	3803	–
47	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	2	48,96	98	96
48	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОГРУ ЖНОЙ ESMU ДАНФОСС	шт	2	6236,82	12474	–
49	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетчик	6	77,89	467	481
50	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ВЗЛЕТ" ТСР-031	шт	1	10725,31	10725	–
51	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ВЗЛЕТ" ТСРВ-031	шт	1	14560,63	14561	–

52	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЭСРВ-420Л	шт	2	24437,42	48875	–
53	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРАТИВЛЕНИЙ "ВЗЛЕТ ТПС"	шт	2	7260,91	14522	–
54	Е0116-15-1	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	19	482,27	9163	6087
55	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	482,27	965	641
56	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим.	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	6	3850,00	23100	–
57	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим.	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2	4130,00	8260	–
58	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим.	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	6	3580,00	21480	–
59	С130904-57прим.	Краны трехходовые регулирующие КРТП -20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6	328,00	1968	–
60	С130903-12прим.	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 к гс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	296,00	296	–
61	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	2	6101,88	12204	433
62	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым крано м	к-т	6	859,96	5160	288
63	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых ил и угловых	к-т	5	64,62	323	320
64	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отоплен ия и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	3	124,13	372	376
65	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отоплен ия и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6	124,13	745	752
66	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжен ия из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	3	171,00	513	–
67	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжен ия из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	м	6	305,00	1830	–
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
1	Ц0108-573-4 8-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4	514,00	2056	1042
2	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-9	шт	2	1171,81	2344	–
3	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-18	шт	1	1340,33	1340	–
4	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-24	шт	1	1375,60	1376	–
5	Ц0108-526-1 8-526-1	Автомат одно-, дву х-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	35	501,20	17542	7624
9	Е0121-18-1 21-18-1	Монтаж светильников до двух люминес центных ламп устанавливаемых на штырях	шт	28	244,37	6842	5628
10	Е0121-18-2 21-18-2	Монтаж светильников до четырех люми несцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	193	377,15	72790	64391
11	Е0121-18-5 21-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцен тной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	10	235,27	2353	2002
12	С151702-41 17-2-41	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4	шт	54	5430,00	294683	–

13	С151702-40 17-2-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	шт	17	2290,00	38930	–
14	С151702-12прим. 17-2-12	Светильники тип ЛСП18-40-001-УХЛ4	шт	10	2250,00	22500	–
15	С151702-23прим 17-2-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х18-001-УХЛ4	шт	8	1440,00	11520	–
16	С151702-11 17-2-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	шт	3	4770,00	14310	–
18	Е0121-17-1 21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливани я с подвесом на крючках для помещений с нормальным и условиями среды	шт	22	169,86	3737	2917
19	С151701-83 17-1-83	Светильники тип НПП03-60-001-УХЛ4	шт	22	209,00	4598	–
24	Е0121-17-12 21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами нак аливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Под ъезд" и т.д.	шт	6	135,55	813	805
25	С151704-1 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	6	457,00	2742	–
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛ ИЗАЦИЯ					
1	Ц0110-667-1 10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковы е, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	4487,60	4488	3463
2	СПРАЙС ТОО"АМИГО" ТАРАЗ	ГРАНИТ-8	шт	1	6544,89	6545	–
3	Ц0110-668-1 10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормально м	шт	32	153,50	4912	3732
4	СПРАЙС ТОО"АМИГО" ТАРАЗ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-101-1А	шт	32	227,31	7274	–
5	Ц0110-668-2 10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	52	369,90	19235	14616
6	СПРАЙС ТОО"АМИГО" ТАРАЗ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-45	шт	48	529,08	25396	–
7	СПРАЙС ТОО"АМИГО" ТАРАЗ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-3	шт	4	378,19	1513	–
8	Ц0108-409-1 8-409-1	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям по стенам и колоннам с креплением скоб ами, диаметр до 25	м	24	108,60	2606	1063
9	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ Д-15ММ	м	24	14,11	339	–
10	Ц0108-148-1 8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	24	27,70	665	415
11	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ.3Х1,5мм2	м	24	41,54	997	–
12	Ц0108-146-1 8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	450	66,80	30060	9272
13	СПРАЙСЛИС Т	Кабель сечением КСПВВ-1х2х0,5	км	0,45	16840,98	7578	–
14	Ц0110-668-3 10-668-3	Извещатель оптико-звуковой	шт	1	457,50	458	354
15	СПРАЙСЛИС Т	ОПОВЕЩАТЕЛЬ БИЯ-С2	шт	1	1246,31	1246	–
16	Ц0110-668-2 10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нор мальном исполнении	шт	5	369,90	1850	1405
17	3609-10132	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ МЛТ	10шт	0,5	153,73	77	–
18	Ц0110-668-3 10-668-3	Извещатель оптико-звуковой	шт	2	457,50	915	708
19	СПРАЙСЛИС Т	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ИВОЛГА	шт	2	224,86	450	–
		ВОДОПРОВОД И КА НАЛИЗАЦИЯ					
		ПРИБОРЫ					
48	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	5	460,28	2301	2048
49	С131101-68 11-1-68	Умывальники керамические овальные с верх ней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным л атунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочн ыми поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	к-т	5	5220,00	26100	–
50	С130904-2 9-4-2	Краны водоразборные	шт	5	432,00	2160	–
51	Е0117-1-9 17-1-9	Установка чугунных глубоких д ушевых поддонов	к-т	4	12095,38	48382	1275
52	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей	шт	4	1793,32	7173	581
		Итого:				**1 008 670**	**148 102**
		Итого с накладными расходами:				**1 156 772**	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**69 406**	
		Итого прямые затраты				**1 226 178**	
		Оборудование				**43498**	
		СПОРТЗАЛ					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗАКЛАДКА ОКОННОГО И ДВЕРНОГО ПРОЕМОВ КИРПИЧАМИ					
25	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	14,3	7181,03	102689	33655
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03994	10023,81	400	41
27	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03994	10023,81	400	41
28	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0197	29400,00	579	–
29	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00244	42800,00	104	–
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0178	53000,00	943	–
		ОКНА					
31	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	12	460,21	5522	287
32	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	64,8	371,23	24055	1154
34	Е0110-22-2	Установка деревянных подокон ных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	12	249,07	2989	144
35	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей шир ина 250 мм	м	8,8	2030,00	17864	–
		ДВЕРИ					
36	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	3,6	352,50	1269	59
37	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,6	12700,00	45720	–
38	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	27,06	446,86	12092	640
39	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	4,56	365,39	1666	97
40	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,56	3660,00	16690	–
41	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	4,8	3760,00	18048	–
42	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	10,5	4010,00	42105	–
43	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	11,76	4250,00	49980	–
44	С11011-789	Скобяные изделия для двухлопльных входных дверей в помещение	к-т	3	1500,00	4500	–
45	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	11	1380,00	15180	–
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИДМ-1 - 3 ШТ.					
46	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,7479	11244,84	8410	521

48	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	м2	6,27	191,06	1198	73
49	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	м3	0,252	4260,00	1074	–
50	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,132	29617,66	3910	117
51	Е0110-7-5	Обшивка каркасных стен пергамином	м2	12,54	93,46	1172	21
52	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,12	109,76	1660	99
		ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.4					
		ДЕТ.240-39,61 М2					
53	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цеме нтном растворе из керамических плиток для одноцвет ных с красителями полов	м2	39,61	292,53	11587	8578
54	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	39,61	1180,00	46740	–
		ДЕТ.245-98,47 М2					
55	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2	м2	98,47	342,41	33717	10872
56	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	м	103,3935	47,80	4942	2939
57	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	9,847	87,82	865	634
		ДЕТ.240-11,12 М2					
58	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	11,12	1572,17	17483	3032
59	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,676	281,52	3287	649
		ДЕТ.231-31,54 М2					
60	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	31,54	935,06	29492	243
61	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	33,7478	111,76	3772	53
62	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	3,154	180,18	568	27
		ДЕТ.190-432,72 М2					
63	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	432,72	1922,08	831723	5491
64	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	463,0104	111,76	51747	721
65	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	432,72	180,18	77967	3719
		КРОВЛЯ					
66	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	221,2	127,07	28107	327
67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	221,2	168,85	37351	1121
68	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	1106	4,93	5455	22
69	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	221,2	25,88	5725	199
70	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинков анной стали	м2	30,2	739,16	22323	572
71	С РАЙС ЛИСТ ТЕХНОНИКОЛЬ		м2	221,2	143,15	31664	–
72	Е0112-15-1 ПРИМ.	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	259,2	146,30	37922	878
73	С РАЙС ЛИСТ ТЕХНОНИКОЛЬ		м2	240,263045	–	–	–
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
74	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	36	666,46	23992	1234
75	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1151,84	318,66	367047	17116
76	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	м2	1163,75	194,87	226777	7833
77	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	625,44	354,46	221693	4478
78	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1163,75	-40,75	-47420	-2427

79	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	26,68	153,69	4101	229
80	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	129,6	19,52	2529	194
81	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	150	19,52	2928	225
82	E0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	м2	613,46	224,69	137841	5186
83	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	565,8	373,38	211257	5054
84	E0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	613,46	-51,10	-31345	-1771
85	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	11,12	183,67	2042	116
86	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	36,54	19,52	713	55
87	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	35,28	1911,54	67439	1280
88	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	381,97	153,69	58707	3283
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
89	E0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	6,5	253,64	1649	285
90	E0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	30,2	253,64	7660	1324
91	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	668	258,28	172533	7941
92	E0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	м2	668	426,99	285229	4899
93	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	668	314,49	210081	1711
94	E0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	2,1	150,43	316	236
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА РМ-1 - 5 ШТ.					
95	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,663	11244,84	7455	462
97	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	19,227	164,61	3165	226
		КОЗЫРЕК КВ-1 - 3ШТ.					
98	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,2275	16234,07	3693	217
99	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2275	2773,18	631	26
100	C11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,0739	47200,00	3488	–
101	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0058	149300,00	866	–
102	E0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	16	8,17	131	117
103	E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	2,99	1694,42	5066	88
104	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,6	739,16	443	11
105	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,5975	164,61	1086	77
		ОТМОСТКА					
106	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	18,135	8383,84	152041	439
		СОПТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
107	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7,96	27,10	216	–
108	E010333-A10-17,96	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	–	86,18	–	–
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	1299,30	2599	628
2	C151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	2	11000,00	22000	–
3	E0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	шт	2	216,58	433	418

4	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	54	263,81	14246	13723
5	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	12	354,14	4250	4055
6	С151702-37 ПРИМ.	Светильники тип ЛП028-2Х40-003-УХЛ4	шт	54	3000,00	162000	–
7	С151702-18 ПРИМ.	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	шт	12	3540,00	42480	–
8	С151702-27 ПРИМ.	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	2	2480,00	4960	–
9	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	4	241,70	967	595
10	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	4	462,00	1848	–
11	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	16	313,00	5008	2370
12	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	14	871,00	12194	–
13	С151701-80 ПРИМ.	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	2	158,00	316	–
14	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	13	39,00	507	–
15	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	шт	2	42,00	84	–
16	С151706-5 ПРИМ.	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	4	24,00	96	–
17	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	48	82,00	3936	–
18	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	48	82,00	3936	–
19	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	108	101,00	10908	–
20	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	2	99,00	198	–
21	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	158	14,00	2212	–
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложен ных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	500	27,70	13850	9595
23	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокл адываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	290	73,10	21199	7659
24	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,12	24900,00	2988	–
25	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	32370,00	1619	–
26	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,42	39800,00	16716	–
27	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,2	51740,00	10348	–
28	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	8	37,55	300	292
29	С151801-145 ПРИМ	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	8	68,00	544	–
30	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	21	37,55	789	766
31	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	15	156,00	2340	–
32	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3	182,00	546	–
33	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3	215,00	645	–

34	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,1	22300,00	2230	–
35	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХД3	1000шт	0,03	28100,00	843	–
36	Е0167-12-6	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные в бороздах под заливку диаметром 40 мм	м	500	60,94	30470	29296
37	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	50	579,00	28950	–
38	Ц0108-604-1 ПРИМ	Звонок электрический с кнопкой	к-т	1	115,10	115	97
39	С151801-119 ПРИМ	Звонок электрический "Сверчок"	шт	1	431,00	431	–
		ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ					
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковы е, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	5129,25	5129	4425
2	СПРАЙС ТОО"АМИГО" ТАРАЗ	ГРАНИТ-5	шт	1	4938,06	4938	–
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормально м	шт	17	175,10	2977	2534
4	СПРАЙС ТОО"АМИГО" ТАРАЗ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-105	шт	17	204,58	3478	–
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымово й, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	15	422,35	6335	5387
6	СПРАЙС ТОО"АМИГО" ТАРАЗ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-63	шт	13	476,17	6190	–
7	СПРАЙС ТОО"АМИГО" ТАРАЗ	И ЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-3	шт	2	340,37	681	–
8	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям по стенам и колоннам с креплением скоб ами, диаметр до 25	м	20	126,77	2535	1155
9	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	Т РУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ Д-20ММ	м	20	14,11	282	–
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20	31,18	624	442
11	СПРАЙС ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ.3Х1,5мм2	м	20	37,39	748	–
12	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с кре плением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	158	74,37	11750	4217
13	СПРАЙСЛИСТ	Каб ель сечением КСПВВ-1х2х0,5	км	0,158	16840,98	2661	–
14	Ц0110-668-3	Извещатель оптико-звуковой	шт	1	523,45	523	452
15	СПРАЙСЛИСТ	ОПОВЕ ЩАТЕЛЬ БИЯ-С2	шт	1	1048,87	1049	–
16	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нор мальном исполнении	шт	5	422,35	2112	1796
		ОТОПЛЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
7	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	66,9	207,14	13858	12435
8	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	66,9	4150,00	277635	–
9	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	25	275,25	6881	2040
10	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	к-т	29	66,28	1922	989
11	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	64	354,25	22672	5222
12	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	127	433,25	55023	10363
13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	к-т	29	66,28	1922	989
14	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	29	377,00	10933	–

15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	216	12,96	2800	3501
16	Е0113-16-10К=2 К ОБЪЕМУ	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	3,4	17,30	59	15
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	114	164,61	18766	14870
18	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной	м	14	182,36	2553	1709
19	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв	м3	0,16	17600,00	2816	–
20	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	14	120,40	1686	525
21	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0055	185900,00	1022	–
22	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	2	521,42	1043	799
23	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW D anfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2	3850,00	7700	–
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	кг	20	200,00	4000	–
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИ (ОВ-4)					
25	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3	433,25	1300	245
26	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	3	112,00	336	–
27	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6	143,27	860	965
28	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	м	6	235,00	1410	–
29	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	531,66	2127	1646
30	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ РУ1,6 МПа Т ДА 180С Ду 40	шт	4	8147,18	32589	–
31	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1	12699,38	12699	737
32	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	3133,53	6267	6876
33	С ПРАЙС ЛИСТ WILO	насос	шт	1	6476,86	6477	–
34	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VS-2, Ду 15	шт	1	13098,22	13098	–
35	Ц0112-1107-1	Электропривод колонковый, масса до 30 кг	т	1	11711,65	11712	9007
36	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕДУКТИВНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИР УЮЩЕГО КЛАПАНА U 230V	шт	1	52134,49	52134	–
37	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	1	55,62	56	61
38	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТ ОР ТЕМПЕРАТРЫ ТИП ECL 200С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КАРТОЙ Р30	шт	1	18832,75	18833	–
39	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	1	55,62	56	61
40	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ДАТИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЕГО ВОЗДУХА ES МТ ДАНФОСС	шт	1	3802,75	3803	–
41	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	2	55,62	111	123

42	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОГРУ ЖНОЙ ESMU ДАНФОСС	шт	2	6236,82	12474	–
43	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетчик	6	88,73	532	614
44	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ВЗЛЕТ" ТСР-031	шт	1	10772,05	10772	–
45	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ВЗЛЕТ" ТСРВ-031	шт	1	14624,08	14624	–
46	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЭСРВ-420Л	шт	2	24543,91	49088	–
47	С ПРАЙС ЛИСТ DANFOSS	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРАТИВЛЕНИЙ "ВЗЛЕТ ТПС"	шт	2	7260,91	14522	–
48	Е0116-15-1	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	19	531,66	10102	7817
49	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	531,66	1063	823
50	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим.	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	6	3850,00	23100	–
51	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим.	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2	4130,00	8260	–
52	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим.	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	6	3580,00	21480	–
53	С130904-57прим.	Краны трехходовые регулирующие КРТП -20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6	328,00	1968	–
54	С130903-12прим.	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 к гс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	296,00	296	–
55	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	2	6144,11	12288	560
56	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым крано м	к-т	6	866,62	5200	368
57	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых ил и угловых	к-т	5	72,96	365	409
58	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отоплен ия и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	3	143,27	430	483
59	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отоплен ия и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6	143,27	860	965
60	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжен ия из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	3	171,00	513	–
61	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжен ия из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	м	6	305,00	1830	–
		Итого:				**5 018 657**	**312 287**
		Итого с накладными расходами:				**5 330 944**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**319 857**	
		Итого прямые затраты				**5 650 801**	
		Оборудование				**17084**	
		Оборудование				**60 582**	
		Итого прямые затраты				**6 876 979**	
		Временные здания и сооружения 1,44%				**99 029**	

		Итого				6 976 008	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				48 832	
		Затраты на выслугу лет 1%				69 760	
		Дополнительные отпуска 0,4%				27 904	
		Итого в базовых ценах 2001 года				7 183 086	
		Итого в текущих ценах 2013 года К-2,23355				16 043 770	
		Налоги и обязательные платежи 2%				320 875	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				16 364 645	
		НДС 12%				1 963 757	
		Всего к оплате				18 328 403	

Инженер:
ТОО "Шымкент құрылыс ЖҚ"
Эксперт _____ **Исабеков С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс" _____ **А. Лесбеков**