Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства :Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"

и его адрес: с.Донецкое,ст.Анар Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		8	05.05.2020		036-028-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	21.08.2020				
		2	17.11.2020				
		3	27.11.2020				
		4	16.03.2021				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке 2020	288 000 000,00									
За отчетный период	**375 811 107,90**	**71 589 814,20**	**71 589 814,20**						**8 590 777,70**	**80 180 591,90**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"

БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г.К.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:

ТОО «ДСП Стройинтеграция»

Эксперт технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**

БИН/ИИН 080340021473

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод высокого давления Г3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №19

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-1-1 Подводящий газопровод высокого давления Г3

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с РДГ-50В									
1	1	1337-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 8 т. Пункт газорегуляторный блочный. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	248965,99	90511,57	248966	90512	16568	100365	377277
			НР - 61%, СП - 8%			141886,00	22646,62	141886	22647		27946	
2	2	ПрайсТОО"Искандер и К"п.1	**Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с РДГ-50В 13000000.1,012:1,12**	шт	1	11746428,57	--	11746429	--		--	11746429
						--	--	--	--	11746429	--	
			Ограждение 10х15м									
3	3	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	48	2829,80	1053,02	135830	50545	1857	119676	275947
			НР - 118%; СП - 8%			1738,08	374,84	83428	17992		20440	
4	4	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	2	810,62	30,62	1621	61	83	1753	3644
			НР - 118%; СП - 8%			738,40	4,23	1477	8		270	
5	5	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,936	19236,00	--	37241	--	37241	--	40220
			СП - 8%			--	--	--	--		2979	

6	6	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8732-78 *СП - 8%*	м	49,5	2582,00 --	-- --	127809 --	-- --	127809	-- 10225	138034
7	7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,01672	226078,00 --	-- --	3780 --	-- --	3780	-- 302	4082
8	8	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,6716	540084,00 --	-- --	362720 --	-- --	362720	-- 29018	391738
9	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,3	84,16 41,62	2,32 0,25	2214 1095	61 7	1058	760 238	3211
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,3	150,81 48,65	3,29 0,50	3966 1279	86 13	2601	892 389	5247
11	11	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Предупреждающая табличка *СП - 8%*	шт.	3	1869,00 --	-- --	5607 --	-- --	5607	-- 449	6056
12	12	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной *СП - 8%*	шт.	1	1882,00 --	-- --	1882 --	-- --	1882	-- 151	2033
			Молниезащита и контур заземления ПГБ									
13	13	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,5	200,62 10,02	190,60 44,40	1103 55	1048 244	--	215 106	1424
14	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,17	1857,24 1857,24	-- --	316 316	-- --	--	227 43	587
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,45	807,73 807,73	-- --	363 363	-- --	--	262 50	675
16	16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,22	34,30 --	34,30 11,98	179 --	179 63	--	45 18	242
17	17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	29	592,97 168,56	25,21 6,64	17196 4888	731 193	11577	3658 1668	22523
18	18	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2541,83 1083,60	199,91 57,36	15251 6502	1199 344	7550	4929 1614	21794

			Молниеотвод									
19	19	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	2438,80	--	732	--	--	527	1359
			НР - 72%; СП - 8%			2438,80	--	732	--		101	
20	20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные,бетон В15 W4,F100.Устройство	м3	0,33	27526,59	1137,12	9084	375	7027	1605	11544
			НР - 91%; СП - 8%			5096,00	248,82	1682	82		855	
21	21	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Установка молниеприемника.	т конструкций	0,040775	24260,59	11244,32	989	458	88	390	1490
			НР - 69%; СП - 8%			10874,05	2999,25	443	122		110	
22	22	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	996,00	--	7470	--	7470	--	8068
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
23	23	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	477,00	--	1670	--	1670	--	1803
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
24	24	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003705	219315,00	--	813	--	813	--	878
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
25	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,79	168,33	4,64	301	8	144	103	437
			НР - 69%; СП - 8%			83,25	0,50	149	1		32	
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,79	150,81	3,29	270	6	177	61	357
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	87	1		26	
			Противопожарное оборудование									
27	27	ПрайсТОО"Актюбинский завод противоп.оборуд." исх №11 п.73	Пожарный щит с инвентарем 28415:1,12	шт	1	25370,54	--	25371	--		--	25371
						--	--	--	--	25371	--	
28	28	ПрайсТОО"Актюбинский завод противоп.оборуд." исх №11 п.74	Ящик для песка ЯПМ-0,3 15755:1,12	шт	1	14066,96	--	14067	--		--	14067
						--	--	--	--	14067	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12773238	145271	597722	235468	13106536
								244382	41717	11785866	97827	
			Стоимость оборудования	Тенге				11785866				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				11785866				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				281413				
			Материалы	Тенге				35695				
			Всего заработная плата	Тенге					176459			
			Накладные расходы	Тенге				108952				

			Сметная прибыль	Тенге				31229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				421594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					176459			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				566141				
		Материалы		Тенге				12947				
		Всего заработная плата		Тенге					109074			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				372920				
		Местные материалы		Тенге				37241				
			Накладные расходы	Тенге				126126				
			Сметная прибыль	Тенге				55381				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				747648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					109074			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2871				
		Материалы		Тенге				87				
		Всего заработная плата		Тенге					566			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1882				
			Накладные расходы	Тенге				390				
			Сметная прибыль	Тенге				261				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3522				
			Сметная заработная плата	Тенге					566			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				136949				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136949				
			Сметная прибыль	Тенге				10956				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				147904				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13106535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					286099			

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод ГЗ

29	29	1124-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	45135,10	5664,14	45135	5664	14566	24656	75375
			НР - 99%, СП - 8%			24905,40	--	24905	--		5583	
30	30	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	9832,79	3511,86	9833	3512	727	6563	17708
			НР - 99%, СП - 8%			5594,03	1035,37	5594	1035		1312	
31	31	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	5109,58	1718,55	10219	3437	1060	6660	18229
			НР - 99%, СП - 8%			2860,98	502,59	5722	1005		1350	
32	32	2304-0201-1506 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж. клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	320778,00	--	320778	--	320778	--	346440
			СП - 8%			--	--	--	--		25662	
33	33	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж. клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	116926,00	--	233852	--	233852	--	252560

			СП - 8%			--	--	--	--		18708	
34	34	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	10163,00	--	20326	--	20326	--	21952
			СП - 8%			--	--	--	--		1626	
35	35	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5361,00	--	21444	--	21444	--	23160
			СП - 8%			--	--	--	--		1716	
36	36	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.003	1525547,37	722120,54	4577	2166	187	2947	8125
			НР - 99%; СП - 8%			741472,00	250732,94	2224	752		602	
37	37	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	1030212,78	382018,10	10302	3820	458	7388	19106
			НР - 99%; СП - 8%			602446,00	143845,78	6024	1438		1415	
38	38	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	12480,00	--	37590	--	37590	--	40597
			СП - 8%			--	--	--	--		3007	
39	39	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	4365,00	--	43825	--	43825	--	47331
			СП - 8%			--	--	--	--		3506	
40	40	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопровод. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	762,29	24,24	762	24	49	420	1277
			НР - 61%; СП - 8%			688,80	--	689	--		95	
41	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,6	168,33	4,64	1279	35	611	439	1856
			НР - 69%; СП - 8%			83,25	0,50	633	4		137	
42	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,6	150,81	3,29	1146	25	751	258	1516
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	370	4		112	
43	43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1377,11	904,32	5508	3617	--	2806	8979
			НР - 99%; СП - 8%			472,79	235,69	1891	943		665	
44	44	2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	58106,00	--	58106	--	58106	--	62754
			СП - 8%			--	--	--	--		4648	
45	45	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	20788,00	--	62364	--	62364	--	67353
			СП - 8%			--	--	--	--		4989	

46	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0392	1327262,12	502870,80	52029	19713	14101	23451	81518
			НР - 99%; СП - 8%			464672,20	139597,63	18215	5472		6038	
47	47	2302-0101-0268 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	14384,00	--	14384	--	14384	--	15535
			СП - 8%			--	--	--	--		1151	
48	48	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	4843,00	--	14529	--	14529	--	15691
			СП - 8%			--	--	--	--		1162	
			Опора Ду273х6,0 -1шт. Альбом №2 лист8									
49	49	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,12	2438,80	--	293	--	--	211	544
			НР - 72%; СП - 8%			2438,80	--	293	--		40	
50	50	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные,бетон В15 W4,F100. Устройство**	м3	0,126	27526,59	1137,12	3468	143	2683	613	4408
			НР - 91%; СП - 8%			5096,00	248,82	642	31		326	
51	51	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Установка опоры.**	т конструкций	0,0851	24260,59	11244,32	2065	957	183	815	3110
			НР - 69%; СП - 8%			10874,05	2999,25	925	255		230	
52	52	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	12480,00	--	24960	--	24960	--	26957
			СП - 8%			--	--	--	--		1997	
53	53	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	**Полка стальной лист**	т	0,00608	226077,00	--	1375	--	1375	--	1485
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
54	54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,95	168,33	4,64	160	4	77	55	232
			НР - 69%; СП - 8%			83,25	0,50	79	--		17	
55	55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,95	150,81	3,29	143	3	94	32	190
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	46	--		14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1000451	43122	889080	77314	1163988
								68253	10941	--	86218	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				762				
		Материалы		Тенге				49				
		Всего заработная плата		Тенге					689			
			Накладные расходы	Тенге				420				
			Сметная прибыль	Тенге				95				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1277				

			Сметная заработная плата	Тенге					689			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				145467				
			Материалы	Тенге				35313				
			Всего заработная плата	Тенге					77325			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1375				
			Накладные расходы	Тенге				76078				
			Сметная прибыль	Тенге				17724				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				239269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					77325			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2065				
			Материалы	Тенге				182				
			Всего заработная плата	Тенге					1181			
			Накладные расходы	Тенге				815				
			Сметная прибыль	Тенге				230				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1181			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				852157				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				852157				
			Сметная прибыль	Тенге				68173				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				920330				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1163985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					79195			
РАЗДЕЛ 3. Ограждение задвижки 2,0х2,0 - 1шт												
56	71	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	7	2829,80	1053,02	19809	7371	271	17453	40242
			НР - 118%; СП - 8%			1738,08	374,84	12167	2624		2981	
57	72	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	810,62	30,62	811	31	42	876	1822
			НР - 118%; СП - 8%			738,40	4,23	738	4		135	
58	73	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,44	19236,00	--	8464	--	8464	--	9141
			СП - 8%			--	--	--	--		677	
59	74	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11,25	2582,00	--	29048	--	29048	--	31371
			СП - 8%			--	--	--	--		2324	
60	75	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0076	226078,00	--	1718	--	1718	--	1856
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
61	76	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,184	540084,00	--	99375	--	99375	--	107325
			СП - 8%			--	--	--	--		7950	

62	77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,882	84,16	2,32	1084	30	518	372	1573
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	536	3		117	
63	78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,882	150,81	3,29	1943	42	1274	437	2570
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	627	6		190	
64	79	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок навесной**	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	–	2033
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
65	80	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,4	6796,91	1670,30	2719	668	815	1419	4469
			НР - 94%; СП - 8%			3090,96	683,65	1236	273		331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				166852	8142	143407	20557	202402
								15304	2911	--	14993	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				135922				
			Материалы	Тенге				2919				
			Всего заработная плата	Тенге					18215			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				101094				
			Местные материалы	Тенге				8464				
			Накладные расходы	Тенге				20557				
			Сметная прибыль	Тенге				12518				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				168998				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					18215			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1882				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1882				
			Сметная прибыль	Тенге				151				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2033				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				29048				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29048				
			Сметная прибыль	Тенге				2324				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31371				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					18215			

РАЗДЕЛ 4. Ограждение 3,0х4,0 -1шт

Выход из земли Ду273 -1шт. Альбом №1-1 лист1

66	91	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,001	1439996,05	684357,81	1440	684	69	890	2517
			НР - 99%; СП - 8%			686952,00	212363,27	687	212		186	
67	92	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	14985,00	--	15045	--	15045	--	16249
			СП - 8%			--	--	--	--		1204	

68	93	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	4279888,01 429828,00	303634,85 51631,41	4280 430	304 52	3546	477 381	5137
69	94	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	11112,19 3316,97	1233,54 23,00	11112 3317	1234 23	6561	3307 1154	15572
70	95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	23252,32 1175,85	1083,00 225,36	1395 71	65 14	1259	77 118	1589
			Выход из земли Ду159 -2шт. Альбом №1-1 лист2									
71	96	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	1088741,87 512488,00	514195,64 157674,89	2177 1025	1028 315	124	1327 280	3785
72	97	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	1192656,87 624254,00	506344,64 153349,25	2385 1249	1013 307	123	1540 314	4239
73	98	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,008	6978,00 --	-- --	14012 --	-- --	14012	-- 1121	15133
74	99	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	2956769,33 334712,00	236680,63 40022,80	5914 669	473 80	4772	742 532	7188
75	100	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	7508,24 2241,20	833,48 15,54	15016 4482	1667 31	8867	4468 1559	21044
76	101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	23252,32 1175,85	1083,00 225,36	2790 141	130 27	2519	153 235	3179
			Выход из земли Ду159 -1шт. Альбом №3 лист4									
77	102	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1088741,87 512488,00	514195,64 157674,89	1089 512	514 158	63	663 140	1892
78	103	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,004	6978,00 --	-- --	7006 --	-- --	7006	-- 560	7566

79	104	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	2956769,33 334712,00	236680,63 40022,80	2957 335	237 40	2385	371 266	3594
80	105	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	1518,00 --	-- --	1518 --	-- --	1518	– 121	1639
81	106	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	**Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	7508,24 2241,20	833,48 15,54	7508 2241	833 16	4434	2234 779	10522
82	107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	23252,32 1175,85	1083,00 225,36	1395 71	65 14	1259	77 118	1589
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				97040 15230	8247 1287	73562 --	16326 9068	122434
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				59459				
			Материалы	Тенге				35982				
			Всего заработная плата	Тенге					16517			
			Накладные расходы	Тенге				16325				
			Сметная прибыль	Тенге				6063				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная зарабстная плата	Тенге					16517			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				37581				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37581				
			Сметная прибыль	Тенге				3006				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				40587				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				122434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					16517			
			РАЗДЕЛ 5. Материалы и оборудование ГЗ									
83	116	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,340173	-1599014,38 -211715,00	-1376874,29 -230213,55	-543942 -72020	-468375 -78312	-3547	-136802 -54460	-735203
			Прокладка труб									
84	118	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	-1377,11 -472,79	-904,32 -235,69	-5508 -1891	-3617 -943	--	-2806 -665	-8979

85	119	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x28,6 504000.1,02:1,12 СП - 8%	шт	2	-45900,00 --	-- --	-91800 --	-- --	-91800	-- -7344	-99144
86	122	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.21	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x16,4 9800.1,02:1,12 СП - 8%	шт	1	-8925,00 --	-- --	-8925 --	-- --	-8925	-- -714	-9639
87	124	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.23	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x16,4 9800.1,02:1,12 СП - 8%	шт	1	-8925,00 --	-- --	-8925 --	-- --	-8925	-- -714	-9639
					Опозновательный столб -70шт							
88	132	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	70	4548,04 3328,00	794,65 247,34	318363 232960	55625 17314	29778	270296 47093	635751
89	133	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.бетон В15 W4,F100. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13,86	27526,59 5096,00	1137,12 248,82	381519 70631	15761 3449	295127	67412 35914	484845
90	134	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	161	1770,00 --	-- --	284970 --	-- --	284970	-- 22798	307768
91	135	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций СП - 8%	т	0,259	499204,00 --	-- --	129294 --	-- --	129294	-- 10344	139637
92	136	2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм x 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002. Опозновательный знак ,пункт 1 СП - 8%	шт.	70	4021,00 --	-- --	281470 --	-- --	281470	-- 22518	303988
93	137	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015 примен	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002. Опозновательный знак ,пункт 5 СП - 8%	шт.	1	6403,00 --	-- --	6403 --	-- --	6403	-- 512	6915
94	138	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015 примен	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	5856,00 --	-- --	11712 --	-- --	11712	-- 937	12649
					Ковер под провод - спутник -7шт							
95	139	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер под провод-спутник. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	8788,65 3298,96	2079,83 729,89	61521 23093	14559 5109	23869	27920 7155	96596
96	140	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,147	6883,91	1670,30	1012	246	312	522	1656

			НР - 94%; СП - 8%			3090,96	683,65	454	100		123	
97	141	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,05	8846,11	1670,30	9288	1754	4429	3594	13913
			НР - 94%; СП - 8%			2957,40	683,65	3105	718		1031	
98	142	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,7	4365,00	--	33611	--	33611	--	36299
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
99	143	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7	142,00	--	994	--	994	--	1074
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
100	144	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75	м	0,35	341,00	--	119	--	119	--	129
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
101	145	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02352	302,00	--	7	--	7	--	8
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
102	146	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты М6х70	шт.	7	29,00	--	203	--	203	--	219
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
					Переход через автодорогу методом прокола защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д355х32,2 L=32м -2шт							
103	162	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	2	7315,48	2079,83	14631	4160	3873	7977	24417
			НР - 99%; СП - 8%			3298,96	729,89	6598	1460		1809	
104	163	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седловой отвод Ду110х32	шт.	2	6236,00	--	12472	--	12472	--	13470
			СП - 8%			--	--	--	--		998	
					Переход через автомобильную дорогу республиканского значения "Граница РФ(на Екатеринбург)-Алматы" км 1350+100м методом ГНБ, защитный футляр SDR 11 - 355х32,2 L=52м -1шт							
105	170	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7315,48	2079,83	7315	2080	1936	3989	12208
			НР - 99%; СП - 8%			3298,96	729,89	3299	730		904	
106	171	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	6236,00	--	6236	--	6236	--	6735
			СП - 8%			--	--	--	--		499	
					Устройство бермы. Альбом №6 лист9							
107	178	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12	4548,04	794.65	54576	9536	5104	46336	108986
			НР - 108%; СП - 8%			3328,00	247.34	39936	2968		8073	

108	179	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108% СП - 8%*	шт.	12	821,35 717,60	-- --	9856 8611	-- --	1245	9300 1533	20689
109	181	2401-0202-0710 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	12	13276,00 --	-- --	159312 --	-- --	159312	-- 12745	172057
110	182	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	6	7903,00 --	-- --	47418 --	-- --	47418	-- 3793	51211
111	183	2401-0201-0134 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	6	4757,00 --	-- --	28542 --	-- --	28542	-- 2283	30825
112	184	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	6	6403,00 --	-- --	38418 --	-- --	38418	-- 3073	41491
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1240162** **314776**	**-368273** **-47408**	**1293657** --	**297738** **123034**	**1660932**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-109650				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-109650				
			Сметная прибыль	Тенге				-8772				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-118422				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				882116				
			Материалы	Тенге				362129				
			Всего заработная плата	Тенге					267369			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				573485				
			Накладные расходы	Тенге				297737				
			Сметная прибыль	Тенге				94388				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1274242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
			Сметная заработная плата	Тенге					267369			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				129294				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				129294				
			Сметная прибыль	Тенге				10344				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				139637				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				338402				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				338402				
			Сметная прибыль	Тенге				27072				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				365474				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1660931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
			Сметная заработная плата	Тенге					267369			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**16256292**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			657945				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-163491			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9449			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2997428		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге					11785866		
	- Накладные расходы	Тенге						647403	
	- Сметная прибыль	Тенге						331140	
	Временные здания и сооружения			1,3 %	58116				
	Итого с временными								**16314408**
	Зимние удорожания			3,3 %	149442				
	Итого с зимними удорожаниями								**16463850**
	Непредвиденные работы и затраты			2 %	93560				
	Итого с непредвиденными работами и затратами								**16557410**
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,04990099					**17383641**
	Итого с понижающим , к = 0,9								**15645276,90**
	НДС			12 %	1877433,23				
	Итого с НДС								**17 522 710,13**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)