Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 с.Донецкое (ГРПШ №3)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №23

за **декабрь 2021 (месяц, год) на №2-3-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 с.Донецкое (ГРПШ №3)**

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	6	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0585	676389,88	208930,00	39569	12222	556	31568	76828
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	26791	5096		5691	
2	8	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Трубопровод. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	655,78	20,60	656	21	32	368	1105
			НР - 61%; СП - 8%			602,70	--	603	--		82	
3	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,33	168,33	4,64	1402	39	670	481	2034
			НР - 69%; СП - 8%			83,25	0,50	693	4		151	
4	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,33	150,81	3,29	1256	27	824	282	1662
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	405	4		123	
5	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	19	1377,11	904,32	26165	17182	--	13326	42651
			НР - 99%; СП - 8%			472,79	235,69	8983	4478		3159	

6	12	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	17203,00	--	17203	--	17203	--	18579
			СП - 8%			--	--	--	--		1376	
			Выход из земли Ду159 -1шт. Альбом №1-1 лист13									
7	23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1088741,87	514195,64	1089	514	63	663	1892
			НР - 99%; СП - 8%			512488,00	157674,89	512	158		140	
8	24	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6978,00	--	7006	--	7006	--	7566
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
9	25	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2956769,33	236680,63	2957	237	2385	371	3594
			НР - 99%; СП - 8%			334712,00	40022,80	335	40		266	
10	26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7508,24	833,48	7508	833	4434	2234	10522
			НР - 99%; СП - 8%			2241,20	15,54	2241	16		779	
11	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство	м3	0,06	23252,32	1083,00	1395	65	1259	77	1589
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	71	14		118	
			Выход из земли Ду32 -40шт. Альбом №1-1 лист16									
12	28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,039	490308,81	108583,11	19122	4235	535	15701	37609
			НР - 99%; СП - 8%			368010,00	38641,56	14352	1507		2786	
13	29	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39,156	1951,00	--	76393	--	76393	--	82505
			СП - 8%			--	--	--	--		6111	
14	30	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,039	1477455,88	39107,08	57621	1525	46470	9560	72555
			НР - 99%; СП - 8%			246820,00	786,06	9626	31		5374	
15	31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,11	Концы футляра диаметром 89 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	39	3303,62	366,73	128841	14302	76080	38338	180554
			НР - 99%; СП - 8%			986,13	6,84	38459	267		13374	
16	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство	м3	1,17	23252,32	1083,00	27205	1267	24562	1492	30993
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	1376	264		2296	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				415389	52470	258472	114461	572238
								104447	11877	--	42386	

			Стоимость монтажных работ	Тенге				656				
			Материалы	Тенге				32				
			Всего заработная плата	Тенге					603			
			Накладные расходы	Тенге				368				
			Сметная прибыль	Тенге				82				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1105				
			Сметная заработная плата	Тенге					603			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				314131				
			Материалы	Тенге				157836				
			Всего заработная плата	Тенге					115722			
			Накладные расходы	Тенге				114095				
			Сметная прибыль	Тенге				34258				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				462483				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					115722			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				100602				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100602				
			Сметная прибыль	Тенге				8048				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				108650				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				572239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					116325			
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1									
17	47	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,019	1258422,93	1080268,79	23910	20525	162	6063	32371
			НР - 91%; СП - 8%			169635,00	181015,55	3223	3439		2398	
18	48	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,194	919389,49	783664,85	178362	152031	1585	45790	242083
			НР - 91%; СП - 8%			127555,00	131817,55	24746	25573		17932	
19	49	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,792	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 90х 5,4. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,393	728156,48	620662,56	286165	243920	2543	73465	388401
			НР - 91%; СП - 8%			101023,56	104399,50	39702	41029		28770	
20	50	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,66	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 75х 4,5. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,229	606797,07	517218,80	138957	118443	1235	35673	188600
			НР - 91%; СП - 8%			84186,30	86999,58	19279	19923		13970	

21	51	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,554	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100, 63х 3,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,539	509341,78 70665,47	434150,33 73026,92	783877 108754	668157 112388	6966	201240 78809	1063926
22	52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	62	1377,11 472,79	904,32 235,69	85381 29313	56068 14613	--	43486 10309	139176
23	53	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2029,34 697,76	1331,58 347,17	6088 2093	3995 1042	--	3103 735	9927
24	54	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.34	**Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 1820.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	2	1657,50 --	-- --	3315 --	-- --	3315	-- 265	3580
25	55	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.36	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х5,4 1680.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	1530,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
26	56	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.38	**Отвод электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х5,8 6643.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	4	6049,88 --	-- --	24200 --	-- --	24200	-- 1936	26135
27	57	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.58	**Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 160х9,5 7280.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	6630,00 --	-- --	6630 --	-- --	6630	-- 530	7160
28	59	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.60	**Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 90х5,4 2520.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	2295,00 --	-- --	2295 --	-- --	2295	-- 184	2479
29	61	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.62	**Тройник 90°электросварной равносторонний ПЭ 100 SDR 11, DN 63х5,8 6621.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	6029,84 --	-- --	6030 --	-- --	6030	-- 482	6512
30	63	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.49	**Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90 1540.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	1402,50 --	-- --	1403 --	-- --	1403	-- 112	1515
31	64	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.51	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х75 10549.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	9607,13 --	-- --	9607 --	-- --	9607	-- 769	10376
32	66	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.52	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75 8394.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	7644,54 --	-- --	7645 --	-- --	7645	-- 612	8256
33	68	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.54	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63 840.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	765,00 --	-- --	765 --	-- --	765	-- 61	826

34	69	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.65	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63 12043.1,02:1,12 СП - 8%	шт	1	10967,73 --	-- --	10968 --	-- --	10968	-- 877	11845
35	70	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.66	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32 13357.1,02:1,12 СП - 8%	шт	1	12164,41 --	-- --	12164 --	-- --	12164	-- 973	13138
36	71	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.68	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32 11893.1,02:1,12 СП - 8%	шт	3	10831,13 --	-- --	32493 --	-- --	32493	-- 2599	35093
37	72	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.69	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN75x32 8271.1,02:1,12 СП - 8%	шт	1	7532,52 --	-- --	7533 --	-- --	7533	-- 603	8135
38	73	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.70	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32 10543.1,02:1,12 СП - 8%	шт	32	9601,66 --	-- --	307253 --	-- --	307253	-- 24580	331833
39	74	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.71	Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63x5,8 5014.1,02:1,12 СП - 8%	шт	8	4566,32 --	-- --	36531 --	-- --	36531	-- 2922	39453
40	79	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	7	655,78 602,70	20,60 --	4590 4219	144 --	227	2574 573	7737
41	80	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	8	378,81 344,40	12,12 --	3030 2755	97 --	178	1681 377	5088
					Опозновательный столб -6шт							
42	81	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	6	4548,04 3328,00	794,65 247,34	27288 19968	4768 1484	2552	23168 4037	54493
43	82	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные,бетон В15 W4,F100. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,188	27526,59 5096,00	1137,12 248,82	32702 6054	1351 296	25297	5778 3078	41558
44	83	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13,8	1770,00 --	-- --	24426 --	-- --	24426	-- 1954	26380
45	84	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0222	499204,00	--	11082	--	11082	--	11969

			СП - 8%			--	--	--	--		887	
46	85	2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002. Опознавательный знак ,пункт 1**	шт.	6	4021,00	--	24126	--	24126	--	26056
			СП - 8%			--	--	--	--		1930	
					Переход через водопровод открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=4м -1шт							
47	86	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,004	336408,13	103494,25	1346	414	14	1021	2556
			НР - 99%; СП - 8%			229502,00	28433,65	918	114		189	
48	87	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,04	2516,00	--	10165	--	10165	--	10978
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
49	88	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4	1210,20	7,33	4841	29	616	4163	9724
			НР - 99%; СП - 8%			1049,09	2,11	4196	8		720	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2116696**	**1269943**	**581536**	**447205**	**2769011**
								265220	**219908**	--	**205108**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**477981**				
		Материалы		Тенге				**406**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6974**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**470360**				
			Накладные расходы	Тенге				**4254**				
			Сметная прибыль	Тенге				**38579**				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				**520814**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6974**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1593042**				
		Материалы		Тенге				**40968**				
		Всего заработная плата		Тенге					**478155**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24126**				
			Накладные расходы	Тенге				**442951**				
			Сметная прибыль	Тенге				**162879**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2198872**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**439**
			Сметная заработная плата	Тенге					**478155**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11082**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11082**				
			Сметная прибыль	Тенге				**887**				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11969**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34591**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34591**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2767**				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				**37358**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2769013**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**443**

		Сметная заработная плата	Тенге				485129			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							3341249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			369668				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1322413			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				231785			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					840008		
		- Накладные расходы	Тенге						561666	
		- Сметная прибыль	Тенге						247494	
		Временные здания и сооружения		1,3 %		43436				
		Итого с временными								3384685
		Зимние удорожания		3,3 %		111695				
		Итого с зимними удорожаниями								3496380
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		69928				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								3566308
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		1,04990099						3744270
		Итого с понижающим , к = 0,9								3369843,00
		НДС		12 %		404381,16				
		Итого с НДС								3 774 224,16

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)