Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 с.Донецкое (ГРПШ №4)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №24

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-6-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 с.Донецкое (ГРПШ №4)**

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	6	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,057	676389,88 457968,00	208930,00 87111,82	38554 26104	11909 4965	541	30759 5545	74858
2	8	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Трубопровод. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	655,78 602,70	20,60 --	656 603	21 --	32	368 82	1105
3	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,02	168,33 83,25	4,64 0,50	1350 668	37 4	645	463 145	1959
4	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,02	150,81 48,65	3,29 0,50	1210 390	26 4	794	272 119	1600
5	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	39	1377,11 472,79	904,32 235,69	53707 18439	35268 9192	--	27354 6485	87546

6	12	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	17203,00 --	-- --	17203 --	-- --	17203	-- 1376	18579
			Выход из земли Ду159 -1шт. Альбом №1-1 лист13									
7	23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1088741,87 512488,00	514195,64 157674,89	1089 512	514 158	63	663 140	1892
8	24	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,004	6978,00 --	-- --	7006 --	-- --	7006	-- 560	7566
9	25	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	2956769,33 334712,00	236680,63 40022,80	2957 335	237 40	2385	371 266	3594
10	26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	**Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	7508,24 2241,20	833,48 15,54	7508 2241	833 16	4434	2234 779	10522
11	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	23252,32 1175,85	1083,00 225,36	1395 71	65 14	1259	77 118	1589
			Выход из земли Ду32 -38шт. Альбом №1-1 лист16									
12	28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	490308,81 368010,00	108583,11 38641,56	18632 13984	4126 1468	522	15298 2714	36644
13	29	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	38,152	1951,00 --	-- --	74435 --	-- --	74435	-- 5955	80389
14	30	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	1477455,88 246820,00	39107,08 786,06	56143 9379	1486 30	45278	9315 5237	70695
15	31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,11	**Концы футляра диаметром 89 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	38	3303.62 986.13	366,73 6,84	125538 37473	13936 260	74129	37355 13031	175924
16	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,14	23252,32 1175,85	1083,00 225,36	26508 1340	1235 257	23933	1454 2237	30198
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				433889 111539	69694 16407	252659 --	125983 44789	604660
			Стоимость монтажных работ	Тенге				656				

			Материалы	Тенге								
			Всего заработная плата	Тенге				32				
			Накладные расходы	Тенге					603			
			Сметная прибыль	Тенге				368				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				82				
			Сметная заработная плата	Тенге				1105				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					603			
			Материалы	Тенге				334590				
			Всего заработная плата	Тенге				153981				
			Накладные расходы	Тенге					127343			
			Сметная прибыль	Тенге				125616				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				497022				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					127343			108
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				98643				
			Сметная прибыль	Тенге				98643				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7891				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				106535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				604663				
			Сметная заработная плата	Тенге					127946			108
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1									
			Прокладка труб									
17	47	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,026	1258422,93	1080268,79	32719	28087	221	8296	44297
			НР - 91% СП - 8%			169635,00	181015,55	4411	4706		3281	
18	48	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,023	919389,49	783664,85	21146	18024	188	5429	28701
			НР - 91%; СП - 8%			127555,00	131817,55	2934	3032		2126	
19	49	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,792	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 90х 5,4. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,328	728156,48	620662,56	238835	203577	2122	61315	324162
			НР - 91%; СП - 8%			101023,56	104399,50	33136	34243		24012	
20	50	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,66	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. 75х 4,5. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,515	606797,07	517218,80	312500	266368	2776	80226	424145
			НР - 91%; СП - 8%			84186,30	86999,58	43356	44805		31418	

21	51	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,554	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100, 63х 3,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,737	509341,78 70665,47	434150,33 73026,92	884727 122746	754119 126848	7862	227130 88949	1200805
22	52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	57	1377,11 472,79	904,32 235,69	78495 26949	51546 13434	--	39979 9478	127952
23	53	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2029,34 697,76	1331,58 347,17	4059 1396	2663 694	--	2069 490	6618
24	55	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.36	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х5,4 1680.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	1530,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
25	57	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.38	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х5,8 6643.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	4	6049,88 --	-- --	24200 --	-- --	24200	-- 1936	26135
26	60	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.60	**Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 90х5,4 2520.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	2295,00 --	-- --	2295 --	-- --	2295	-- 184	2479
27	62	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.62	**Тройник 90°электросварной равносторонний ПЭ 100 SDR 11, DN 63х5,8 6621.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	6029,84 --	-- --	6030 --	-- --	6030	-- 482	6512
28	63	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.47	**Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110 3220.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	2932,50 --	-- --	2933 --	-- --	2933	-- 235	3167
29	65	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.49	**Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90 1540.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	1402,50 --	-- --	1403 --	-- --	1403	-- 112	1515
30	67	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.52	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75 8394.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	7644,54 --	-- --	7645 --	-- --	7645	-- 612	8256
31	68	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.53	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63 8507.1,02:1.12** *СП - 8%*	шт	1	7747,45 --	-- --	7747 --	-- --	7747	-- 620	8367
32	69	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.54	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63 840.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	2	765,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
33	70	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.68	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 90х32 11893.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	3	10831,13 --	-- --	32493 --	-- --	32493	-- 2599	35093

34	71	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.69	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN75x32 8271.1,02:1,12 СП - 8%	шт	8	7532,52 --	-- --	60260 --	-- --	60260	-- 4821	65081
35	72	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.70	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32 10543.1.02:1,12 СП - 8%	шт	26	9601.66 --	-- --	249643 --	-- --	249643	-- 19971	269615
36	73	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.71	Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63x5,8 5014.1,02:1,12 СП - 8%	шт	7	4566,32 --	-- --	31964 --	-- --	31964	-- 2557	34521
37	78	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%, СП - 8%	стык	4	655,78 602,70	20,60 --	2623 2411	82 --	130	1471 327	4421
38	79	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%, СП - 8%	стык	11	378,81 344,40	12,12 --	4167 3788	133 --	246	2311 518	6996
			Опозновательный столб -6шт									
39	80	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%, СП - 8%	шт.	6	4548,04 3328,00	794,65 247,34	27288 19968	4768 1484	2552	23168 4037	54493
40	81	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные,бетон В15 W4,F100. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	1,188	27526,59 5096,00	1137,12 248,82	32702 6054	1351 296	25297	5778 3078	41558
41	82	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13,8	1770,00 --	-- --	24426 --	-- --	24426	-- 1954	26380
42	83	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций СП - 8%	т	0,0222	499204,00 --	-- --	11082 --	-- --	11082	-- 887	11969
43	84	2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм x 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002. Опозновательный знак ,пункт 1 СП - 8%	шт.	6	4021,00 --	-- --	24126 --	-- --	24126	-- 1930	26056
			Переход через грунтовую дорогу открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д200x18,2 L=10м -1шт									
44	85	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,01	536173,79	189161,18	5362	1892	144	3818	9915

			НР - 99%; СП - 8%			3298,96	729,89	3299	730		905	
58	99	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	**Седловой отвод Ду110х32**	шт.	1	6236,00	--	6236	--	6236	--	6735
			СП - 8%			--	--	--	--		499	
					Переход через грунтовую дорогу открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=4м -1шт							
59	100	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,004	336408,13	103494,25	1346	414	14	1021	2556
			НР - 99%; СП - 8%			229502,00	28433,65	918	114		189	
60	101	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,04	2516,00	--	10165	--	10165	--	10978
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
61	102	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4	1210,20	7,33	4841	29	616	4163	9724
			НР - 99%; СП - 8%			1049,09	2,11	4196	8		720	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2476496	1346213	776029	548265	3266743
			Стоимость монтажных работ	Тенге				354254	234449	--	241980	
			Материалы	Тенге				436462				
			Всего заработная плата	Тенге				375				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6199			
			Накладные расходы	Тенге				429672				
			Сметная прибыль	Тенге				3782				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				35220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				475463				
			Сметная заработная плата	Тенге								4
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					6199			
			Материалы	Тенге				1776024				
			Всего заработная плата	Тенге				57846				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					582504			
			Накладные расходы	Тенге				24126				
			Сметная прибыль	Тенге				544485				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				185641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2506149				
			Сметная заработная плата	Тенге								537
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					582504			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11082				
			Сметная прибыль	Тенге				11082				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				887				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				11969				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				252927				
			Сметная прибыль	Тенге				252927				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20234				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				273162				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3266743				
			Сметная заработная плата	Тенге								541
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					588704			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									3871403

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			465794				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1415906			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				250856			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1028688		
		- Накладные расходы	Тенге						674248	
		- Сметная прибыль	Тенге						286769	
		Временные здания и сооружения								
		Итого с временными		1,3 %		50328				3921731
		Зимние удорожания								
		Итого с зимними удорожаниями		3,3 %		129417				4051148
		Непредвиденные работы и затраты								
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %		81023				4132171
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		1,04990099						4338370
		Итого с понижающим , к = 0,9								3904533,00
		НДС		12 %		468543,96				
		Итого с НДС								4 373 076,96

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)