933260

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №25

за **декабрь 2021 (месяц, год) на №2-7-1Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №5)**

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	6	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,085	676389,88 457968,00	208930,00 87111,82	57493 38927	17759 7405	807	45868 8269	111631
2	8	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	1092,97 1004,50	34,34 --	1093 1005	34 --	54	613 136	1842
3	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,6	168,33 83,25	4,64 0,50	1448 716	40 4	692	497 156	2100
4	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,6	150,81 48,65	3,29 0,50	1297 418	28 4	851	292 127	1716
5	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	51	1377,11 472,79	904,32 235,69	70232 24112	46120 12020	--	35771 8480	114484
			Выход из земли Ду50 -50шт. Альбом №1-1 лист16									

6	28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,05	490308,81	108583,11	24515	5429	685	20129	48216
			НР - 99%; СП - 8%			368010,00	38641,56	18401	1932		3572	
7	29	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,05	598937,56	105445,86	29947	5272	686	25576	59965
			НР - 99%; СП - 8%			479776,00	36913,79	23989	1846		4442	
8	30	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	50,2	1951,00	--	97940	--	97940	--	105775
			СП - 8%			--	--	--	--		7835	
9	31	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,05	1477455,88	39107,08	73873	1955	59577	12256	93020
			НР - 99%, СП - 8%			246820,00	786,06	12341	39		6890	
10	32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,11	**Концы футляра диаметром 89 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	50	3303,62	366,73	165181	18336	97539	49152	231479
			НР - 99%; СП - 8%			986,13	6,84	49306	342		17147	
11	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство**	м3	1,5	23252,32	1083,00	34878	1624	31490	1913	39734
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	1764	338		2943	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				557898	96600	290321	192067	809962
			Стоимость монтажных работ	Тенге				170979	23930	--	59997	
			Материалы	Тенге				1093				
			Всего заработная плата	Тенге				54				
			Накладные расходы	Тенге					1005			
			Сметная прибыль	Тенге				613				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1842				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1005			
			Материалы	Тенге				458865				
			Всего заработная плата	Тенге				192326				
			Накладные расходы	Тенге					193904			
			Сметная прибыль	Тенге				191454				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				702345				
			Сметная заработная плата	Тенге								163
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					193904			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				97940				
			Сметная прибыль	Тенге				97940				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7835				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				809962				
			Сметная заработная плата	Тенге					194909			164

РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1

Прокладка труб

12	48	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,051	1258422,93	1080268,79	64180	55094	435	16274	86890
			НР - 91%; СП - 8%			169635,00	181015,55	8651	9232		6436	
13	49	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,217	919389,49	783664,85	199508	170055	1774	51218	270784
			НР - 91%; СП - 8%			127555,00	131817,55	27679	28604		20058	
14	50	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,792	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 90х 5,4. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,472	728156,48	620662,56	343690	292953	3054	88233	466477
			НР - 91%; СП - 8%			101023,56	104399,50	47683	49277		34554	
15	51	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,66	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 75х 4,5. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,102	606797,07	517218,80	61893	52756	550	15889	84005
			НР - 91%; СП - 8%			84186,30	86999,58	8587	8874		6223	
16	52	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,554	Трубопроводы промысловые диаметром до 100, 63х 3,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,666	509341,78	434150,33	1357905	1157445	12066	348606	1843032
			НР - 91%; СП - 8%			70665,47	73026,92	188394	194690		136521	
17	53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	88	1377,11	904,32	121185	79580	--	61723	197541
			НР - 99%; СП - 8%			472,79	235,69	41605	20741		14633	
18	54	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2029,34	1331,58	14205	9321	--	7241	23163
			НР - 99%; СП - 8%			697,76	347,17	4884	2430		1716	
19	55	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.72	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 2410.1,02:1,12	шт	2	2194,82	--	4390	--	4390	--	4741
			СП - 8%			--	--	--	--		351	
20	57	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.36	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х5,4 1680.1,02:1,12	шт	1	1530,00	--	1530	--	1530	--	1652
			СП - 8%			--	--	--	--		122	

21	58	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.38	**Отвод электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x5,8 6643.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	3	6049,88 --	-- --	18150 --	-- --	18150	-- 1452	19602
22	59	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.58	**Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 160x9,5 7280.1,02:1.12** *СП - 8%*	шт	1	6630,00 --	-- --	6630 --	-- --	6630	-- 530	7160
23	60	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.59	**Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 110x6,6 2940.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	2	2677,50 --	-- --	5355 --	-- --	5355	-- 428	5783
24	61	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.60	**Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 90x5,4 2520.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	2295,00 --	-- --	2295 --	-- --	2295	-- 184	2479
25	63	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.62	**Тройник 90°электросварной равносторонний ПЭ 100 SDR 11, DN 63x5,8 6621.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	2	6029,84 --	-- --	12060 --	-- --	12060	-- 965	13024
26	64	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.47	**Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110 3220.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	2932,50 --	-- --	2933 --	-- --	2933	-- 235	3167
27	65	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.49	**Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90 1540.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	2	1402,50 --	-- --	2805 --	-- --	2805	-- 224	3029
28	67	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.52	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75 8394.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	2	7644,54 --	-- --	15289 --	-- --	15289	-- 1223	16512
29	68	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.53	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63 8507.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	2	7747,45 --	-- --	15495 --	-- --	15495	-- 1240	16734
30	69	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.54	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63 840.1.02:1,12** *СП - 8%*	шт	2	765,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
31	71	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.65	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63 12043.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	10967,73 --	-- --	10968 --	-- --	10968	-- 877	11845
32	73	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.68	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32 11893.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	4	10831,13 --	-- --	43325 --	-- --	43325	-- 3466	46790
33	74	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL" п.69	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN75x32 8271.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	3	7532,52 --	-- --	22598 --	-- --	22598	-- 1808	24405
34	75	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.70	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32 10543.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	42	9601,66 --	-- --	403270 --	-- --	403270	-- 32262	435531

35	76	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.71	Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63х5,8 5014.1,02:1,12 СП - 8%	шт	10	4566,32 --	-- --	45663 --	-- --	45663	-- 3653	49316
36	81	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	8	655,78 602,70	20,60 --	5246 4822	165 --	259	2941 655	8842
37	82	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	12	378,81 344,40	12,12 --	4546 4133	145 --	268	2521 565	7632
			Опозновательный столб -14шт									
38	83	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	14	4548,04 3328,00	794,65 247,34	63673 46592	11125 3463	5956	54059 9419	127150
39	84	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные,бетон В15 W4,F100. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,772	27526,59 5096,00	1137,12 248,82	76304 14126	3152 690	59026	13482 7183	96969
40	85	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	32,2	1770,00 --	-- --	56994 --	-- --	56994	-- 4560	61554
41	86	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций СП - 8%	т	0,0518	499204,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
42	87	2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002. Опозновательный знак ,пункт 1 СП - 8%	шт.	14	4021,00 --	-- --	56294 --	-- --	56294	-- 4504	60798
			Переход через водопровод открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д225х20,5 L=4м -2шт									
43	88	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	536173,79 332618,00	189161,18 53075,40	2145 1330	757 212	58	1527 294	3966
44	89	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4,04	10571,00 --	-- --	42707 --	-- --	42707	-- 3417	46123

45	90	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы. Протаскивание в футляр *НР - 99%, СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	4	1210,20 1049,09	7,33 2,11	4841 4196	29 8	616	4163 720	9724
					Переход через водопровод открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д125х11,4 L=4м -4шт							
46	94	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляра *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	405345,31 279188,00	120721,43 33020,27	6486 4467	1932 528	87	4945 914	12345
47	95	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	16,16	3267,00 --	-- --	52795 --	-- --	52795	-- 4224	57018
48	96	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	16	1210,20 1049,09	7,33 2,11	19363 16785	117 34	2461	16651 2881	38895
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3194100 423937	1834626 318783	935545 --	689473 310688	4194257
			Стоимость монтажных работ	Тенге				624075				
			Материалы	Тенге				527				
			Всего заработная плата	Тенге					8954			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				614283				
			Накладные расходы	Тенге				5462				
			Сметная прибыль	Тенге				50363				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				679900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8954			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2391671				
			Материалы	Тенге				86078				
			Всего заработная плата	Тенге					733765			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56294				
			Накладные расходы	Тенге				684013				
			Сметная прибыль	Тенге				246055				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3321739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								681
			Сметная заработная плата	Тенге					733765			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25859				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25859				
			Сметная прибыль	Тенге				2069				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27927				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				152496				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				152496				
			Сметная прибыль	Тенге				12200				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				164695				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4194261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
			Сметная заработная плата	Тенге					742719			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5004219
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				594915			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1931226		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					342713		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1225866	
		- Накладные расходы	Тенге							881540
		- Сметная прибыль	Тенге							370685
		Временные здания и сооружения			1,3 %		65055			
		Итого с временными								5069274
		Зимние удорожания			3,3 %		167286			
		Итого с зимними удорожаниями								5236560
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		104731			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								5341291
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,04990099					
		Итого с понижающим , к = 0,9								5607827
		НДС			12 %		605645,32			
		Итого с НДС								5047044,30
										5 652 689,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)