Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытие участка ПГБ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №29

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№7-1-1 Покрытие участка ПГБ**

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30	41,87	41,87	1256	1256	--	316	1698
						--	14,62	--	439		126	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30	32,95	32,95	988	988	--	249	1336
						--	11,51	--	345		99	
3	3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28	220,29	212,48	6168	5949	3	1259	8021
						7,73	54,70	216	1532		594	
4	4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	49	114,00	--	5586	--		--	6033

			СП - 8%			--	--	--	--		447	
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Отсыпка площадки**	м3 грунта	30,1	48,93	48,93	1473	1473	--	370	1991
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,09	--	514		147	
				Монолитная ж/б площадка МП.1								
6	6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	Основание под фундаменты песчаное, из песчано-гравийной смеси. Устройство	1,219	3537,90	993,29	4313	1211	2195	1274	6034
			НР - 93%; СП - 8%			744,12	379,91	907	463		447	
7	7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские,бетон В12,5 W4,F100. Устройство**	м3	2,438	22858,38	1662,50	55729	4053	47137	4935	65517
			НР - 91%; СП - 8%			1861,60	362,96	4539	885		4853	
8	8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08125	247418,00	--	20103	--	20103	--	21711
			СП - 8%			--	--	--	--		1608	
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетонная отмостка,бетон В12,5 W4,F100. Устройство**	м3	0,405	23112,58	1083,00	9361	439	8446	516	10667
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	476	91		790	
				Покрытие участка								
				Щебеночное покрытие - 109,3м2								
10	10	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10,93	1758,23	1553,45	19217	16979	23	6314	27574
			НР - 108%; СП - 8%			202,61	332,27	2215	3632		2043	
11	11	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	10,93	2471,00	--	27008	--	27008	--	29169
			СП - 8%			--	--	--	--		2161	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								179751
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8353				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32349			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7901			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						104915		
			- Перевозка грузов	Тенге				5586				
			- Накладные расходы	Тенге							15233	
			- Сметная прибыль	Тенге							13315	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2337				
			Итого с временными									182088

			Зимние удорожания			**3,3 %**		**6009**			
			Итого с зимними удорожаниями								**188097**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3762**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**191859**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**1,04990099**					**201433**
			Итого с понижающим , к = 0,9								**181289,70**
			НДС			**12 %**		**21754,76**			
			Итого с НДС								**203 044,46**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)