Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №31

Вкл **за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-3-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №1)**

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1491,85	78,81	1492	79	169	1269	2982
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	1244	37		221	
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	27673,00	--	27673	--	27673	--	29887
			СП - 8%			--	--	--	--		2214	
3	3	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1508,00	--	3016	--	3016	--	3257
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
4	4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	676389,88	208930,00	1015	313	15	809	1970
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	687	131		146	
5	5	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,506	996,00	--	1500	--	1500	--	1620
			СП - 8%			--	--	--	--		120	

6	6	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	676389,88	208930,00	1015	313	15	809	1970
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	687	131		146	
7	7	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	88,854	266,00	--	23635	--	23635	--	25526
			СП - 8%			--	--	--	--		1891	
8	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	8	1377,11	904,32	11017	7235	--	5611	17958
			НР - 99%; СП - 8%			472,79	235,69	3782	1886		1330	
9	13	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	59	2126,00	--	125434	--	125434	--	135469
			СП - 8%			--	--	--	--		10035	
			Выход из земли Ду32 -59шт. Альбом №1-1 лист16									
10	28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,008	490308,81	108583,11	3922	869	109	3221	7715
			НР - 99%; СП - 8%			368010,00	38641,56	2944	309		571	
11	29	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,032	1951,00	--	15670	--	15670	--	16924
			СП - 8%			--	--	--	--		1254	
12	30	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,008	1477455,88	39107,08	11820	313	9532	1961	14883
			НР - 99%; СП - 8%			246820,00	786,06	1975	6		1102	
13	31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,11	**Концы футляра диаметром 89 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	8	3303,62	366,73	26429	2934	15606	7864	37037
			НР - 99%; СП - 8%			986,13	6,84	7889	55		2743	
14	32	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый диаметром 25 мм. Установка**	кран	59	1491,85	78,81	88019	4650	9949	74864	175914
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	73420	2200		13031	
15	33	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	59	8287,00	--	488933	--	488933	--	528048
			СП - 8%			--	--	--	--		39115	
16	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство**	м3	0,24	23252,32	1083,00	5581	260	5039	306	6358
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	282	54		471	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				836170	16965	726295	96714	1007518
								92911	4808	--	74631	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				150308				
		Материалы		Тенге				40433				
		Всего заработная плата		Тенге					97719			
			Накладные расходы	Тенге				96715				

			Сметная прибыль	Тенге				19762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266785				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					97719			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				685862				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				685862				
			Сметная прибыль	Тенге				54869				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				740730				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1007516				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					97719			

РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1

Прокладка труб

17	41	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	334044,13 229502,00	104442,25 28433,65	334 230	104 28	--	255 47	637
18	42	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	294321,28 211757,00	82514,34 22182,20	14716 10588	4126 1109	2	11580 2104	28400
19	47	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75х 4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	1,01	845,00 --	-- --	853 --	-- --	853	-- 68	922
20	48	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	49,49	598,00 --	-- --	29595 --	-- --	29595	-- 2368	31963
21	51	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,792	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 90х5,4. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	726587,91 101023,56	620662,56 104399,50	727 101	621 104	5	187 73	987
22	52	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,6	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 75х4,5 . Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	606797,07 84186,30	517218,80 86999,58	607 84	517 87	6	156 61	824
23	53	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,554	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 63х3,8. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,049	509341,78 70665,47	434150,33 73026,92	24958 3463	21273 3578	222	6407 2509	33874

24	73	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.53	Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63 ГОСТ Р 52779-2007 8507.1,02:1,12 СП - 8%	шт	1	7747,45 --	-- --	7747 --	-- --	7747	-- 620	8367
25	74	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.52	Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75 ГОСТ Р 52779-2007 8394.1,02:1,12 СП - 8%	шт	1	7644,54 --	-- --	7645 --	-- --	7645	-- 612	8256
26	75	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.54	Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63 ГОСТ Р 52779-2007 840.1,02:1,12 СП - 8%	шт	2	765,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
27	78	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.64	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 160x32 ГОСТ Р 52779-2007 25543.1,02:1,12 СП - 8%	шт	2	23262,38 --	-- --	46525 --	-- --	46525	-- 3722	50247
28	79	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.66	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32 ГОСТ Р 52779-2007 13357.1,02:1,12 СП - 8%	шт	1	12164,41 --	-- --	12164 --	-- --	12164	-- 973	13138
29	80	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.69	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN75x32 ГОСТ Р 52779-2007 8271.1,02:1,12 СП - 8%	шт	1	7532,52 --	-- --	7533 --	-- --	7533	-- 603	8135
30	81	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.70	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32 ГОСТ Р 52779-2007 10543.1,02:1,12 СП - 8%	шт	3	9601,66 --	-- --	28805 --	-- --	28805	-- 2304	31109
31	83	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты НР - 72%; СП - 8%	км	0,051	27003,78 8284,50	18719,28 4074,58	1377 423	955 208	--	454 146	1977
32	84	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 примен	Сигнальная лента "ГАЗ" СП - 8%	100 м	0,51	1755,00 --	-- --	895 --	-- --	895	-- 72	967
33	85	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода НР - 72%; СП - 8%	км	0,051	27003,78 8284,50	18719,28 4074,58	1377 423	955 208	--	454 146	1977
34	86	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2 СП - 8%	км	0,051	14541,00 --	-- --	742 --	-- --	742	-- 59	801
				Переход через водопровод открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д225х20,5 L=4м -2шт								
35	98	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	536173,79 332618,00	189161,18 53075,40	2145 1330	757 212	58	1527 294	3966
36	99	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4,04	10571,00 --	-- --	42707 --	-- --	42707	-- 3417	46123

37	100	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1332,74	7,86	5331	31	840	4425	10536
			НР - 99%; СП - 8%			1114,97	2,36	4460	9		780	
			Прокладка труб Д32 к выходам из земли									
38	101	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,194	278584,32	72969,00	54045	14156	185	43082	104898
			НР - 99%, СП - 8%			204659,00	19656,18	39704	3813		7770	
39	102	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	195,94	232,00	--	45458	--	45458	--	49095
			СП - 8%			--	--	--	--		3637	
40	103	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,0,26	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. 32х3,0. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,194	239041,27	203752,86	46374	39528	412	11905	62942
			НР - 91%; СП - 8%			33164,30	34272,56	6434	6649		4662	
			Фланцы к кранам на выхода из земли									
41	104	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	118	799,00	--	94282	--	94282	--	101825
			СП - 8%			--	--	--	--		7543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				478471	83023	328211	80432	603618
								67238	16007	--	44712	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				115445				
			Всего заработная плата	Тенге					1261			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112690				
			Накладные расходы	Тенге				908				
			Сметная прибыль	Тенге				9308				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				125660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1261			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				150131				
			Материалы	Тенге				1729				
			Всего заработная плата	Тенге					81984			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				895				
			Накладные расходы	Тенге				79525				
			Сметная прибыль	Тенге				18372				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				248028				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					81984			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				212895				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				212895				
			Сметная прибыль	Тенге				17032				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				229927				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				603616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83

			Сметная заработная плата	Тенге					83245			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1611136**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160149				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99988			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20815			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1054506		
			- Накладные расходы	Тенге							177146	
			- Сметная прибыль	Тенге							119343	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		20945				
			Итого с временными									**1632081**
			Зимние удорожания			3,3 %		53859				
			Итого с зимними удорожаниями									**1685940**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33719				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1719659**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,04990099						**1805472**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**1624924,80**
			НДС			12 %		194990,98				
			Итого с НДС									############

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)