Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №2)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №32

Вкл. за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-4-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №2)**

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1491,85	78,81	1492	79	169	1269	2982
			НР - 99%, СП - 8%			1244,41	37,29	1244	37		221	
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж. клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	27673,00	--	27673	--	27673	--	29887
			СП - 8%			--	--	--	--		2214	
3	3	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1508,00	--	3016	--	3016	--	3257
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
4	4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	676389,88	208930,00	1015	313	15	809	1970
			НР - 99%, СП - 8%			457968,00	87111,82	687	131		146	
5	5	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,506	996,00	--	1500	--	1500	--	1620
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
6	7	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	22,59	266,00	--	6009	--	6009	--	6490
			СП - 8%			--	--	--	--		481	

			Выход из земли Ду32 -15шт. Альбом №1-1 лист16									
7	32	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый диаметром 25 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	кран	15	1491,85 1244,41	78,81 37,29	22378 18666	1182 559	2530	19033 3313	44724
8	33	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	15	8287,00 --	-- --	124305 --	-- --	124305	-- 9944	134249
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				187387	1574	165217	21111	225179
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20598	727	--	16680	
			Материалы	Тенге				24884				
			Всего заработная плата	Тенге				2712				
			Накладные расходы	Тенге					21325			
			Сметная прибыль	Тенге				21112				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49675				
			Сметная заработная плата	Тенге					21325			18
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				162503				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				162503				
			Сметная прибыль	Тенге				13000				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				175503				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				225178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					21325			
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1									
			Прокладка труб									
9	40	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,034	294321,28 211757,00	82514,34 22182,20	10007 7200	2805 754	2	7874 1431	19312
10	42	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	34,34	845,00 --	-- --	29017 --	-- --	29017	-- 2321	31339
11	45	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,6	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 75x4,5. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,034	606797,07 84186,30	517218,80 86999,58	20631 2862	17585 2958	184	5296 2074	28002
12	60	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка сигнальной ленты** *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,034	27003,78 8284,50	18719,28 4074,58	918 282	636 139	--	303 98	1318
13	61	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 примен	**Сигнальная лента "ГАЗ"** *СП - 8%*	100 м	0,34	1755,00 --	-- --	597 --	-- --	597	-- 48	644

14	62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка алюминиевого провода** *НР - 72%, СП - 8%*	км	0.034	27003,78 8284,50	18719,28 4074,58	918 282	636 139	--	303 98	1318
15	63	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2** *СП - 8%*	км	0,034	14541,00 --	-- --	494 --	-- --	494	-- 40	534
			Прокладка труб Д32 к выходам из земли									
16	74	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,047	278584,32 204659,00	72969,00 19656,18	13093 9619	3430 924	44	10437 1882	25413
17	75	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	47,47	232,00 --	-- --	11013 --	-- --	11013	-- 881	11894
18	76	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,0,26	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 32x3,0. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%, СП - 8%*	км трубопровода	0,047	239041,27 33164,30	203752,86 34272,56	11235 1559	9576 1611	100	2884 1130	15249
			Фланцы к кранам на выхода из земли									
19	77	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	30	799,00 --	-- --	23970 --	-- --	23970	-- 1918	25888
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121894 21803	34670 6524	65421 --	27097 11921	160911
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2331				
			Всего заработная плата	Тенге					840			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				494				
			Накладные расходы	Тенге				605				
			Сметная прибыль	Тенге				235				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					840			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				55563				
			Материалы	Тенге				330				
			Всего заработная плата	Тенге					27487			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				597				
			Накладные расходы	Тенге				26493				
			Сметная прибыль	Тенге				6564				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				88620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					27487			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				64000				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64000				
			Сметная прибыль	Тенге				5120				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				69120				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				160911				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27
			Сметная заработная плата	Тенге				28327			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**386090**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			42401				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				36244			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7251			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					230638		
			- Накладные расходы	Тенге						48208	
			- Сметная прибыль	Тенге						28601	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		5019				
			Итого с временными								**391109**
			Зимние удорожания		3,3 %		12907				
			Итого с зимними удорожаниями								**404016**
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		8080				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**412096**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		1,04990099						**432660**
			Итого с понижающим , к = 0,9		12 %		46727,28				**389394,00**
			НДС								**436 121,28**
			Итого с НДС								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)