Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 с.Донецкое (ГРПШ №3)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №33

Вкл за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-3-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 с.Донецкое (ГРПШ №3)**

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1491,85	78,81	1492	79	169	1269	2982
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	1244	37		221	
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	27673,00	--	27673	--	27673	--	29887
			СП - 8%			--	--	--	--		2214	
3	3	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1508,00	--	3016	--	3016	--	3257
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
4	4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	676389,88	208930,00	1015	313	15	809	1970
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	687	131		146	
5	5	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,506	996,00	--	1500	--	1500	--	1620
			СП - 8%			--	--	--	--		120	

6	7	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	58,734	266,00	--	15623	--	15623	--	16873
			СП - 8%			--	--	--	--		1250	
7	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	21	1377,11	904,32	28919	18991	--	14729	47140
			НР - 99%, СП - 8%			472,79	235,69	9929	4949		3492	
8	13	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	39	2126,00	--	82914	--	82914	--	89547
			СП - 8%			--	--	--	--		6633	
			Выход из земли Ду32 -39шт. Альбом №1-1 лист16									
9	32	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый диаметром 25 мм. Установка**	кран	39	1491,85	78,81	58182	3074	6576	49486	116282
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	48532	1454		8613	
10	33	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	39	8287,00	--	323193	--	323193	--	349048
			СП - 8%			--	--	--	--		25855	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				543527	22456	460679	66293	658606
								60392	6572	--	48785	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				89608				
			Материалы	Тенге				6759				
			Всего заработная плата	Тенге					66964			
			Накладные расходы	Тенге				66294				
			Сметная прибыль	Тенге				12472				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				168374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					66964			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				453919				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				453919				
			Сметная прибыль	Тенге				36314				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				490233				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				658607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					66964			
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1									
11	40	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	334044,13	104442,25	1002	313	--	766	1910
			НР - 99%, СП - 8%			229502,00	28433,65	689	85		141	
12	41	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,028	294321,28	82514,34	8241	2310	2	6485	15904
			НР - 99%; СП - 8%			211757,00	22182,20	5929	621		1178	

13	43	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110 х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	1808,00	--	5478	--	5478	--	5916
			СП - 8%			--	--	--	--		438	
14	46	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,28	598,00	--	16911	--	16911	--	18264
			СП - 8%			--	--	--	--		1353	
15	48	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	919389,49	783664,85	2758	2351	24	708	3744
			НР - 91%; СП - 8%			127555,00	131817,55	383	395		277	
16	51	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,554	Трубопроводы промысловые диаметром до 100, 63х 3,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,028	509341,78	434150,33	14262	12156	127	3661	19357
			НР - 91%; СП - 8%			70665,47	73026,92	1979	2045		1434	
17	68	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.54	Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63 840.1.02:1,12	шт	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
18	69	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.65	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63 12043.1,02:1,12	шт	1	10967,73	--	10968	--	10968	--	11845
			СП - 8%			--	--	--	--		877	
19	71	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.68	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 90х32 11893.1,02:1,12	шт	1	10831,13	--	10831	--	10831	--	11698
			СП - 8%			--	--	--	--		866	
20	72	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.69	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN75х32 8271.1,02:1,12	шт	1	7532,52	--	7533	--	7533	--	8135
			СП - 8%			--	--	--	--		603	
21	75	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,031	27003,78	18719,28	837	580	--	276	1202
			НР - 72%; СП - 8%			8284,50	4074,58	257	126		89	
22	76	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	0,31	1755,00	--	544	--	544	--	588
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
23	77	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	0,031	27003,78	18719,28	837	580	--	276	1202
			НР - 72%; СП - 8%			8284,50	4074,58	257	126		89	
24	78	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	0,031	14541,00	--	451	--	451	--	487
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
						Переход через водопровод открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=4м -1шт							

25	86	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	336408,13 229502,00	103494,25 28433,65	1009 689	310 85	10	766 142	1917
26	87	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3,03	2516,00 --	-- --	7623 --	-- --	7623	-- 610	8233
27	88	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	3	1210,20 1049,09	7,33 2,11	3631 3147	22 6	462	3122 540	7293
				Переход открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д315 L=17м -1шт								
28	89	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	629204,81 355878,00	241268,20 67893,36	10696 6050	4102 1154	544	7132 1426	19255
29	90	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	17,17	21489,00 --	-- --	368966 --	-- --	368966	-- 29517	398483
30	91	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%, СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	17	1332,74 1114,97	7,86 2,36	22657 18955	134 40	3568	18805 3317	44778
				Переход открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д225 L=7м -1шт								
31	92	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	538938,79 332618,00	191926,18 53075,40	3773 2328	1343 372	102	2673 516	6961
32	93	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	7,07	11037,00 --	-- --	78032 --	-- --	78032	-- 6243	84274
33	94	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%, СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	7	1210,20 1049,09	7,33 2,11	8471 7344	51 15	1076	7285 1260	17017
				Переход открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д180 L=8м -1шт								
34	95	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	538938,79 332618,00	191926,18 53075,40	4312 2661	1535 425	116	3055 589	7955
35	96	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	7049,00	--	56956	--	56956	--	61512

			СП - 8%			--	--	--	--		4556	
36	97	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1210,20	7,33	9682	59	1230	8326	19448
			НР - 99%; СП - 8%			1049,09	2,11	8393	17		1441	
			Прокладка труб Д32 к выходам из земли									
37	98	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,22	278584,32	72969,00	61289	16053	211	48856	118956
			НР - 99%; СП - 8%			204659,00	19656,18	45025	4324		8812	
38	99	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	222,2	232,00	--	51550	--	51550	--	55674
			СП - 8%			--	--	--	--		4124	
39	100	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,0,26	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 32x3,0. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,22	239041,27	203752,86	52589	44826	467	13501	71377
			НР - 91%; СП - 8%			33164,30	34272,56	7296	7540		5287	
			Фланцы к кранам на выхода из земли									
40	101	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	78	799,00	--	62322	--	62322	--	67308
			СП - 8%			--	--	--	--		4986	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				885740	86727	687634	125693	1092345
								111380	17377	--	80913	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				32986				
			Всего заработная плата	Тенге					766			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31312				
			Накладные расходы	Тенге				552				
			Сметная прибыль	Тенге				2683				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				36221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					766			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				204914				
			Материалы	Тенге				7938				
			Всего заработная плата	Тенге					127991			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				544				
			Накладные расходы	Тенге				125140				
			Сметная прибыль	Тенге				26404				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				356459				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					127991			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				647839				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				647839				
			Сметная прибыль	Тенге				51827				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				699666				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1092346				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата	Тенге				128757			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							1750951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			171772				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				109183			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				23949			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1148313		
		- Накладные расходы	Тенге						191986	
		- Сметная прибыль	Тенге						129698	
		Временные здания и сооружения			1,3 %	22762				
		Итого с временными								1773713
		Зимние удорожания			3,3 %	58533				
		Итого с зимними удорожаниями								1832246
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	36645				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1868891
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,04990099					1962151
		Итого с понижающим , к = 0,9								1765935,90
		НДС			12 %	211912,31				
		Итого с НДС								############

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Какупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)