Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 с.Донецкое (ГРПШ №4)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №34

Вне

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-6-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 с.Донецкое (ГРПШ №4)**

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1491,85 1244,41	78,81 37,29	1492 1244	79 37	169	1269 221	2982
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 8%*	шт.	1	27673,00 --	-- --	27673 --	-- --	27673	-- 2214	29887
3	3	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	2	1508,00 --	-- --	3016 --	-- --	3016	-- 241	3257
4	4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	676389,88 457968,00	208930,00 87111,82	1015 687	313 131	15	809 146	1970
5	5	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,506	996,00 --	-- --	1500 --	-- --	1500	-- 120	1620

6	7	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	57,228	266,00 --	-- --	15223 --	-- --	15223	-- 1218	16440
7	13	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	38	2126,00 --	-- --	80788 --	-- --	80788	-- 6463	87251
			Выход из земли Ду32 -39шт. Альбом №1-1 лист16									
8	32	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый диаметром 25 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	кран	38	1491,85 1244,41	78,81 37,29	56690 47288	2995 1417	6407	48218 8393	113300
9	33	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	38	8287,00 --	-- --	314906 --	-- --	314906	-- 25192	340098
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				502302 49219	3387 1585	449697 --	50296 44208	596805
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				59197				
			Материалы	Тенге				6591				
			Всего заработная плата	Тенге					50804			
			Накладные расходы	Тенге				50296				
			Сметная прибыль	Тенге				8759				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					50804			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				443106				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				443106				
			Сметная прибыль	Тенге				35448				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				478554				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				596806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					50804			

РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1

Прокладка труб

10	41	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,058324	293689,28 211757,00	81882,34 22182,20	17129 12351	4776 1294	2	13508 2451	33088
11	46	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	57,57	598,00 --	-- --	34427 --	-- --	34427	-- 2754	37181

12	51	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,554	Трубопроводы промысловые диаметром до 100, 63х 3,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,058085	509341,78 70665,47	434150,33 73026,92	29585 4105	25218 4242	262	7595 2974	40155
13	63	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.47	Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110 3220.1,02:1,12 *СП - 8%*	шт	1	2932,50 --	-- --	2933 --	-- --	2933	-- 235	3167
14	71	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.69	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN75х32 8271.1,02:1,12 *СП - 8%*	шт	1	7532,52 --	-- --	7533 --	-- --	7533	-- 603	8135
15	74	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,248	27003,78 8284,50	18719,28 4074,58	6697 2055	4642 1010	--	2207 712	9616
16	75	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 примен	Сигнальная лента "ГАЗ" *СП - 8%*	100 м	2,48	1755,00 --	-- --	4352 --	-- --	4352	-- 348	4701
17	76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,248	27003,78 8284,50	18719,28 4074,58	6697 2055	4642 1010	--	2207 712	9616
18	77	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,248	14541,00 --	-- --	3606 --	-- --	3606	-- 288	3895
				Переход открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=7м - 1шт								
19	103	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	336408,13 229502,00	103494,25 28433,65	2355 1607	724 199	24	1787 331	4474
20	104	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	7,07	2516,00 --	-- --	17788 --	-- --	17788	-- 1423	19211
21	105	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	7	1210,20 1049,09	7,33 2,11	8471 7344	51 15	1076	7285 1260	17017
22	106	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	7318,12 3298,96	2079,83 729,89	7318 3299	2080 730	1939	3989 905	12211
23	107	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седловой отвод Ду110х32 *СП - 8%*	шт.	1	6236.00 --	-- --	6236 --	-- --	6236	-- 499	6735
				Прокладка труб Д32 к выходам из земли								

24	108	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,286	278584,32 204659,00	72969,00 19656,18	79675 58532	20869 5622	274	63513 11455	154643
25	109	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	288,86	232,00 --	-- --	67016 --	-- --	67016	-- 5361	72377
26	110	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,0,26	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 32x3,0. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,286	239041,27 33164,30	203752,86 34272,56	68366 9485	58273 9802	608	17551 6873	92790
			Фланцы к кранам на выхода из земли									
27	111	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	76	799,00 --	-- --	60724 --	-- --	60724	– 4858	65582
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**430907** **100831**	**121276** **23924**	**208800** --	**119642** **44042**	**594594**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**27465**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6130**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14071**				
			Накладные расходы	Тенге				**4414**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2550**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**34429**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6130**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**217252**				
			Материалы	Тенге				**4186**				
			Всего заработная плата	Тенге					**118625**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4352**				
			Накладные расходы	Тенге				**115228**				
			Сметная прибыль	Тенге				**26598**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**359078**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**119**
			Сметная заработная плата	Тенге					**118625**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**186191**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**186191**				
			Сметная прибыль	Тенге				**14895**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**201086**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**594593**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
			Сметная заработная плата	Тенге					**124755**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1191399**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				150050				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124663			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25509			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						658497		
		- Накладные расходы	Тенге							169938	
		- Сметная прибыль	Тенге							88250	
		Временные здания и сооружения			1,3 %		15488				
		Итого с временными									1206887
		Зимние удорожания			3,3 %		39827				
		Итого с зимними удорожаниями									1246714
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		24934				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1271648
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,04990099						1335104
		Итого с понижающим , к = 0,9									1201593.60
		НДС			12 %		144191,23				
		Итого с НДС									1 345 784,83

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)