Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №6)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №36

за **декабрь 2021 (месяц, год) на №2-8-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №6**

Вн

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1491,85	78,81	1492	79	169	1269	2982
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	1244	37		221	
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	27673,00	--	27673	--	27673	--	29887
			СП - 8%			--	--	--	--		2214	
3	3	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1508,00	--	3016	--	3016	--	3257
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
4	4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	676389,88	208930,00	1015	313	15	809	1970
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	687	131		146	
5	5	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,506	996,00	--	1500	--	1500	--	1620

			СП - 8%			--	--	--	--		120	
6	6	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	676389,88	208930,00	338	104	5	270	657
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	229	44		49	
7	7	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64,758	266,00	--	17226	--	17226	--	18604
			СП - 8%			--	--	--	--		1378	
8	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1377,11	904,32	6886	4522	--	3507	11224
			НР - 99%; СП - 8%			472,79	235,69	2364	1178		831	
9	13	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	2126,00	--	91418	--	91418	--	98731
			СП - 8%			--	--	--	--		7313	
			Выход из земли Ду32 -51шт. Альбом №1-1 лист16									
10	28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,005	490308,81	108583,11	2452	543	69	2013	4822
			НР - 99%; СП - 8%			368010,00	38641,56	1840	193		357	
11	29	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1951,00	--	9794	--	9794	--	10578
			СП - 8%			--	--	--	--		784	
12	30	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1477455,88	39107,08	7387	196	5957	1226	9302
			НР - 99%; СП - 8%			246820,00	786,06	1234	4		689	
13	31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,11	Концы футляра диаметром 89 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	3303,62	366,73	16518	1834	9753	4915	23148
			НР - 99%; СП - 8%			986,13	6,84	4931	34		1715	
14	32	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 25 мм. Установка	кран	43	1491,85	78,81	64149	3389	7250	54562	128208
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	53510	1603		9497	
15	33	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	43	8287,00	--	356341	--	356341	--	384848
			СП - 8%			--	--	--	--		28507	
16	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство	м3	0,15	23252,32	1083,00	3488	162	3150	191	3973
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	176	34		294	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				610692	11142	533336	68762	733811
								66215	3259	--	54356	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				103724				
			Материалы	Тенге				26368				
			Всего заработная плата	Тенге					69474			
			Накладные расходы	Тенге				68762				
			Сметная прибыль	Тенге				13799				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				186285				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					69474			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				506968				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				506968				
			Сметная прибыль	Тенге				40557				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				547525				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				733810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					69474			
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1									
			Прокладка труб									
17	39	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,004	334044,13	104442,25	1336	418	--	1021	2546
			НР - 99%; СП - 8%			229502,00	28433,65	918	114		189	
18	40	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,381	294321,28	82514,34	112136	31438	19	88240	216406
			НР - 99%; СП - 8%			211757,00	22182,20	80679	8451		16030	
19	41	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110 x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	4,04	1808,00	--	7304	--	7304	--	7889
			СП - 8%			--	--	--	--		584	
20	42	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x 4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,01	845,00	--	853	--	853	--	922
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
21	43	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	383,8	598,00	--	229512	--	229512	--	247873
			СП - 8%			--	--	--	--		18361	
22	44	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,004	919389,49	783664,85	3678	3135	33	944	4991
			НР - 91%; СП - 8%			127555,00	131817,55	510	527		370	

23	45	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,66	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 75х 4,5. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,001	606797,07	517218,80	607	517	6	156	824
			НР - 91%; СП - 8%			84186,30	86999,58	84	87		61	
24	46	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,554	Трубопроводы промысловые диаметром до 100, 63х 3,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,38	509341,78	434150,33	193550	164977	1720	49689	262698
			НР - 91%; СП - 8%			70665,47	73026,92	26853	27750		19459	
25	49	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.72	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 2410.1,02:1,12	шт	2	2194,82	--	4390	--	4390	--	4741
			СП - 8%			--	--	--	--		351	
26	52	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.59	Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 2940.1,02:1,12	шт	1	2677,50	--	2678	--	2678	--	2892
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
27	58	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.66	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32 13357.1,02:1,12	шт	2	12164,41	--	24329	--	24329	--	26275
			СП - 8%			--	--	--	--		1946	
28	59	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.69	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN75х32 8271.1,02:1,12	шт	1	7532,52	--	7533	--	7533	--	8135
			СП - 8%			--	--	--	--		603	
29	60	ТПРАЙСТОО"SNABLUXOR-SL"П.70	Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32 10543.1,02:1,12	шт	2	9601,66	--	19203	--	19203	--	20740
			СП - 8%			--	--	--	--		1536	
30	62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,385	27003,78	18719,28	10396	7207	--	3426	14928
			НР - 72%; СП - 8%			8284,50	4074,58	3190	1569		1106	
31	63	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	3,85	1755,00	--	6757	--	6757	--	7297
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
32	64	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	0,385	27003,78	18719,28	10396	7207	--	3426	14928
			НР - 72%; СП - 8%			8284,50	4074,58	3190	1569		1106	
33	65	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	0,385	14541,00	--	5598	--	5598	--	6046
			СП - 8%			--	--	--	--		448	
					Прокладка труб Д32 к выходам из земли							
34	76	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,182	278584,32	72969,00	50702	13280	174	40417	98409

			НР - 99%; СП - 8%			204659,00	19656,18	37248	3577		7290	
35	77	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	183,82	232,00	--	42646	--	42646	--	46058
			СП - 8%			--	--	--	--		3412	
36	78	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,0,26	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 32х3,0. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,182	239041,27	203752,86	43506	37083	387	11169	59048
			НР - 91%; СП - 8%			33164,30	34272,56	6036	6238		4374	
			Фланцы к кранам на выхода из земли									
37	79	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	86	799,00	--	68714	--	68714	--	74211
			СП - 8%			--	--	--	--		5497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				845825	265262	421856	198488	1127857
								158708	49882	--	83546	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				84523				
			Всего заработная плата	Тенге					9516			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63730				
			Накладные расходы	Тенге				6852				
			Сметная прибыль	Тенге				7310				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				98685				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9516			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				412271				
			Материалы	Тенге				2338				
			Всего заработная плата	Тенге					199073			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6757				
			Накладные расходы	Тенге				191636				
			Сметная прибыль	Тенге				48313				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				652220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					199073			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				349030				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				349030				
			Сметная прибыль	Тенге				27922				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				376953				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1127857				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	Тенге					208590			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1861668
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				224923				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					276404			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53141			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					955192		
		- Накладные расходы	Тенге						267250	
		- Сметная прибыль	Тенге						137902	
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**	**24202**				**1885870**
		Итого с временными								
		Зимние удорожания			**3,3 %**	**62234**				**1948104**
		Итого с зимними удорожаниями								
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**38962**				**1987066**
		Итого с непредвиденными работами и затратами								
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**1,04990099**					**2086223**
		Итого с понижающим , к = 0,9								**1877600,70**
		НДС			**12 %**	**225312,08**				
		Итого с НДС								**###########**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)