Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №9,№10)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №37

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-3-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №9,№10)**

Вн

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1491,85	78,81	1492	79	169	1269	2982
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	1244	37		221	
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	27673,00	--	27673	--	27673	--	29887
			СП - 8%			--	--	--	--		2214	
3	3	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1508,00	--	3016	--	3016	--	3257
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
4	6	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	676389,88	208930,00	1015	313	15	809	1970
			НР - 99%, СП - 8%			457968,00	87111,82	687	131		146	
5	7	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,506	996,00	--	1500	--	1500	--	1620
			СП - 8%			--	--	--	--		120	

6	9	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0045	676389,88	208930,00	3044	940	43	2428	5910
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	2061	392		438	
7	10	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	88,854	266,00	--	23635	--	23635	--	25526
			СП - 8%			--	--	--	--		1891	
8	14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1377,11	904,32	13771	9043	--	7014	22448
			НР - 99%; СП - 8%			472,79	235,69	4728	2357		1663	
9	17	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	59	2126,00	--	125434	--	125434	--	135469
			СП - 8%			--	--	--	--		10035	
				Выход из земли Ду32 -59шт. Альбом №1-1 лист16								
10	38	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,01	490308,81	108583,11	4903	1086	137	4026	9643
			НР - 99%; СП - 8%			368010,00	38641,56	3680	386		714	
11	39	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	1951,00	--	19588	--	19588	--	21155
			СП - 8%			--	--	--	--		1567	
12	40	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1477455,88	39107,08	14775	391	11916	2451	18604
			НР - 99%; СП - 8%			246820,00	786,06	2468	8		1378	
13	41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,11	Концы футляра диаметром 89 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	3303,62	366,73	33036	3667	19508	9830	46296
			НР - 99%; СП - 8%			986,13	6,84	9861	68		3429	
14	42	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 25 мм. Установка	кран	59	1491,85	78,81	88019	4650	9949	74864	175914
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	73420	2200		13031	
15	43	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	59	8287,00	--	488933	--	488933	--	528048
			СП - 8%			--	--	--	--		39115	
16	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство	м3	0,3	23252,32	1083,00	6976	325	6298	383	7947
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	353	68		589	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**856809**	**20494**	**737814**	**103074**	**1036676**
								98503	**5647**	**--**	**76792**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**167030**				
		Материалы		Тенге				**48033**				

			Всего заработная плата	Тенге					104150				
			Накладные расходы	Тенге				103075					
			Сметная прибыль	Тенге				21608					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				291713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
			Сметная заработная плата	Тенге					104150				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				689779					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				689779					
			Сметная прибыль	Тенге				55182					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				744962					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1036674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
			Сметная заработная плата	Тенге					104150				
РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1													
Прокладка труб													
17	50	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,008	293689,28	81882,34	2350	655	1	1853	4538
			НР - 99%; СП - 8%			211757,00	22182,20	1694	177		336	
18	53	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x 4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	8,08	845,00	--	6828	--	6828	--	7374
			СП - 8%			--	--	--	--		546	
19	57	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,66	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 75x 4,5. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,008	606797,07	517218,80	4854	4138	43	1246	6589
			НР - 91%; СП - 8%			84186,30	86999,58	673	696		488	
20	75	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.68	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32 11893.1,02:1,12**	шт	1	10831,13	--	10831	--	10831	--	11698
			СП - 8%			--	--	--	--		866	
21	77	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.70	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32 10543.1,02:1,12**	шт	5	9601,66	--	48008	--	48008	--	51849
			СП - 8%			--	--	--	--		3841	
Прокладка труб Д32 к выходам из земли												
22	93	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	км трубопровода	0,224	278584,32	72969,00	62403	16345	214	49744	121119
			НР - 99%; СП - 8%			204659,00	19656,18	45844	4403		8972	
23	94	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	226,24	232,00	--	52488	--	52488	--	56687
			СП - 8%			--	--	--	--		4199	

24	95	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,0,26	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 32х3,0. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,224	239041,27	203752,86	53545	45641	475	13746	72675
			НР - 91%; СП - 8%			33164,30	34272,56	7429	7677		5383	
			Фланцы к кранам на выхода из земли									
25	96	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	118	799,00	--	94282	--	94282	--	101825
			СП - 8%			--	--	--	--		7543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				335589	66779	213170	66589	434354
								55640	12953	--	32174	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				58839				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58839				
			Сметная прибыль	Тенге				4707				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				63547				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				123152				
			Материалы	Тенге				734				
			Всего заработная плата	Тенге					68593			
			Накладные расходы	Тенге				66589				
			Сметная прибыль	Тенге				15179				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				204921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					68593			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				153597				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				153597				
			Сметная прибыль	Тенге				12288				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				165885				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				434352				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					68593			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1471030
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				154143				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87273			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18601			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						950984		
			- Накладные расходы	Тенге							169663	
			- Сметная прибыль	Тенге							108966	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		19123				
			Итого с временными									1490153
			Зимние удорожания			3,3 %		49175				
			Итого с зимними удорожаниями									1539328
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30787				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1570115
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,04990099						1648465

			Итого с понижающим , к = 0,9								**1483614,90**
			НДС			**12 %**	**178033,79**				
			Итого с НДС								**1 661 648,69**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)