Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек, Казалинского района, Кызылординской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 58	06.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	22 910 162,52	-	-	-	-	-	-	2 454 660,27	
За отчетный период:	22 910 162,52	20 455 502,25	-	-	-	-	-	2 454 660,27	22 910 162,52

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Директор _____ **Рысбай Ә.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

Директор _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительства: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек, Казалинского района, Кызылординской области**

Основание: **Договор №58 от "06" август 2021 года.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	8696,6625		141,20	134,47	1228002	1169473	--	229223	1573803
		НР - 72%; СП - 8%				6,73	29,88	58529	259837		116578	
2	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	490,940625		37,35	37,35	18335	18335	--	5180	25397
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,66	--	7195		1881	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	163,646875		3184,32	--	521104	--	--	375195	968003
		НР - 72%; СП - 8%				3184,32	--	521104	--		71704	
		Устройство грунтовой подушки										
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5552		488,11	486,52	2709984	2701143	466	580396	3553611
		НР - 72%; СП - 8%				1,51	143,68	8375	797730		263230	
		Обратная засыпка										
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	2520		34,93	34,93	88029	88029	--	23135	120057
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	32132		8893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	м3 грунта	2520	17,25	17,25	43468	43468	--	11424	59284
		НР - 72%, СП - 8%			--	6,30	--	15867		4391	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	280	860,22	--	240862	--	--	173420	447425
		НР - 72%, СП - 8%			860,22	--	240862	--		33143	
8	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2520	62,11	62,11	156524	156524	--	44261	216848
		НР - 72%, СП - 8%			--	24,39	--	61474		16063	
9	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2520	40,16	40,16	101213	101213	--	28827	140444
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,89	--	40038		10403	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2520	80,98	69,41	204070	174903	5293	46485	270599
		НР - 72%, СП - 8%			9,47	16,15	23857	40705		20044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1 252	21,00				5292		
		Съезд-выезд									
11	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	286	258,79	245,26	74014	70145	--	15129	96274
		НР - 72%, СП - 8%			13,53	59,94	3870	17143		7131	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	286	34,93	34,93	9991	9991	--	2626	13625
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,75	--	3647		1009	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	286	159,33	75,52	45568	21599	--	24414	75583
		НР - 72%, СП - 8%			83,81	34,76	23969	9940		5599	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	286	80,98	69,41	23158	19850	600	5276	30711
		НР - 72%, СП - 8%			9,47	16,15	2708	4620		2275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1 28,6	21,00				601		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5464275	4574645	6338	1565002	7591620
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				883291	1290323	--	562342	
	Материалы		Тенге				5464275				
	Всего заработная плата		Тенге				6337				
		Накладные расходы	Тенге					2173614			
		Сметная прибыль	Тенге				1565002				
							562342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				7591619				1659
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					2173614			
		Сметная заработная плата	Тенге				7591619				1659
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2173614			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты АС-76									
		Ленточные фундаменты									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	16,42	21093,44	1092,54	346354	17939	307866	22286	398131
		НР - 91%, СП - 8%			1251,45	240,04	20549	3941		29491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2102-0101-2201	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 16,7484	16683,00				279414		
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	136,3	25674,99	1979,06	3499501	269746	2654187	574963	4400420
		НР - 91%, СП - 8%			4222,80	412,76	575568	56259		325957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2102-0101-2601	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 138,3445	17595,00				2434171		
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,054771	251794,00	--	265585	--	265585	--	286832
		СП - 8%			--	--	--	--		21247	
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0094	15000,84	1394,04	141	13	--	121	283
		НР - 91%, СП - 8%			13606,80	593,84	128	6		21	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00775	229820,00	--	1781	--	1781	--	1923
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00165	236183,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Арматурный выпуск Ав-I									
21	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0282	42823,19	2118,14	1208	60	12	1052	2441
		НР - 91%, СП - 8%			40282,70	703,11	1136	20		181	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02292	229820,00	--	5267	--	5267	--	5688
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00528	236183,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Фундамент под перегородки									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/. Устройство	м3 подстилающего слоя	23,76		24053,92	7,20	571521	171	482910	83134	707027
		НР - 94%, СП - 8%				3722,22	--	88440	--		52372	
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3978		15032,20	1394,04	5980	555	12	5141	12010
		НР - 91%, СП - 8%				13606,80	593,84	5413	236		890	
26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3978		19980,58	989,54	7948	394	114	6887	16022
		НР - 91%, СП - 8%				18703,04	321,47	7440	128		1187	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32736		229820,00	--	75234	--	75234	--	81253
		СП - 8%				--	--	--	--		6019	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07044		236183,00	--	16637	--	16637	--	17968
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	
29	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	84,2392		864,07	10,89	72788	917	36216	33574	114872
		НР - 93%, СП - 8%				423,26	5,30	35655	446		8509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
29.1	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	1,743751	20767,00				36212		
		Фундамент ФМ-1 /2шт/										
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28		21093,44	1092,54	5906	306	5250	380	6789
		НР - 91%, СП - 8%				1251,45	240,04	350	67		503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
30.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2856	16683,00				4765		
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,02		30194,37	1911,36	30798	1950	21683	6921	40736
		НР - 91%, СП - 8%				7024,72	431,38	7165	440		3018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
31.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,0353	18840,00				19505		
32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016		251794,00	--	4029	--	4029	--	4351
		СП - 8%				--	--	--	--		322	
33	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0616		265534,30	5069,04	16357	312	13729	2208	20050
		НР - 91%, СП - 8%				37605,30	1776,64	2316	109		1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
33.1	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,35	0,02156	635536,00				13702		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05136	220545,00	--	11327	--	11327	--	12233
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01024	236183,00	--	2419	--	2419	--	2612
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		Фундамент ФМ-2 /2шт/									
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	21093,44	1092,54	10547	546	9375	679	12124
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	626	120		898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,51	16683,00				8508		
37	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,96	30194,37	1911,36	59181	3746	41667	13299	78278
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	13768	845		5798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,9894	18840,00				37480		
38	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0336	251794,00	--	8460	--	8460	--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
39	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0616	265534,30	5069,04	16357	312	13729	2208	20050
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	2316	109		1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,35 0,02156	635536,00				13702		
40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05136	220545,00	--	11327	--	11327	--	12233
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01024	236183,00	--	2419	--	2419	--	2612
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		Фундамент ФМ-3 /8шт/									
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,56	21093,44	1092,54	53999	2797	47998	3475	62071
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	3204	615		4598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,6112	16683,00				43563		
43	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,76	30194,37	1911,36	294697	18655	207481	66222	389793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			7024,72	431,38	68561	4210		28874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 9,9064	18840,00				186637		
44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,17664	251794,00	--	44477	--	44477	--	48035
		СП - 8%			--	--	--	--		3558	
45	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,2464	265534,30	5069,04	65428	1249	54913	8830	80199
		НР - 91%, СП - 8%			37605,30	1776,64	9266	438		5941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	2106-0802-0106	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,35 0,08624	635536,00				54809		
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20544	220545,00	--	45309	--	45309	--	48934
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04096	236183,00	--	9674	--	9674	--	10448
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
		Фундамент ФМ-4 /12шт/									
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,36	21093,44	1092,54	70874	3671	62998	4560	81469
		НР - 91%, СП - 8%			1251,45	240,04	4205	807		6035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	2102-0101-2201	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 3,4272	16683,00				57176		
49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	12,72	30194,37	1911,36	384072	24313	270405	86306	508008
		НР - 91%, СП - 8%			7024,72	431,38	89354	5487		37630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 12,9108	18840,00				243239		
50	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,24336	251794,00	--	61277	--	61277	--	66179
		СП - 8%			--	--	--	--		4902	
51	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,3696	265534,30	5069,04	98141	1874	82368	13246	120298
		НР - 91%, СП - 8%			37605,30	1776,64	13899	657		8911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	2106-0802-0106	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,35 0,12936	635536,00				82213		
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,30816	220545,00	--	67963	--	67963	--	73400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5437	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06144	236183,00	--	14511	--	14511	--	15672
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6261132	349526	4962244	935491	7772349
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				949359	74941	--	575729	
	Материалы		Тенге				6261132				
	Всего заработная плата		Тенге				4312914				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1024300			
		Накладные расходы	Тенге				649333				
		Сметная прибыль	Тенге				935491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				575729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7772352				
		Сметная заработная плата	Тенге								892
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1024300			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7772352				
		Сметная заработная плата	Тенге								892
								1024300			
		РАЗДЕЛ 3.Рамы, колонны АС 28,29									
		Рама Рм-1 /2шт/									
54	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,4	35816,45	4620,29	157592	20329	111666	27305	199688
		НР - 91%; СП - 8%			5817,60	1001,73	25597	4408		14792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 4,466	23809,00				106331		
55	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,84	53278,02	6167,80	364422	42188	210934	109240	511555
		НР - 91%; СП - 8%			16272,00	1278,30	111300	8744		37893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 6,9426	23809,00				165296		
56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2816	220545,00	--	282650	--	282650	--	305262
		СП - 8%			--	--	--	--		22612	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33824	236183,00	--	79887	--	79887	--	86278
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
58	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0252	282504,00	--	7119	--	7119	--	7689
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
		Рама Рм-2 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,88	35816,45	4620,29	31518	4066	22333	5461	39937
		НР - 91%; СП - 8%			5817,60	1001,73	5119	882		2958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,8932	23809,00				21266		
60	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,56	53278,02	6167,80	136392	15790	78946	40885	191459
		НР - 91%; СП - 8%			16272,00	1278,30	41656	3272		14182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,5984	23809,00				61865		
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35237	220545,00	--	77713	--	77713	--	83930
		СП - 8%			--	--	--	--		6217	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10522	236183,00	--	24851	--	24851	--	26839
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
63	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0072	282504,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		Колонны К-1 /12шт/									
64	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	13,92	32176,66	4620,29	447899	64314	302604	86382	577023
		НР - 91%; СП - 8%			5817,60	1001,73	80981	13944		42742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
64.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 14,1288	20223,00				285727		
65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,37328	220545,00	--	302870	--	302870	--	327100
		СП - 8%			--	--	--	--		24230	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3888	236183,00	--	91828	--	91828	--	99174
		СП - 8%			--	--	--	--		7346	
67	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0216	282504,00	--	6102	--	6102	--	6590
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
68	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,36984	680412,12	1317,12	251644	487	242155	8381	280827
		НР - 91%; СП - 8%			24340,00	561,69	9002	208		20802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,36984	654755,00				242155		
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01728	271125,00	--	4685	--	4685	--	5060
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2269207	147174	1848377	277654	2750610
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				273657	31457	--	203749	
		Материалы	Тенге				2269207				
		Всего заработная плата	Тенге				968636				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					305114			
		Накладные расходы	Тенге				879740				
		Сметная прибыль	Тенге				277653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				203749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2750609				
		Сметная заработная плата	Тенге					305114			263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2750609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					305114			263
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие АС-32									
93	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	372,0756	6507,00	--	2421096	--	2421096	--	2614784
		СП - 8%			--	--	--	--		193688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2421096	--	2421096	--	2614784
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	193688	
		Материалы	Тенге				2421096				
		Всего заработная плата	Тенге				2421096				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					--			
		Местные материалы	Тенге				2421096				
		Накладные расходы	Тенге				2421096				
		Сметная прибыль	Тенге				--				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				193688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2614784				
		Сметная заработная плата	Тенге								--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					--			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2614784				
		Сметная заработная плата	Тенге								--
								--			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20729363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22711208				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7737768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2156415			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						75405735		
		- Накладные расходы	Тенге							21351617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							10176504	

Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	**21 330 514,53**
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%	**21 618 476,47**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**432 369,53**
ИТОГО	**22 050 846,00**
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036	**23 154 182,13**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,8834474105	**20 455 502,25**
НДС 12%	**2 454 660,27**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**22 910 162,52**

Заказчик:
Специалист КГУ "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Қаражанов Б. Е.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

Директор _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**