Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» 11 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыСтройПроект», 010000, г.Нур-Султан, район Байконыр, улица С 745, здание 12

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Оспанова Каната Булатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», дворовая территория по адресу: ул. Ч. Айтматова дом 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7 и ул. И. Омарова, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ЖК «Жагалау»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Аппарат акима района «Есиль» города Нур-Султан», Джакенов Берик Оралович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- **ТОО «Деловой Альянс»,** государственная лицензия ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице исполнительного директора Оспанова М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «KZ EXPO-2017»,** государственная лицензия ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Оспановой М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «Нуржол ДБ»,** государственная лицензия ГСЛ № 04459 от 11.12.2017 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Тлеубергеновой К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.),** государственная лицензия ГСЛ № 14001196 от 29.01.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»**, государственная лицензия №007125 от 26.02.2019 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Ташмулиной Н.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Астана Проект Сервис», лицензия №13001169 от 25.01.2013 г., шифр проекта 118-11/20-ГП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0180/21 от 15.10.2021 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Асфальтобетонное покрытие проездов (новое)	$м^2$	2462	2462	2462	2462
Асфальтобетонное покрытие тротуаров (новое)	$м^2$	597	597	567	567
Асфальтобетонное покрытие проездов (восстановление)	$м^2$	276,5	276,5	276,5	276,5
Асфальтобетонное покрытие тротуаров (восстановление)	$м^2$	81,2	81,2	81,2	81,2
Асфальтобетонное покрытие под резину	$м^2$	6828	6828	6828	6828
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	5190	5190	5190	5190
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)	$м^2$	792	792	792	792
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием (новое)	$м^2$	1542	1542	1542	1542
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	85	85	85	85
Площадка для выгула собак с песчаным покрытием	$м^2$	387	387	387	387
Спортивная площадка с резиновым покрытием (новое)	$м^2$	196	196	196	196
Спортивная площадка с резиновым покрытием (восстановление)	$м^2$	2022	2022	2022	2022
Хоккейный корт с покрытием из искусственной травы	$м^2$	425	425	425	425
Площадка с покрытием из искусственной травы	$м^2$	687	687	687	687
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	139	139	139	139
Зона отдыха из брусчатки	$м^2$	260	260	260	260
Спортивная площадка с резиновым покрытием	$м^2$	792	792	254	254

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе	-	-

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя демонтаж бордюрных камней, демонтаж малых форм.

Строительно-монтажные работы включают в себя установку тротуаров; местами новое асфальтирование; замену поребриков и бортовых камней; выравнивание детских, гимнастических и спортивных площадок, площадок для выгула собак; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора. Покрытие пешеходной зоны из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной и детской площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля). Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91. Бортовые камни БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 устанавливаются вдоль проезжей части. Бортовые камни БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91 устанавливаются с целью обрамления газонной части, детских площадок, спортивных и гимнастических площадок. На спортивных площадках с искусственным покрытием выполнена соответствующая разметка поля. Высота ворса искусственной травы – 50 мм. По окончании укладки травы произведено вчесывание в ворс окатанного кварцевого песка и резинового гранулята. Для устройства асфальтобетонного покрытия проездов применялись крупнозернистый асфальтобетон и мелкозернистый асфальтобетон по СТ РК 1225-2013. Для брусчатого покрытия тротуаров применяется брусчатка прямоугольной формы толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91. Для площадок с песчаным покрытием, предназначенных для детей возрастом до 3 лет заполнение песчаных площадок, осуществляется песком средней крупности.

Ограждения площадок предусматриваются на детских, спортивных площадках и хоккейных кортах. Детские площадки огораживаются ограждением типа 1 высотой 660 мм от уровня земли. Типовая длина одного планшета составляет 3000 мм. Спортивные площадки ограждаются ограждением типа 3 высотой 6 000 мм от уровня земли. Ширина одного типового планшета составляет 1 820 мм, высота 2 820 мм. Секция хоккейного корта представляет с собой металлическую сварную раму из профильной трубы, облицовка борта выполняется из стеклопластиковых панелей. Корт монтируется секционно. Все малые архитектурные формы

становлены с обеспечением зон безопасности. Стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках. Установлены энергосберегающие светильники LED SL-72, мощностью 90Вт. Все осветительные приборы подлежат защитному заземлению путем присоединения к нулевому защитному (PEN) проводнику.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2021 года;
месяц, год

окончание работ – ноябрь 2021 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – 6;

фактически, месяц – 6

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 32,64% и фактически применено 47,03% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата — место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата — место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения что подтверждается органами социальной защиты населения;

именование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

дпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт лагоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», дворовая ерритория по адресу: ул. Ч. Айтматова дом 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7 и ул. И.)марова, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ЖК «Жагалау»**

наименование объекта (комплекса)

отовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-онтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, озникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с аконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АлматыСтройПроект»:

Директор Оспанов Канат Булатович

амилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

одпись, дата

место печати (при наличии)

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
на (5) листах