Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 58	06.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	46 521 962,52	-	-	-	-	-	-	4 984 495,98	
За отчетный период:	23 611 800,00	21 081 964,29	-	-	-	-	-	2 529 835,71	23 611 800,00

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Руководитель **Кузембаев Н.К.**

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Директор **Рысбай Ә.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

Директор **Шалгимбаев М.Ш.**

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области**

Основание: **Договор №58 от "06" августа 2021 года.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		78,278138	22156,34	2404,00	1734357	188181	1172313	386246	2290252
		НР - 93%; СП - 8%				4776,08	529,60	373863	41456		169648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	18,786753	16555,00				311015		
1.2	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,38	29,745692	28906,00				859829		
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		258,72	-289,96	--	-75017	--	--	-69766	-156366
		НР - 93%; СП - 8%				-289,96	--	-75017	--		-11583	
3	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки		229,538216	21729,60	2103,50	4987773	482834	3437623	1091526	6565643
		НР - 93%; СП - 8%				4649,84	463,40	1067316	106368		486344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	55,089172	16555,00				912001		
3.2	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,38	87,224522	28906,00				2521312		
4	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		746,88	-289,96	--	-216562	--	--	-201403	-451403
		НР - 93%; СП - 8%				-289,96	--	-216562	--		-33437	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Сетка Сг-1/. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,405	339508,32	2226,12	137501	902	109805	25187	175703
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	26794	290		13015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,405	271125,00				109806		
6	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	617,292		709,49	1,91	437961	1176	134053	282073	777636
		НР - 93%; СП - 8%				490,42	0,93	302732	572		57603	
7	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1874,9484		3436,07	247,01	6442446	463133	3465607	2432632	9585085
		НР - 93%; СП - 8%				1340,68	54,42	2513706	102028		710006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	43,123813	16555,00				713915		
7.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	94,497399	28906,00				2731542		
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	т стальных элементов	0,09477		762499,10	6373,66	72262	604	65887	6962	85562
		НР - 118%; СП - 8%				60890,20	1363,72	5771	129		6338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,09477	686917,00				65099		
		Монолитные перемычки Пр-1-7 /АС-15/										
9	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	8,03		44626,70	4303,92	358352	34561	204923	114701	510897
		НР - 91%; СП - 8%				14803,00	893,75	118868	7177		37844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,15045	18575,00				151395		
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67158		229820,00	--	154343	--	154343	--	166690
		СП - 8%				--	--	--	--		12347	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19194		236183,00	--	45333	--	45333	--	48960
		СП - 8%				--	--	--	--		3627	
		Пояс обвязки ОП-1 98м, АС-21										
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке БМ В15. Устройство	м3	8,82		35326,01	4661,19	311575	41112	183509	86851	430300
		НР - 91%; СП - 8%				9858,75	962,15	86954	8486		31874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,9523	18575,00				166289		
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24304		229820,00	--	55855	--	55855	--	60324
		СП - 8%				--	--	--	--		4468	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323		236183,00	--	31247	--	31247	--	33747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
		Монолитный сердечник МС-1									
15	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,415	30503,94	4620,29	73667	11158	48459	14987	95746
		НР - 91%; СП - 8%			5817,60	1001,73	14050	2419		7092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 2,451225	18575,00				45532		
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0857808	229820,00	--	19714	--	19714	--	21291
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,027048	236183,00	--	6388	--	6388	--	6899
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
		Узел 1 /АС-12/									
18	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	м деформационных швов	7,65	4102,11	63,49	31381	486	23795	6603	41023
		НР - 92%; СП - 8%			928,17	10,04	7100	77		3039	
19	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	0,125	24098,00	--	3012	--	3012	--	3253
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		Узел 2									
20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	16,65	2836,70	13,93	47231	232	29067	16552	68885
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	17932	60		5103	
21	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	м	18,5	223,00	--	4126	--	4126	--	4456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
22	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	18,5	285,56	118,67	5283	2195	--	3429	9408
		НР - 84%; СП - 8%			166,88	53,75	3087	994		697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14670357	1226572	9195059	4196580	20376122
							4246592	270056	--	1509184	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14670357				
	Материалы		Тенге				8875045				
	Всего заработная плата		Тенге					4516648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				320018				
		Накладные расходы	Тенге				4196580				
		Сметная прибыль	Тенге				1509185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20376122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4131
		Сметная заработная плата	Тенге					4516648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20376122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4131
		Сметная заработная плата	Тенге					4516648			

РАЗДЕЛ 2.Покрытие АС-32

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	58		5133,26	1266,47	297729	73455	30868	248707	590150
		НР - 118%; СП - 8%				3334,58	299,36	193406	17363		43715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0206	1,1948	16214,00				19372		
24	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	244,64		403,76	2,72	98776	666	1587	114280	230100
		НР - 118%; СП - 8%				394,55	1,32	96523	324		17044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0004	0,097856	16214,00				1587		
		Анкерные выпуски СА-1,2										
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02952		68383,32	2226,12	2019	66	--	1836	4163
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	1953	21		308	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02952		229820,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%				--	--	--	--		543	
		Монолитная участок Ум-2										
27	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,64		46650,57	1820,73	29856	1165	17409	10510	43596
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	11282	268		3229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,6496	18575,00				12066		
27.2	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,006	0,00384	497896,00				1912		
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04032		220545,00	--	8892	--	8892	--	9604
		СП - 8%				--	--	--	--		711	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02992		229820,00	--	6876	--	6876	--	7426
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0046		236183,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
		Монолитная участок Ум-3										
31	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,44		33431,93	2624,98	14710	1155	9473	3938	20140
		НР - 91%; СП - 8%				9277,30	558,97	4082	246		1492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,4466	18575,00				8296		
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004		236183,00	--	945	--	945	--	1020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0192	220545,00	--	4234	--	4234	--	4573
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00992	229820,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
		Монолитная участок Ум-4									
35	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,91	33431,93	2624,98	30423	2389	19592	8145	41654
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	8442	509		3085	
35.1	2102-0101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 0,92365	18575,00				17157		
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0084	236183,00	--	1984	--	1984	--	2143
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03808	220545,00	--	8398	--	8398	--	9070
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01736	229820,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		Монолитная участок Ум-5									
39	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,15	33431,93	2624,98	5015	394	3229	1343	6866
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	1392	84		509	
39.1	2102-0101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 0,15225	18575,00				2828		
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00128	236183,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00576	220545,00	--	1270	--	1270	--	1372
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00248	229820,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				526140	79290	129769	388759	988090
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				317080	18814	--	73192	
		Материалы	Тенге				526140				
							82158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					335893			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47613				
		Накладные расходы	Тенге				388759				
		Сметная прибыль	Тенге				73192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				988091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					335893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				988091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					335893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21364212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4563672				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1305862			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					288870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9324828		
		- Накладные расходы	Тенге							4585339	
		- Сметная прибыль	Тенге							1582376	

Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	**21 983 774,34**
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%	**22 280 555,30**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**445 611,11**
ИТОГО	**22 726 166,40**
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036	**23 863 292,87**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,8834474105	**21 081 964,29**
НДС 12%	**2 529 835,71**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**23 611 800,00**

Заказчик:
Специалист КГУ "Отдел строительство, архитектуры и
_____ **Каражанов Б. Е.**

Технадзор: ТОО «Эсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»
Директор_____ **Шалгимбаев М.Ш.**