Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства :Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"

и его адрес: с.Донецкое,ст.Анар Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		8	05.05.2020		036-028-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	21.08.2020				
		2	17.11.2020				
		3	27.11.2020				
		4	16.03.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке 2020	288 000 000,00									
всего по стройке 2021	**150 261 812,13**								16 099 479,87	
За отчетный период	**150 261 812,13**	**116 071 439,40**	**116 071 439,40**						**13 928 572,73**	**130 000 012,13**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Таласбаев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Эксперт технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН 080340021473

Авторский надзор:
ТОО "Amanat Story KZ"
БИН _____ **Уразаев Р.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к с. Донецкое, ст. Анар, Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Донецкое, ст.Анар**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №4

за **июнь 2021** (месяц, год) на **№2-1-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Материалы и оборудование ГЗ										
1	108	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1700,605033	65,97	65,97	112190	112190	0	26892	150209	
						0	21,96	0	37351		11127		
2	109	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	60,8589995	1857,24	0	113030	0	0	81381	209964	
						1857,24	0	113030	0		15553		
3	110	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	213,7900037	807,73	0	172685	0	0	124333	320780	
						807,73	0	172685	0		23761		
4	112	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	4,15	597924,81	241268,2	2481388	1001263	3231	1741065	4560249	
						355878	67893,36	1476894	281757		337796		
5	113	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,68	525322,79	191926,18	357219	130510	529	259649	666218	
						332618	53075,4	226180	36091		49349		
6	114	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4191,499964	21520		90201079		90201079		97417166	
											7216086		
7	116	Е11-250210-0105 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,340173	1599014,38	1376874,29	543941	468375	3546	136802	735203	
						211715	230213,55	72020	78312		54459		
8	118	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	32	1377,11	904,32	44067	28938	0	22445	71833	
						472,79	235,69	15129	7542		5321		
9	119	СПРАЙСТОО"SnABluXOr-SL"П.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315х28,6 504000.1,02:1,12	шт	8	45900		367200		367200		396576	
											29376		
10	120	СПРАЙСТОО"SnABluXOr-SL"П.19	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 315х28,6 49000.1,02:1,12	шт	3	44625		133875		133875		144585	
											10710		
11	121	СПРАЙСТОО"SnABluXOr-SL"П.20	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 315х28,6 30300.1,02:1,12	шт	8	27594,64		220757		220757		238418	
											17661		
12	122	СПРАЙСТОО"SnABluXOr-SL"П.21	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180х16,4 9800.1,02:1,12	шт	5	8925		44625		44625		48195	
											3570		
13	123	СПРАЙСТОО"SnABluXOr-SL"П.22	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 180х16,4 9800.1,02:1,12		4	8925		35700		35700		38556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							2856		
14	124	СПРАЙСТОО"SnABluXOr-SL"П.23	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x16,4 9800.1,02:1,12		3	8925		26775		26775		28917	
				шт							2142		
15	125	СПРАЙСТОО"SnABluXOr-SL"П.39	Переход ПЭ 100 SDR 11, DN 315x180 50000.1,02:1,12		1	45535,71		45536		45536		49179	
				шт							3643		
16	126	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		4,7109999	27003,78	18719,28	127215	88187	0	41921	182667	
				км		8284,5	4074,58	39028	19195		13531		
17	127	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		47,1099992	1755		82678		82678		89292	
				100 м							6614		
18	128	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода		4,83	27003,78	18719,28	130428	90414	0	42980	187281	
				км		8284,5	4074,58	40014	19680		13873		
19	129	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2		4,83	14541		70233		70233		75852	
				км							5619		
20	130	Ц13-390201-0517 К=0,6	Трубопровод.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		193,9999994	1853,46	60,6	359571	11756	13747	203781	608421	
				стык		1722	0	334068	0		45068		
21	131	Ц13-390201-0511 К=0,6	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		167	940,55	30,3	157073	5060	8225	87710	264365	
				стык		861	0	143787	0		19583		
22	147	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка футляра		0,004	777562,92	297243,92	3110	1189	0	2237	5775	
				км трубопровода		480319	84578,24	1921	338		428		
23	148	С123-010501-1523	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355x32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		4,04	26107		105472		105472		113910	
				м							8438		
24	149	Е11-221401-0305	Трубы. Протаскивание в футляр		4	1637,43	11,58	6550	46	1994	4479	11911	
				м трубы, уложенной в футляре		1127,4	3,73	4510	15		882		
25	150	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка футляра		0,048	777562,92	297243,92	37323	14268	0	26844	69300	
				км трубопровода		480319	84578,24	23055	4060		5133		
26	151	С123-010501-1523	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355x32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		48,48	26107		1265667		1265667		1366921	
				м							101253		
27	152	Е11-221401-0305	Трубы. Протаскивание в футляр		48	1637,43	11,58	78597	556	23926	53751	142936	
				м трубы, уложенной в футляре		1127,4	3,73	54115	179		10588		
28	153	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка футляра		0,008	1086917,69	418192,69	8695	3346	0	6222	16111	
				км трубопровода		668725	116877,51	5350	935		1193		
29	154	С123-010501-1526	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		8,08	51814		418657		418657		452150	
				м							33493		
30	155	Е11-221401-0305	Трубы. Протаскивание в футляр		8	1637,43	11,58	13099	93	3988	8959	23823	
				м трубы, уложенной в футляре		1127,4	3,73	9019	30		1765		
31	156	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		67	6197,3	5454,39	415219	365444	505	112318	569740	
				м		735,37	957,96	49270	64183		42203		
32	157	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ		0,31305	37002		11583		11583		12510	
				т							927		
33	158	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин		0,010435	484113		5052		5052		5456	
				т							404		
34	159	Е11-221401-0219 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		64	14576,28	10475,25	932882	670416	4606	606735	1662786	
				м продавливания		4029,06	5546,93	257860	355004		123169		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	160	С123-010501-1523	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,64	26107		1687556		1687556	135005	1822561	
36	161	Е11-221401-0305	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	64	1637,43 1127,4	11,58 3,73	104796 72154	741 239	31901	71668 14117	190581	
37	164	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка рабочего котлована	м3 грунта	154,8	151,06 7,73	143,32 34,28	23384 1197	22186 5306	0	4682 2245	30311	
38	165	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,8	34,3 0	34,3 11,98	5309 0	5309 1854	0	1335 532	7175	
39	166	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 355 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	52	8434,05 966,59	7454,82 1308,03	438571 50263	387651 68018	657	117098 44453	600122	
40	167	С123-010501-1523	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,52	26107		1371140		1371140	109691	1480831	
41	168	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,3087	37002		11423		11423	914	12336	
42	169	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,01029	484113		4982		4982	399	5380	
			Итого по разделу: 5. Материалы и оборудование ГЗ									115086552	
			ИТОГО:					102776334 3161549	3407937 980089	96206845	3785287 8524930	115086552	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1496125					
			Итого с временными									116582677	
			Зимние удорожания			3,3 %		3847228					
			Итого с зимними удорожаниями									120429905	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2408598					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									122838503	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									128968266	
			Итого с понижающим , к = 0,9									116071439,40	
			НДС			12 %		13928572,73					
			Итого с НДС									130000012,13	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Галасбиев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Amanat Story KZ"

Эксперт **Уразаев Р.Ш.(ИИН 701009301452)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)