Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Ахат + ГС»

Наименование строительство и его адрес: Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 58					
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	93 331 407,70	-	-	-	-	-	-	9 999 793,68	
За отчетный период:	46 809 445,18	41 794 147,48	-	-	-	-	-	5 015 297,70	46 809 445,18

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Директор _____ **Рысбай Ә.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

Директор _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Форма 4

Подрядчик: ТОО «Ахат + ГС»

Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области

Основание: Договор №58 от " " 2021 года.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Общестроительные работы.										
		РАЗДЕЛ 6.Парапет (АС-38)										
130	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	2,58		21703,46	2404,00	55995	6202	37471	12730	74223
		НР - 93%; СП - 8%				4776,08	529,60	12322	1366		5498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,6192	14668,00				9082		
130.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,9804	28906,00				28339		
131	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	43,2		-289,96	--	-12526	--	--	-11649	-26109
		НР - 93%; СП - 8%				-289,96	--	-12526	--		-1934	
132	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02381		68383,32	2226,12	1628	53	--	1481	3357
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	1575	17		249	
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02381		271125,00	--	6455	--	6455	--	6971
		СП - 8%				--	--	--	--		516	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-38/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,84	35326,01	4661,19	135652	17899	79895	37813	187342
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	37858	3695		13877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 3,8976	18575,00				72398		
135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	236183,00	--	20406	--	20406	--	22038
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236928	229820,00	--	54451	--	54451	--	58807
		СП - 8%			--	--	--	--		4356	
		Монолитные перемычки Пр-9 /АС-38/									
137	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,54	44626,70	4303,92	68725	6628	39300	21997	97980
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	22797	1376		7258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,5631	18575,00				29035		
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14608	229820,00	--	33572	--	33572	--	36258
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05148	236183,00	--	12159	--	12159	--	13132
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
		Жалюзийная решетка Р-1 /42шт/									
140	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,25116	58714,02	2492,92	14747	626	1153	9031	25680
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	12968	120		1902	
141	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,21756	762977,00	--	165993	--	165993	--	179272
		СП - 8%			--	--	--	--		13279	
142	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,6	1357,00	--	17098	--	17098	--	18466
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
143	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,3	890,60	1,03	5611	7	830	3822	10187

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				757,76	0,51	4774	3		755	
143.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,5498	458,00				710		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					579966	31415	468783	75225	707604
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					79768	6577	--	52415	
		Материалы	Тенге					399226				
		Всего заработная плата	Тенге					157496				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						73257			
		Накладные расходы	Тенге					144141				
		Сметная прибыль	Тенге					66194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					37234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					502653				
		Сметная заработная плата	Тенге									64
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						73257			
		Материалы	Тенге					180740				
		Всего заработная плата	Тенге					1152				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						13088			
		Накладные расходы	Тенге					165993				
		Сметная прибыль	Тенге					9031				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					15182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					204952				
		Сметная заработная плата	Тенге									12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						13088			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					707604				
		Сметная заработная плата	Тенге						86345			76
		РАЗДЕЛ 7.Фронтон										
144	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	20,65392		22156,34	2404,00	457615	49652	309318	101912	604290
		НР - 93%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4776,08	529,60	98645	10938		44762	
144.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	4,956941	16555,00				82062		
144.2	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,38	7,84849	28906,00				226868		
145	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	132,324		-289,96	--	-38368	--	--	-35682	-79975
		НР - 93%; СП - 8%				-289,96	--	-38368	--		-5924	
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0421056		68383,32	2226,12	2879	94	--	2619	5937
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	2786	30		440	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0421056		271125,00	--	11416	--	11416	--	12329
		СП - 8%				--	--	--	--		913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,504	34087,71	4661,19	187619	25655	107701	54198	261162
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	54263	5296		19345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							96955		
148.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 5,58656	17355,00						
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3395968	229820,00	--	78046	--	78046	--	84290
		СП - 8%			--	--	--	--		6244	
150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12384	236183,00	--	29249	--	29249	--	31589
		СП - 8%			--	--	--	--		2340	
		Монолитные перемычки Прм-9 /АС-41/									
151	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,26	44626,70	4303,92	56230	5423	32155	17998	80166
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	18652	1126		5938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							23756		
151.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,2789	18575,00						
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11952	229820,00	--	27468	--	27468	--	29665
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04212	236183,00	--	9948	--	9948	--	10744
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				822102	80824	605301	141045	1040197
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				135977	17390	--	77051	
		Материалы	Тенге				822102				
		Всего заработная плата	Тенге				449174				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					153367			
		Накладные расходы	Тенге				156127				
		Сметная прибыль	Тенге				141044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1040198				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					153367			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1040198				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
								153367			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
		Кровля в осях 1-6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кт/м3 до 39 кт/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012									
		СП - 8%	м3	45,835	31256,00	--	1432619	--	1432619	--	1547229
					--	--	--	--		114610	
237	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93									
		СП - 8%	м2	55	226,00	--	12430	--	12430	--	13424
					--	--	--	--		994	
243	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011									
		СП - 8%	м2	663,6	3090,00	--	2050524	--	2050524	--	2214566
					--	--	--	--		164042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3495573	--	3495573	--	3775219
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	279646	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3495573				
		Сметная прибыль	Тенге				3495573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				279646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3775219				
							3775219				
		Подвесной потолок /АС-50/									
331	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	м2	599,15	2590,00	--	1551799	--	1551799	--	1675942
					--	--	--	--		124144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1551799	--	1551799	--	1675942
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	124144	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1551799				
		Сметная прибыль	Тенге				1551799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				124144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1675942				
							1675942				
		Плитка керамическая узел 400									
372	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	14,57	237,44	31,67	3460	461	1937	1158	4986
					72,87	11,65	1062	170		369	
373	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками									
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,1656	23262,40	7,20	27115	8	22768	4078	33689
					3722,22	--	4339	--		2495	
374	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	14,57	745,28	28,93	10859	422	5442	4888	17007
					342,83	14,07	4995	205		1260	
375	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	14,57	1560,30	84,93	22734	1237	11720	9356	34657
					671,01	12,13	9777	177		2567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375.1	2113-0104-0804	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346 0,050412	119475,00				6023		
376	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,57	951,37	42,05	13861	613	7349	5640	21061
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	5899	101		1560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151 0,022001	119475,00				2629		
377	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,57	745,28	28,93	10859	422	5442	4888	17007
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	4995	205		1260	
		Керамогранит									
380	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	189,29	237,44	31,67	44945	5995	25157	15039	64783
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	13793	2205		4799	
381	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,1432	23262,40	7,20	352267	109	295792	52984	437671
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	56366	--		32420	
382	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5/15/ мм	м2 стяжки	189,29	940,91	15,36	178105	2907	106814	65025	262583
		НР - 94%; СП - 8%			361,27	4,18	68384	791		19450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6 1060,024	59,00				62541		
382.2	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2 605,728	73,00				44218		
383	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	189,29	2048,34	39,91	387730	7555	318363	60321	483895
		НР - 94%; СП - 8%			326,55	12,46	61813	2359		35844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	28,5 5394,765	59,00				318291		
		Плитка керамическая узел 375									
386	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	28,91	237,44	31,67	6864	916	3841	2297	9894
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	2107	337		733	
387	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,3128	23262,40	7,20	53801	17	45175	8092	66845
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	8609	--		4951	
388	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5/15/ мм	м2 стяжки	28,91	940,91	15,36	27202	444	16314	9931	40104

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				361,27	4,18	10444	121		2971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	161,896	59,00				9552		
388.2	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	92,512	73,00				6753		
389	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	28,91		2048,34	39,91	59218	1154	48623	9213	73905
		НР - 94%; СП - 8%				326,55	12,46	9441	360		5474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	28,5	823,935	59,00				48612		
		Линолеум узел 531										
392	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	140,59		237,44	31,67	33382	4452	18684	11170	48116
		НР - 94%; СП - 8%				72,87	11,65	10245	1638		3564	
393	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,2472		23262,40	7,20	261637	81	219691	39353	325069
		НР - 94%; СП - 8%				3722,22	--	41865	--		24079	
394	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	140,59		745,28	28,93	104780	4068	52514	47166	164101
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	48198	1978		12156	
		Бетонное покрытие узел 740										
397	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	11,69		237,44	31,67	2776	370	1554	929	4001
		НР - 94%; СП - 8%				72,87	11,65	852	136		296	
398	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9352		23262,40	7,20	21755	7	18267	3272	27029
		НР - 94%; СП - 8%				3722,22	--	3481	--		2002	
399	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство	м2 покрытия	11,69		1012,62	95,84	11837	1120	6653	4214	17335
		НР - 94%; СП - 8%				347,64	35,81	4064	419		1284	
400	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	11,69		-217,99	-8,49	-2548	-99	-2215	-266	-3040
		НР - 94%; СП - 8%				-20,03	-4,21	-234	-49		-225	
401	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	11,69		916,06	73,51	10709	859	34	9532	21860
		НР - 94%; СП - 8%				839,73	27,67	9816	323		1619	
402	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	13,5		170,43	1,09	2301	15	427	1754	4380
		НР - 94%; СП - 8%				137,70	0,53	1859	7		324	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
403	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,169		808,09	3,21	945	4	275	534	1597
		НР - 80%; СП - 8%				569,56	1,57	666	2		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	0,59619	88,00				52		
403.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	0,214745	458,00				98		
		Полы из реек узел 114										
404	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	520,02		237,44	31,67	123474	16471	69111	41314	177972
		НР - 94%; СП - 8%				72,87	11,65	37892	6059		13183	
405	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	41,6016		23262,40	7,20	967753	300	812603	145559	1202377
		НР - 94%; СП - 8%				3722,22	--	154850	--		89065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					2737820	49908	2112336	557441	3558883
								575577	17544	--	263619	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2737827				
	Материалы		Тенге					2112336				
	Всего заработная плата		Тенге						593129			
		Накладные расходы	Тенге					557447				
		Сметная прибыль	Тенге					263622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3558896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									555
		Сметная заработная плата	Тенге						593129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					3558896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									555
		Сметная заработная плата	Тенге						593129			
		РАЗДЕЛ 14.Наружняя отделка										
		Утепление фасада										
428	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	78,64		31256,00	--	2457972	--	2457972	--	2654610
		СП - 8%				--	--	--	--		196638	
429	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1130,45		1603,00	--	1812111	--	1812111	--	1957080
		СП - 8%				--	--	--	--		144969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					4270083	--	4270083	--	4611690
								--	--	--	341607	
		Сметная прибыль	Тенге					341607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					4611690				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15369535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					791322				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						162147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41511			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12503875		
		- Накладные расходы	Тенге							773711	
		- Сметная прибыль	Тенге							1138482	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01. Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция

Фундамент под КТПН

1	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	6,2048	2653,60 2653,60	-- --	16465 16465	-- --	-- 	11855 2266	30585
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,5232	860,22 860,22	-- --	450 450	-- --	-- 	324 62	836
3	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /Разравнивание лишнего грунта на территории/. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6816	40,83 --	40,83 14,90	232 --	232 85	-- 	61 23	316
4	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,4	8275,85 3295,08	1717,19 728,20	36414 14498	7556 3204	14360 	16640 4244	57299
5	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	4453,41 1069,05	2246,14 560,48	8907 2138	4492 1121	2276 	3846 1020	13773
6	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /блоки ФБС 24.6.6т/** *СП - 8%*	м3	1,64	21143,00 --	-- --	34675 --	-- --	34675 	-- 2774	37449
7	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2140,82 460,99	1005,33 250,86	4282 922	2011 502	1349 	1680 477	6439
8	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /блоки ФБС 12.6.6т/** *СП - 8%*	м3	0,822	24671,00 --	-- --	20280 --	-- --	20280 	-- 1622	21902
9	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первыйслой**	м2	19,5872	144,55	2,41	2831	47	1589	828	3952

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				61,00	0,26	1195	5		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000055	0,001077	162942,00				176		
9.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,003232	437472,00				1414		
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумнаяв 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,5872		870,31	19,70	17047	386	11246	5084	23901
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	5415	52		1770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	47,00928	223,00				10483		
		Заземление КТПН										
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,6		2653,60	--	25475	--	--	18342	47322
		НР - 72%; СП - 8%				2653,60	--	25475	--		3505	
12	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24		627,59	22,99	15062	552	10202	3224	19748
		НР - 72%; СП - 8%				179,48	7,07	4308	170		1463	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6		860,22	--	8258	--	--	5946	15340
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	8258	--		1136	
14	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8		4762,04	182,52	38096	1460	27406	6998	48701
		НР - 72%; СП - 8%				1153,80	61,09	9230	489		3608	
		Монтаж оборудования										
15	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1		82286,43	41599,36	82286	41599	4939	36556	128349
		НР - 72%; СП - 8%				35748,00	15024,34	35748	15024		9507	
16	51-080102-0408 5108-0102-0408 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1		1193001,00	--	1193001	--		--	1193001
						--	--	--	--	1193001	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149,00	--	685149	--			685149
					--	--	--	--	685149	--	
18	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1302,46	80,59	1302	81	26	884	2361
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196	32		175	
19	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /ЦЭ6850М/	шт.	1	47283,00	--	47283	--	47283	--	51066
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
		Ограждение КТПН									
20	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	16	3053,81	1084,44	48861	17351	423	44268	100580
		НР - 118%; СП - 8%			1942,96	401,76	31087	6428		7450	
21	С121-020101-0614 2102-0101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	19456,00	--	17510	--	17510	--	18911
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	
22	С123-010301-0159 2301-0301-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	40	3872,00	--	154880	--	154880	--	167270
		СП - 8%			--	--	--	--		12390	
23	Е11-090701-0129 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Секции ограждения. Сборка	т конструкций	0,42154	206857,32	17955,70	87199	7569	1493	55477	154090
		НР - 69%; СП - 8%			185360,00	5371,40	78137	2264		11414	
24	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.4.2 К=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39208	268025,00	--	105087	--	105087	--	113494
		СП - 8%			--	--	--	--		8407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.4.2 К=1,04	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,0052416	282504,00	--	1481	--	1481	--	1599
					--	--	--	--		118	
26	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%	т	0,0395	237724,00	--	9390	--	9390	--	10141
					--	--	--	--		751	
27	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
		СП - 8%	м2	44	1061,00	--	46684	--	46684	--	50419
					--	--	--	--		3735	
28	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная									
		СП - 8%	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
					--	--	--	--		47	
29	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной									
		СП - 8%	шт.	1	1960,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	78	81,25	1,70	6338	133	4183	1410	8367
					25,92	0,26	2022	21		620	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				2717474	83469	519312	213423	3015113
	Стоимость оборудования		Тенге				236544	29397	1878150	84218	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1878150				
		Накладные расходы	Тенге				1878150				
		Сметная прибыль	Тенге				213423				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84218				
							3015115				
	РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛ-10кВ										
	Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 /2 шт/										
35	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	комплект	2	14670,08	4147,72	29340	8295	254	19347	52582
					10395,42	1696,35	20791	3393		3895	
36	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)									
			шт.	2	89830,00	--	179660	--		--	179660
					--	--	--	--	179660	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3391,00	--	6782	--	6782	--	7325
					--	--	--	--	--	543	
38	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00176	633849,00	--	1116	--	1116	--	1205
		СП - 8%			--	--	--	--	--	89	
39	С124-040206-0718 2404-0206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	765,00	--	9180	--	9180	--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--	--	734	
40	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12822,00	--	25644	--	25644	--	27696
					--	--	--	--	--	2052	
41	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2889,00	--	5778	--	5778	--	6240
					--	--	--	--	--	462	
42	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11319,00	--	67914	--	67914	--	73347
					--	--	--	--	--	5433	
43	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2588,00	--	5176	--	5176	--	5590
					--	--	--	--	--	414	
44	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1686,00	--	10116	--	10116	--	10925
					--	--	--	--	--	809	
45	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1786,00	--	3572	--	3572	--	3858
					--	--	--	--	--	286	
46	ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.21	Проводник заземляющий ЗП-1	м	9	683,04	--	6147	--	6147	--	6639
		СП - 8%			--	--	--	--	--	492	
47	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	25338,29	15593,46	50677	31187	954	21278	77711
		НР - 72%; СП - 8%			9268,00	5508,42	18536	11017		5756	
48	С123-061703-1102 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13415,00	--	26830	--	26830	--	28976
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора П10-1.1с /2 шт/									
49	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7289,90	3097,10	14580	6194	1336	8100	24494
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	7050	3075		1814	
50	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37326,00	--	74652	--	74652	--	80624
		СП - 8%			--	--	--	--		5972	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	870,31	19,70	4352	98	2872	1298	6102
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1382	13		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 12	223,00				2676		
52	ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.21	Оголовок ОГs-54	шт	2	17085,00	--	34170	--	34170	--	36904
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
53	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	866,00	--	1732	--	1732	--	1871
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
54	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
55	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777,00	--	64662	--	64662	--	69835
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
56	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	12	18972,00	--	227664	--	227664	--	245877
		СП - 8%			--	--	--	--		18213	
57	С124-040109-1301 2404-0109-1301 РСНБ РК 2015	Разрядник длинно-искровой петлевой SDI 97 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17604,00	--	105624	--	105624	--	114074
		СП - 8%			--	--	--	--		8450	
58	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0228	6824,07	--	156	--	--	124	303
		НР - 80%; СП - 8%			6824,07	--	156	--		22	
59	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка	т	0,02066	5237,55	--	108	--	--	87	210
		НР - 80%; СП - 8%			5237,55	--	108	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Опора УА10-1.1с /5 шт/							
60	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	22560,50	11524,82	112802	57624	3338	64369	191345
		НР - 80%; СП - 8%			10368,00	5724,24	51840	28621		14174	
61	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	15	37326,00	--	559890	--	559890	--	604681
		СП - 8%			--	--	--	--		44791	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,5	870,31	19,70	32636	739	21530	9733	45760
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	10367	99		3390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 90	223,00				20070		
63	ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.21	Траверса ТМ-73	шт	5	10646,25	--	53231	--	53231	--	57490
		СП - 8%			--	--	--	--		4259	
64	ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.21	Траверса ТМs-60а	шт	5	3588,21	--	17941	--	17941	--	19376
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
65	ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.21	Накладка ОГ-52	шт	5	1366,07	--	6830	--	6830	--	7377
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
66	ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.21	Хомут Х-51	шт	10	801,43	--	8014	--	8014	--	8655
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
67	ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.21	Крепление подкоса У-52	шт	10	3651,96	--	36520	--	36520	--	39442
		СП - 8%			--	--	--	--		2922	
68	ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.21	Крепление изолятора КИsI	шт	5	2413,39	--	12067	--	12067	--	13032
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
69	ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.21	Проводник заземляющий ЗП21	м	10	819,64	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
70	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	866,00	--	21650	--	21650	--	23382
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
71	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	394,00	--	9850	--	9850	--	10638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
72	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
		СП - 8%	шт.	15	10777,00	--	161655	--	161655	--	174587
73	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017			--	--	--	--		12932	
		СП - 8%	комплект	30	18972,00	--	569160	--	569160	--	614693
74	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017			--	--	--	--		45533	
		СП - 8%	шт.	60	651,00	--	39060	--	39060	--	42185
75	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012			--	--	--	--		3125	
		СП - 8%	шт.	30	14577,00	--	437310	--	437310	--	472295
76	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-2017			--	--	--	--		34985	
		СП - 8%	шт.	30	6913,00	--	207390	--	207390	--	223981
77	С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017			--	--	--	--		16591	
		СП - 8%	шт.	15	5395,00	--	80925	--	80925	--	87399
78	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SPI6 ГОСТ Р 51177-2017			--	--	--	--		6474	
		СП - 8%	шт.	15	743,00	--	11145	--	11145	--	12037
79	С124-040109-1301 2404-0109-1301 РСНБ РК 2015	Разрядник длинно-искровой петлевой SDI 97 ГОСТ Р 55189-2012			--	--	--	--		892	
		СП - 8%	шт.	15	17604,00	--	264060	--	264060	--	285185
80	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную			--	--	--	--		21125	
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,093	6824,07	--	635	--	--	508	1234
81	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка			6824,07	--	635	--		91	
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,115285	5237,55	--	604	--	--	483	1174
					5237,55	--	604	--		87	
				Опора А10-1.1с /2 шт/							
82	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	2	14715,84	7159,20	29432	14318	1336	16711	49834
					6888,96	3555,20	13778	7110		3691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	4	37326,00	--	149304	--	149304	--	161248
84	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	10	870,31	19,70	8703	197	5742	2596	12203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			276,45	2,65	2764	26		904	
108.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 24	223,00				5352		
85	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	м3	0,2	11775,22	7077,60	2355	1416	--	1051	3678
					4697,62	1868,46	940	374		272	
86	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	шт.	4	3341,00	--	13364	--	13364	--	14433
					--	--	--	--		1069	
87	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Детали крепления /крепление подкоса У1/									
		СП - 8%	т	0,01406	654755,00	--	9206	--	9206	--	9942
					--	--	--	--		736	
88	С124-040207-1956	Траверса ТМ 2002, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	43551,00	--	87102	--	87102	--	94070
					--	--	--	--		6968	
89	С124-040207-1956	Траверса ТМ 2003, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	43551,00	--	87102	--	87102	--	94070
					--	--	--	--		6968	
90	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	1786,00	--	3572	--	3572	--	3858
					--	--	--	--		286	
91	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	4	7001,00	--	28004	--	28004	--	30244
					--	--	--	--		2240	
92	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты М20х260									
		СП - 8%	шт.	4	167,00	--	668	--	668	--	721
					--	--	--	--		53	
93	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка М20									
		СП - 8%	кг	0,378	757,00	--	286	--	286	--	309
					--	--	--	--		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С124-040102-0401 2404-0102-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые IF27									
		СП - 8%	шт.	2	4365,00	--	8730	--	8730	--	9428
					--	--	--	--		698	
95	С124-040207-4703 2404-0207-4703 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-70/95.1 ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	комплект	6	477,00	--	2862	--	2862	--	3091
					--	--	--	--		229	
96	С124-040106-0127 2404-0106-0127 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные SML70/20									
		СП - 8%	шт.	12	9155,00	--	109860	--	109860	--	118649
					--	--	--	--		8789	
97	С124-040207-3221 2404-0207-3221 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные DN-35 Rpi									
		СП - 8%	шт.	12	9102,00	--	109224	--	109224	--	117962
					--	--	--	--		8738	
98	С124-040204-1304 2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечные CD35									
		СП - 8%	шт.	2	549,00	--	1098	--	1098	--	1186
					--	--	--	--		88	
99	С124-040207-3974 2404-0207-3974 РСНБ РК 2015	Соединитель UU 7-16									
		СП - 8%	шт.	12	743,00	--	8916	--	8916	--	9629
					--	--	--	--		713	
100	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,0068	6824,07	--	46	--	--	37	90
					6824,07	--	46	--		7	
101	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,027444	5237,55	--	144	--	--	115	280
					5237,55	--	144	--		21	
		Подвес провода									
102	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,65	163623,36	93385,55	106355	60701	2342	50299	169186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66634,40	30094,52	43312	19561		12532	
126.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4 2,21	423,00				935		
126.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035 0,002275	544415,00				1239		
103	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005									
		СП - 8%	км	2,03775	282450,00	--	575562	--	575562	--	621607
					--	--	--	--		46045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	4	9284,62	4646,54	37138	18586	910	18647	60248
		НР - 80%; СП - 8%			4410,48	1416,68	17642	5667		4463	
105	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	12	10623,00	--	127476	--		--	127476
					--	--	--	--	127476	--	
		Заземление опор									
106	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	96	2653,60	--	254746	--	--	183417	473216
		НР - 72%; СП - 8%			2653,60	--	254746	--		35053	
107	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	20	1980,52	1465,68	39610	29314	126	14915	58887
		НР - 80%; СП - 8%			508,50	423,68	10170	8474		4362	
108	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12мм. Монтаж по строительным основаниям.	м шин заземления	100	280,76	20,96	28076	2096	2904	17055	48741
		НР - 72%; СП - 8%			230,76	6,11	23076	611		3610	
109	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	400	247,49	49,12	98998	19648	1014	66906	179176
		НР - 80%; СП - 8%			195,84	13,24	78336	5296		13272	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3612	236183,00	--	85309	--	85309	--	92134
		СП - 8%			--	--	--	--		6825	
111	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	96	860,22	--	82581	--	--	59458	153403
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	82581	--		11363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5703821**	**250413**	**4507269**	**556534**	**6736612**
							639004	**93337**	**307136**	**476255**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**307136**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**307136**				
		Накладные расходы	Тенге				**556534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**476255**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6736611**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9751726**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**875548**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**333882**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**122734**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5026581**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2185286**		
		- Накладные расходы	Тенге							**769956**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**560472**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01. Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1.Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=2,662м, колодцы диам. 1500									
1	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	182,5078232	258,79 13,53	245,26 59,94	47231 2469	44762 10940	--	9654 4551	61436
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6445719	3184,32 3184,32	-- --	17974 17974	-- --	--	12941 2473	33389
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13,1110178	860,22 860,22	-- --	11278 11278	-- --	--	8120 1552	20950
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	152,0251825	34,93 --	34,93 12,75	5311 --	5311 1938	--	1396 536	7242
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	152,0251825	159,33 83,81	75,52 34,76	24222 12741	11481 5284	--	12978 2976	40177
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	152,0251825	80,98 9,47	69,41 16,15	12311 1439	10551 2456	321	2804 1209	16325
6.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 15,202518	21,00				319		
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	6,6	4112,24 1037,34	158,80 46,34	27141 6846	1048 306	19246	7081 2738	36959
7.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 7,26	2651,00				19246		
		Водопровод В1									
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,056	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	19759 13689	5936 1696	134	15231 2799	37789
9	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	56,56	1101,00 --	-- --	62273 --	-- --	62273	-- 4982	67255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,056	517759,51	110755,59	28995	6202	839	24016	57252
		НР - 99%; СП - 8%			392040,00	41146,16	21954	2304		4241	
11	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,056	63926,74	--	3580	--	385	3164	7283
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	3195	--		539	
12	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	292691,94	74035,78	2927	740	7	2365	5716
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	2180	209		423	
13	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	136,00	--	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
14	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	446186,02	69587,26	4462	696	92	3884	9013
		НР - 99%; СП - 8%			367356,00	24924,76	3674	249		668	
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	58785,49	--	588	--	17	565	1245
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	571	--		92	
16	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2004,25	81,66	6013	245	982	4856	11738
		НР - 99%; СП - 8%			1595,28	39,72	4786	119		869	
17	С123-040102-1404 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66614,00	--	199842	--	199842	--	215829
		СП - 8%			--	--	--	--		15987	
18	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	36	819,54	45,36	29503	1633	1672	25936	59874
		НР - 99%; СП - 8%			727,72	--	26198	--		4435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022 0,00792	211178,00				1673		
19	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	36	2298,00	--	82728	--	82728	--	89346
		СП - 8%			--	--	--	--		6618	
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1421,33	917,49	12792	8257	--	6726	21080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	4535	2260		1561	
21	С123-020302-8209 2302-0302-8209 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**									
		СП - 8%	**шт.**	9	1211,00	--	10899	--	10899	--	11771
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**			--	--	--	--		872	
		НР - 99%; СП - 8%	**т фасонных частей**	0,0094	1364322,42	510723,98	12825	4801	3374	5987	20317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			494691,40	148617,58	4650	1397		1505	
22.1	251470 С	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	1 0,0094	340191,00				3198		
23	С123-020101-0615 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**									
		СП - 8%	**шт.**	2	1625,00	--	3250	--	3250	--	3510
24	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники равнопроходные с пожарной подставкой ППТФ 100х100**			--	--	--	--		260	
		СП - 8%	**шт.**	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
25	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**			--	--	--	--		177	
		СП - 8%	**шт.**	1	115374,00	--	115374	--	115374	--	124604
26	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**			--	--	--	--		9230	
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	1	2752,10	181,06	2752	181	554	2073	5211
27	С123-030103-0909 2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85**			2016,56	77,54	2017	78		386	
		СП - 8%	**шт.**	1	50484,00	--	50484	--	50484	--	54523
28	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./**			--	--	--	--		4039	
		НР - 108%; СП - 8%	**шт.**	1	868,27	--	868	--	103	826	1829
29	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	**Указатель пожарного гидранта**			764,52	--	765	--		136	
		СП - 8%	**шт.**	1	1452,50	--	1453	--	1453	--	1568
30	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонный упор из бетона кл.В 7,5. Устройство**			--	--	--	--		116	
			м3	0,3	23947,89	1000,66	7184	300	5598	1269	9129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	1286	108		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,306	16819,00				5147		
31	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)									
		СП - 8%	кг	0,864	446,00	--	385	--	385	--	416
32	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Гильза, диаметр 300 мм. Укладка			--	--	--	--		31	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00315	646385,14	245021,96	2036	772	71	1407	3718
33	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001			378828,00	72329,56	1193	228		275	
		СП - 8%	м	3,1815	13234,00	--	42104	--	42104	--	45472
34	С123-041012-0104 2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Монтажная вставка 89x4			--	--	--	--		3368	
		СП - 8%	шт.	9	13734,00	--	123606	--	123606	--	133494
35	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--		9888	
		СП - 8%	кг	1,5	537,00	--	806	--	806	--	870
36	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании			--	--	--	--		64	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,000156	276786,19	2118,14	43	--	37	6	53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			40282,70	703,11	6	--		4	
36.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1 0,000156	233963,00				36		
37	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)									
		СП - 8%	шт.	1	871,00	--	871	--	871	--	941
38	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			--	--	--	--		70	
		СП - 8%	кг	23,92	1052,00	--	25164	--	25164	--	27177
		Колодец диам.1500мм - 3 шт			--	--	--	--		2013	
39	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,28	22592,43	9219,68	119288	48680	16717	72852	207511
					10206,72	3730,43	53891	19697		15371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133 0,70224	16819,00				11811		
40	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	22529,00	--	67587	--	67587	--	72994
		СП - 8%			--	--	--	--		5407	
41	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	14702,00	--	44106	--	44106	--	47634
		СП - 8%			--	--	--	--		3528	
42	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	18939,00	--	113634	--	113634	--	122725
		СП - 8%			--	--	--	--		9091	
43	С121-040302-0111 2104-0302-0111 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	22757,00	--	68271	--	68271	--	73733
		СП - 8%			--	--	--	--		5462	
44	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	5577,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
45	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	5624,00	--	16872	--	16872	--	18222
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
46	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Стремянка С-5**	т	0,08022	614963,00	--	49332	--	49332	--	53279
		СП - 8%			--	--	--	--		3947	
47	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	комплект	3	7028,00	--	21084	--	21084	--	22771
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	63	870,31	19,70	54829	1241	36172	16352	76877
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	17416	167		5695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 151,2	223,00				33718		
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,403	21232,16	1092,54	51021	2625	45389	3261	58625
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	3007	577		4343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,45106	16819,00				41224		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1625373	155462	1252469	245750	2020814
		Накладные расходы	Тенге				217761	50012	--	149688	
		Сметная прибыль	Тенге				245750				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149688				
							2020811				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Иср.раз=1,551м, диам. 1500 - 10 шт									
50	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	162,4605494	258,80 13,53	245,26 59,94	42044 2199	39846 9739	--	8595 4051	54688
51	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,0245531	3184,32 3184,32	-- --	16000 16000	-- --	--	11520 2202	29721
52	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	22,063456	860,22 860,22	-- --	18979 18979	-- --	--	13665 2612	35256
53	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	88,828265	34,93 --	34,93 12,75	3103 --	3103 1133	--	816 313	4232
54	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	88,828265	159,33 83,81	75,52 34,76	14153 7445	6708 3087	--	7583 1739	23475
55	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	88,828265	80,97 9,47	69,41 16,15	7193 841	6165 1435	187	1639 707	9538
55.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1 8,882827	21,00				187		
56	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	8,9	4112,24 1037,34	158,80 46,34	36599 9232	1413 412	25953	9548 3692	49839
56.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1 9,79	2651,00				25953		
		Канализация К1									
57	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	89	1945,23 59,03	17,89 6,81	173126 5254	1592 606	166280	5801 14314	193240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,089	35662,00 27367,60	-- --	3174 2436	-- --	738	2411 447	6032
		Колодец диам.1500мм - 10 шт									
59	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	16,14	31985,26 11750,14	7130,61 2896,08	516242 189647	115088 46743	211507	234026 60021	810289
59.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52 8,3928	18575,00				155896		
60	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	10	22529,00 --	-- --	225290 --	-- --	225290	-- 18023	243313
61	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	12	14702,00 --	-- --	176424 --	-- --	176424	-- 14114	190538
62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	15	18939,00 --	-- --	284085 --	-- --	284085	-- 22727	306812
63	С121-040302-0111 2104-0302-0111 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	10	22757,00 --	-- --	227570 --	-- --	227570	-- 18206	245776
64	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	10	5577,00 --	-- --	55770 --	-- --	55770	-- 4462	60232
65	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	10	5624,00 --	-- --	56240 --	-- --	56240	-- 4499	60739
66	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка /С1-07 - 1 шт, С1-06 - 2 шт, С1-04 - 3 шт, С1-02 - 4 шт/ *СП - 8%*	т	0,1908	614963,00 --	-- --	117335 --	-- --	117335	-- 9387	126722
67	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	10	8950,00 --	-- --	89500 --	-- --	89500	-- 7160	96660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70	870,31	19,70	60921	1379	40191	18169	85418
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	19351	185		6327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 168	223,00				37464		
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,01	21232,16	1092,54	170070	8751	151295	10872	195417
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	10024	1923		14475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 8,1702	16819,00				137415		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2293818	184045	1828365	324645	2827938
		Накладные расходы	Тенге				281408	65263	--	209478	
		Сметная прибыль	Тенге				324645				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				209478				
							2827941				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4848752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				499169				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					339507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115276			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3080834		
		- Накладные расходы	Тенге							570395	
		- Сметная прибыль	Тенге							359166	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05-01. Ограждения территории

3	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ -30.20	секция	134	63498,00	6792,00	8508732	910128	5448574	2236380	11604721
		НР - 91%; СП - 8%			16045,00	2295,00	2150030	307530		859609	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11604721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2150030				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					910128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					307530			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5448574		
		- Накладные расходы	Тенге							2236380	
		- Сметная прибыль	Тенге							859609	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41574733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4316069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1745663			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					587050			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26059864		
		- Накладные расходы	Тенге						2185286	3580486	
		- Сметная прибыль	Тенге							3127213	

Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	42 780 400,67
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%	43 357 936,08
Непредвиденные работы и затраты 2%	867 158,72
ИТОГО	44 225 094,80
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036	46 437 941,64
Итого с понижающими коэффициентами к=0,8834474105	41 794 147,48
НДС 12%	5 015 297,70
Итого по акту выполненных работ с НДС	46 809 445,18

Заказчик:
Специалист КГУ "Отдел строительство, архитектуры и
_____ **Каракашов Б.Е.**

Технадзор: ТОО «Осем Кырлыс Кызылорда»
Технический надзор _____ **Оппоуллаев Г.А.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»
Директор _____ **Шалгимбаев М.Ш.**