**Заказчик: ГККП "Детский сад "Балдырган"**
**Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**
**Инженер: ТОО "Зональный центр ЮгСтройЭксперт"**
**Договор: №09от 09 октября 2013 года**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада в с.Жанабазар в с/ о Жанабазар ,Казыгуртского района,ЮКО**

**АКТ № 1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**от 24 октября 2013 года**

| № п/п | Наименование вида, комплексов работ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | | | За отчетный период | | |
| | | НДС | без НДС | с НДС | НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 1 171 838 | 9 765 316 | 10 937 154 | 1 171 838 | 9 765 316 | 10 937 154 |
| | ПСД | | 2 411 890 | | | 2 411 890 | 2 411 890 |
| | **Всего к оплате** | **1 171 838** | **12 177 206** | **10 937 154** | **1 171 838** | **12 177 206** | **13 349 044** |

**Заказчик:**
**ГККП "Детский сад "Балдырган"**

**Директор** _____ **Жетписбай Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**

**Директор** _____ **Лесбеков А.**

**ИНЖЕНЕР:**
**ТОО "Зональный центр ЮгСтройЭксперт"**

**Директор** _____ **Абсеитов Ж.**

Форма 2

**Заказчик: ГККП "Детский сад "Балдырган"**
**Инженер: ТОО "Зональный центр ЮгСтройЭкспорт"**
**Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**
**Договор: №09от 09 октября 2013 года**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада в с.Жанабазар в с/ о Жанабазар ,Казыгуртского района,ЮКО**

# АКТ

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2013 года**
**от 24 октября 2013год**

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ | Ед. изм. | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | Общая стоимость, тенге | Наклад-ные расходы, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| 1 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирп ичных стен=ФАСАД | м2 | 398 | 32,87 | 13082 | 13082 |
| 2 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кир пичных стен=ЦОКОЛЬ | м2 | 12,2 | 32,87 | 401 | 401 |
| 3 | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок толщ.1 20мм | м3 | 19,26 | 2719,44 | 52376 | 48737 |
| 4 | Е0146-41-1 | Разборк а мозаичного покрытия толщиной 20мм | м3 | 10,4016 | 2399,04 | 24954 | 17787 |
| 5 | Е0146-41-1 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщи ной 80мм | м3 | 41,6064 | 2399,04 | 99815 | 71147 |
| 6 | Е0157-3-2 | Разборка плинту сов цементных | м | 545,95 | 20,76 | 11334 | 12444 |
| 7 | Е0146-24-2 | О тбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен | м2 | 1451,8 | 32,87 | 47721 | 47721 |
| 8 | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов(100%) | м2 | 156 | 48,37 | 7546 | 7467 |
| 9 | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов констру кций крыш, обрешетки из брусков с прозорами(100%) | м2 | 156 | 24,15 | 3767 | 3669 |
| 10 | Е0158-1-2 | Разборка деревянных элементов констру кций крыш, стропила со стойками и подкосами из дос ок(100%) | м2 | 156 | 36,77 | 5736 | 5913 |
| 11 | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из кирпич а=ПАРАПЕТ | м3 | 3,1 | 4899,14 | 15187 | 11708 |
| 12 | Е0169-18-1 | Очистка помеще ний от строительного мусора при производстве камен ных, штукатурных работ | м2 | 520,08 | 6,08 | 3162 | 2846 |
| | | Сопутствующие работы | | | | | |
| 13 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 30,9228 | 27,10 | 838 | 587 |
| 14 | Е010333-А1-1 | Перевозка грузов автомоб илями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расс тояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 30,9228 | 17,73 | 548 | 110 |
| | | **Итого:** | | | | **286 467** | **243 619** |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **530 086** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **31 805** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **561 891** | |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| | | ПАРАПЕТ /АС-18/ | | | | | |
| 18 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,055876 | 40200,00 | 2246 | – |
| | | ПОЯС-ОБВЯЗКА (122п.м.) | | | | | |
| 20 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки прост ранственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,122 | 69000,00 | 8418 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространствен ные: сталь периодического профиля класса А-Ш, d 10 мм | т | 0,301096 | 71100,00 | 21408 | – |
| | | **Итого:** | | | | **32 072** | - |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **32 072** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **1 924** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **33 996** | |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ** | | | | | |
| 23 | С11031-103 | Плиты теплоизоляционные из м инеральной ваты на синтетическом связующем, повыше нной жесткости, марка 200 | м3 | 89,61 | 10700,00 | 958827 | – |
| 27 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 0,64264 | 64100,00 | 41193 | – |
| 39 | С11011-169 прим. | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАД КА Т.А.К. | м2 | 828 | 126,00 | 104328 | – |
| 41 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА | м3 | 6,97 | 7940,00 | 55342 | – |
| 42 | С11011-866 | Сталь листовая оцинкованная, т олщина 0,8 мм | кг | 371,776 | 94,00 | 34947 | – |
| | | **Итого:** | | | | **1 194 637** | - |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **1 194 637** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **71 678** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **1 266 315** | |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ /АС-12/** | | | | | |
| 66 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА СГ-1 | т | 0,00975 | 41200,00 | 402 | – |
| 67 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-I, d 3 мм СЕТКА СГ-1 | т | 0,000455 | 64100,00 | 29 | – |
| 70 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерн ых изделий и выпусков арматуры | т | 0,002984 | 40200,00 | 120 | – |
| 73 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-Ш, d 10 мм | т | 0,0042 | 53000,00 | 223 | – |
| 75 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм | т | 0,01326 | 50900,00 | 675 | – |
| | | ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА (3шт)/АС-14/ | | | | | |
| 78 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля к ласса А-III, d 10 мм | т | 0,0108 | 53000,00 | 572 | – |
| 81 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0039 | 41200,00 | 161 | – |
| | | ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА (3шт)/АС-15/ | | | | | |
| 84 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,01296 | 53000,00 | 687 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,01152 | 41200,00 | 475 | – |
| | | УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-16/ | | | | | |
| 88 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхност ей кирпичных стен и потолков | м2 | 3,822 | 32,87 | 126 | 126 |
| 89 | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из кирпи ча | м3 | 0,226 | 4899,14 | 1107 | 854 |
| 90 | Е0146-31-1 | Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 | м | 10,22 | 42,56 | 435 | 309 |
| 92 | С12021-41 | Конструкции стальны е из одного профиля | т | 0,05046 | 147100,00 | 7423 | – |
| 93 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элемен ты зданий и сооружений с преобладанием толстолисто вой стали массой до 0,5 т | т | 0,00168 | 154200,00 | 259 | – |
| 96 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм | т | 0,00663 | 50900,00 | 337 | – |
| | | **Итого:** | | | | **13 031** | **1 289** |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **14 320** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **859** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **15 179** | |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ОКНА** | | | | | |
| 97 | Е0110-91-5 | Установка оконных блоко в из ПХВ профилей поворотных | м2 | 43,56 | 460,21 | 20047 | 10429 |
| 98 | С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей с паренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: д вухэлементные- импост и поворотная створка | м2 | 43,56 | 8050,00 | 350658 | – |
| 100 | С12069-15 | Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм | м | 26,4 | 1000,00 | 26400 | – |
| | | **Итого:** | | | | **397 105** | **10 429** |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **407 534** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **24 452** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **431 986** | |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ** | | | | | |
| | | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ | | | | | |
| 106 | С12063-2 прим. | Блоки дверные входные однополь ные с остекленными полотнами ДНО 26-22П; /ГОСТ 146 24-84/ | м2 | 5,72 | 4810,00 | 27513 | – |
| 107 | С12063-18 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 23-10П | м2 | 6,9 | 5380,00 | 37122 | – |
| 108 | С12063-18 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 23-12П | м2 | 2,76 | 5380,00 | 14849 | – |
| 110 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | к-т | 3 | 1960,00 | 5880 | – |
| 111 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | к-т | 2 | 2980,00 | 5960 | – |
| 113 | С12065-86 | Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,4 до 0,6 м2 | м2 | 1,68 | 4090,00 | 6871 | – |
| 115 | С11011-818 | Петля врезная | шт | 8 | 21,00 | 168 | – |
| | | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ | | | | | |
| 117 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с гл ухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 28,4 | 4010,00 | 113884 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входны х дверей в помещение | к-т | 15 | 1380,00 | 20700 | – |
| | | **Итого:** | | | | **232 947** | - |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **232 947** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **13 977** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **246 924** | |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВИТРАЖИ** | | | | | |
| | | ПЕРЕГОРОДКА Вж-1(6380х2600мм-1шт) | | | | | |
| 120 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Двери входные из ПХВ профилей спар енные теплозащитные, остекленные однокамерными сте клопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 2,52 | 12700,00 | 32004 | – |
| 121 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ пр офилей спаренные теплозащитные, остекленные однока мерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурни турой: одноэлементные глухие | м2 | 14,068 | 5240,00 | 73716 | – |
| | | ВИТРАЖ Вж-2(2200х2600мм-2шт) | | | | | |
| 123 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Двери входные из ПХВ профилей сп аренные теплозащитные, остекленные однокамерными с теклопакетами, с фурнитурой: однопольные | м2 | 4,2 | 13000,00 | 54600 | – |
| 124 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные одн окамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фу рнитурой: одноэлементные глухие | м2 | 7,24 | 5240,00 | 37938 | – |
| | | ВИТРАЖ Вж-3(2200х2400мм-2шт) | | | | | |
| 126 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей сп аренные теплозащитные, остекленные однокамерными с теклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: од ноэлементные глухие | м2 | 10,56 | 5240,00 | 55334 | – |
| | | ВИТРАЖ Вж-4(1600х3000мм-2шт) | | | | | |
| 128 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей сп аренные теплозащитные, остекленные однокамерными с теклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: од ноэлементные глухие | м2 | 9,6 | 5240,00 | 50304 | – |
| | | ВИТРАЖ Вж-5(8000х3000мм-1шт) | | | | | |
| 130 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Двери входные из ПХВ профилей спар енные теплозащитные, остекленные однокамерными сте клопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 3,45 | 12700,00 | 43815 | – |
| 131 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ про филей спаренные теплозащитные, остекленные однокам ерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнит урой: одноэлементные глухие | м2 | 20,55 | 5240,00 | 107682 | – |
| | | **Итого:** | | | | **455 393** | - |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **455 393** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **27 324** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **482 717** | |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА | | | | | |
| 142 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных поро д, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта | м3 | 10,4506 | 13800,00 | 144218 | – |
| | | **Итого:** | | | | **144 218** | - |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **144 218** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **8 653** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **152 871** | |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен | м2 | 458 | 270,95 | 124093 | 54446 |
| | | **Итого:** | | | | **124 093** | **54 446** |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **178 539** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **10 712** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **189 251** | |
| | | | | | | | |
| **ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | |
| **Электрооборудование** | | | | | | | |
| 192 | 75-6-26 | Ящик с автоматическим выключателем, количес тво | шт | 1 | 40400,00 | 40400 | – |
| | | ЩС-1 | | | | | |
| 194 | ПРАЙС-ЛИСТ | БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-18 | шт | 1 | 1340,66 | 1341 | – |
| 196 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВ ТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-100-3Р-100А | шт | 1 | 1070,18 | 1070 | – |
| 197 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВ ТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-100-3Р-80А | шт | 1 | 1070,18 | 1070 | – |
| 198 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-3Р-50А | шт | 1 | 282,24 | 282 | – |
| 199 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-3Р-25А | шт | 1 | 223,44 | 223 | – |
| 200 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-1Р-25А | шт | 1 | 76,44 | 76 | – |
| | | ЩС-2 | | | | | |
| 202 | ПРАЙС-ЛИСТ | БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-18 | шт | 1 | 1340,66 | 1341 | – |
| 204 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ 4ЕСКИЙ ВА47-29-4Р-40А | шт | 1 | 307,33 | 307 | – |
| 205 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-3Р-25А | шт | 1 | 223,44 | 223 | – |
| 206 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-3Р-16А | шт | 2 | 223,44 | 447 | – |
| 207 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВ ТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16/30мА | шт | 2 | 725,21 | 1450 | – |
| | | ЩС-3 | | | | | |
| 209 | ПРАЙС-ЛИСТ | БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-24 | шт | 1 | 1375,94 | 1376 | – |
| 211 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ 4ЕСКИЙ ВА47-29-4Р-63А | шт | 1 | 329,29 | 329 | – |
| 212 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-3Р-25А | шт | 4 | 223,44 | 894 | – |
| 213 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-3Р-16А | шт | 1 | 223,44 | 223 | – |
| 214 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВ ТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16/30мА | шт | 1 | 725,21 | 725 | – |
| 219 | ПРАЙС-ЛИСТ | Труба из ПВХ диам.20мм | м | 125 | 32,17 | 4022 | – |
| 220 | ПРАЙС-ЛИСТ | Труба из ПВХ диам.25мм | м | 140 | 40,68 | 5695 | – |
| 221 | ПРАЙС-ЛИСТ | Труба из ПВХ диам.32мм | м | 20 | 51,77 | 1035 | – |
| 222 | ПРАЙС-ЛИСТ | Труба из ПВХ диам.50мм | м | 20 | 110,95 | 2219 | – |
| 227 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ ВВ Гнг 4х35мм2 | м | 3 | 1247,02 | 3741 | – |
| 228 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ В ВГнг 5х25мм2 | м | 20 | 914,19 | 18284 | – |
| 229 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ ВВ Гнг 5х10мм2 | м | 20 | 368,34 | 7367 | – |
| 230 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ ВВ Гнг 5х6мм2 | м | 20 | 218,56 | 4371 | – |
| 231 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ ВВ Гнг 5х4мм2 | м | 50 | 151,99 | 7600 | – |
| 232 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ ВВ Гнг 3х6мм2 | м | 20 | 136,09 | 2722 | – |
| 233 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ ВВ Гнг 3х4мм2 | м | 50 | 94,67 | 4734 | – |
| 234 | С151607-117 | Провода силовые для электроустановок с | | 0,15 | 9230,00 | 1385 | – |
| 235 | С151607-119 | Провода силовые для электроустановок с | 1000м | 0,415 | 13300,00 | 5520 | – |
| 237 | С11041-83 | Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76 / | т | 0,0785 | 46400,00 | 3642 | – |
| 238 | С151803-201 | Наконечники кабельные /ГОСТ 2398 1-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ М25,М10,М16 | шт | 36 | 84,00 | 3024 | – |
| | | **Итого:** | | | | **75 361** | - |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **75 361** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **4 522** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **79 883** | |
| | | **Оборудование** | | | | **51 777** | |
| | | | | | | | |
| **Электроосвещение** | | | | | | | |
| | | ЩО-1 | | | | | |
| 240 | ПРАЙС-ЛИСТ | БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-12 | шт | 1 | 1172,10 | 1172 | – |
| 242 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-3Р-20А | шт | 1 | 223,44 | 223 | – |
| 243 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-1Р-16А | шт | 4 | 76,44 | 306 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВ ТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16/30мА | шт | 2 | 725,21 | 1450 | – |
| | | ЩО-2 | | | | | |
| 246 | ПРАЙС-ЛИСТ | БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-24 | шт | 1 | 1375,94 | 1376 | – |
| 248 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-3Р-25А | шт | 1 | 223,44 | 223 | – |
| 249 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТ ОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29-1Р-16А | шт | 3 | 76,44 | 229 | – |
| 250 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВ ТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16/30мА | шт | 2 | 725,21 | 1450 | – |
| | | ЩАО-1,ЩАО-2 | | | | | |
| 252 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВ ТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-2МТ/6А | шт | 2 | 874,17 | 1748 | – |
| 254 | С151702-14 | Светильники тип ВАТ-1Х58 | шт | 6 | 2320,00 | 13920 | – |
| 255 | С151702-14 | Светильники тип ALS.OPL-1X58 | шт | 4 | 2320,00 | 9280 | – |
| 256 | С151702-58 | Светильники тип ВАТ-1Х36 | шт | 6 | 1310,00 | 7860 | – |
| 258 | С151702-19 | Светильники тип OPL/S-2X36 | шт | 3 | 3550,00 | 10650 | – |
| 259 | С151702-27 | Светильники тип ALS.OPL-2X36 | шт | 9 | 2480,00 | 22320 | – |
| 260 | С151702-27 | Светильники тип ВАТ-2Х36 | шт | 4 | 2480,00 | 9920 | – |
| 262 | С151702-48 | Светильники тип OPL/S-4x36 | шт | 24 | 5430,00 | 130320 | – |
| 264 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 -МУ3 | шт | 3 | 871,00 | 2613 | – |
| 266 | С151704-1 | Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 | шт | 4 | 457,00 | 1828 | – |
| 267 | С151706-81 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 68 25-74/\/, тип | шт | 10 | 131,00 | 1310 | – |
| 268 | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6 825-74/\/, тип | шт | 164 | 101,00 | 16564 | – |
| 269 | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8 799-75/, тип | шт | 174 | 14,00 | 2436 | – |
| 271 | С151701-23 | Светильник подвесной, тип НСП11Х500-001- У3 | шт | 2 | 1850,00 | 3700 | – |
| 272 | С151706-77 прим. | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20DELUX ELECO 24W | шт | 3 | 82,00 | 246 | – |
| 273 | С151701-90 | Светильник переносной для освещения рабо чей зоны с | шт | 1 | 561,00 | 561 | – |
| 274 | С151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-60 | шт | 10 | 24,00 | 240 | – |
| 275 | С151706-59 | Лампы накаливания электрические для мест ного освещения | шт | 1 | 16,00 | 16 | – |
| 277 | С151801-145 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, | шт | 12 | 68,00 | 816 | – |
| 279 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220ВС1У-116- | шт | 20 | 156,00 | 3120 | – |
| 281 | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220ВС5У-218-Б | шт | 8 | 182,00 | 1456 | – |
| 283 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой ус тановки, | шт | 3 | 215,00 | 645 | – |
| 284 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки в ыключателей, | 1000шт | 0,031 | 16300,00 | 505 | – |
| 285 | С151803-50 | Коробки ответвительные пластмассовые, с тепень защиты | 1000шт | 0,04 | 18000,00 | 720 | – |
| 287 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0 ,25 | шт | 1 | 4720,00 | 4720 | – |
| 289 | ПРАЙС-ЛИСТ | Труба гоф рированная из ПВХ диам.20мм | м | 650 | 10,35 | 6731 | – |
| 291 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ В ВГнг 3х2,5мм2 | м | 200 | 59,91 | 11982 | – |
| 292 | ПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ В ВГнг 3х1,5мм2 | м | 450 | 39,20 | 17640 | – |
| | | **Итого:** | | | | **282 119** | - |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **282 119** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **16 927** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **299 046** | |
| | | **Оборудование** | | | | **8177** | |
| | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | |
| 103 | Е0121-24-1 к=0,3 | Д ЕМОНТАЖ осветительных щитков массой до 3 кг на кон струкции в готовой нише или на стене | шт | 7 | 147,47 | 1032 | 956 |
| 104 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 82 | 29,35 | 2407 | 2152 |
| 105 | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накалива ния | шт | 38 | 9,32 | 354 | 338 |
| 106 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 1080 | 13,94 | 15055 | 14571 |
| 107 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 77 | 8,42 | 648 | 630 |
| | | **Итого:** | | | | **19 496** | **18 647** |
| | | **Итого с накладными расходами:** | | | | **38 143** | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | **2 289** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **40 432** | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Котельная** | | | | | |
| 2 | ПРАЙС-ЛИСТ | КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВО ДОГРЕЙНЫЙ Z-100 | к-т | 2 | 196868,72 | 393737 | – |
| 4 | ПРАЙС-ЛИСТ | НАСОС СЕТЕВОЙ WIL O IL 32/160-1,1/2 | шт | 2 | 61208,43 | 122417 | – |
| | | **Оборудование** | | | | **516154** | |
| | | | | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | **576 108** | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | **3 800 491** | |
| | | **Временные здания и сооружения 2,72%** | | | | **103 373** | |
| | | **Итого** | | | | **3 903 864** | |
| | | **Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%** | | | | **27 327** | |
| | | **Затраты на выслугу лет 1%** | | | | **39 039** | |
| | | **Дополнительные отпуска 0,4%** | | | | **15 615** | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **4 561 954** | |
| | | **Итого в текущих ценах 2013 года К-2,23355** | | | | **10 189 344** | |
| | | **Итого с понижающемо коэффициентом-0,9395933** | | | | **9 573 840** | |
| | | **Налоги и обязательные платежи 2%** | | | | **191 477** | |
| | | **Итого стоимость в текущем уровне цен** | | | | **9 765 316** | |
| | | **НДС 12%** | | | | **1 171 838** | |
| | | **Всего к оплате** | | | | **10 937 154** | |

**Инженер:**
**ТОО "Зональный центр ЮгСтройЭкспорт"**

**Эксперт** _____ **А.Тайтелиев**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"** _____ **А. Лесбеков**