Заказчик: ГККП "Детский сад "Балдырган"

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Инженер: ТОО "Зональный центр ЮгСтройЭксперт"

Договор: №09от 09 октября 2013 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада в с.Жанабазар в с/ о Жанабазар, Казыгуртского района,ЮКО

АКТ №3

о стоимости выполненных работ и затрат

от 22 ноября 2013 года

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ						
		С начала года			За отчетный период		
		НДС	без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	3 922 057	32 683 805	36 605 862	1 836 422	15 303 516	17 139 938
	ПСД		2 411 890				
	Всего к оплате	**3 922 057**	**35 095 695**	**36 605 862**	**1 836 422**	**15 303 516**	**17 139 938**

Заказчик:

ГККП "Детский сад "Балдырган"

Директор _____ Б.К. Жетписбай

Подрядчик:

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор _____ Лесбеков А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Зональный центр ЮгСтройЭксперт"

Директор _____ Абсеитов Ж.

Форма 2

Заказчик: ГККП "Детский сад "Балдырган"
Инженер: ТОО "Зональный центр ЮгСтройЭксперт"
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Договор: №09от 09 октября 2013 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада в с.Жанабазар в с/ о Жанабазар, Казыгуртского района,ЮКО

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 года
от 22 ноября 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ /АС-11/					
64	Е0155-9-4	Устройство ки рпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кир пича в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	21,16	615,25	13019	5733
67	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверст ий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаж дающей жидкости /воды/	отв.	4	132,03	528	409
68	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(крепления кирпичной перегоро дки к ж/б плите перекрытия)	т	0,002984	177381,63	529	38
70	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах э лектродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв.	28	8,62	241	217
71	Е0108-12-1	Установка арматурно го стержня длиной 250мм	т	0,0042	10023,81	42	43
73	Е0108-12-1	Укладка арматуры над прое мами	т	0,01326	10023,81	133	136
		Итого:				**14 492**	**6 576**
		Итого с накладными расходами:				**21 068**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**1 264**	
		Итого прямые затраты				**22 332**	
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-10)					
75	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественн ых зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонным и листами в один слой с изоляцией	м2	229,36	2461,69	564614	93278
76	Е0110-89-3	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из ста льных профилей ПС-3 и ПН-3	шт	10	533,34	5333	1630
		Итого:				**569 948**	**94 908**
		Итого с накладными расходами:				**664 856**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**39 891**	
		Итого прямые затраты				**704 747**	
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.8					
		ТИП-109 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ					
110	Е0111-2-3	Устройство упл отняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	29,0048	1595,25	46270	17530
111	Е0111-12-1	Укладка лаг по кир пичным столбикам	м2	362,56	481,83	174692	33291
112	Е0111-33-2	Устройство покрыти й дощатых толщиной 36 мм	м2	362,56	1922,08	696870	46008
113	Е0111-39-1	Устройство пл интусов деревянных	м	387,9392	111,76	43356	6043
114	Е0115-165-3	Улучшенная окраск а колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	362,56	180,18	65326	31160
		ТИП-376 ПОКРЫТИЕ-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА					
115	Е0111-2-9	Устройство уплотн яемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ .80мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	13,1776	10125,83	133434	9512
116	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из кера мических плиток для одноцветных с красителями поло в	м2	164,72	1515,56	249643	37001
117	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	151,61	33,12	5021	3590
118	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	м2	16,472	185,31	3053	1416
		Итого:				**1 417 665**	**185 551**
		Итого с накладными расходами:				**1 603 216**	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**96 193**	
		Итого прямые затраты				**1 699 409**	
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА					
119	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловат ными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	557,28	67,70	37729	36855
120	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	м3	55,728	2890,00	161054	–
121	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными лис тами на металлическом каркасе	м2	557,28	961,69	535931	171429
122	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	м2	557,28	324,07	180597	91321
123	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	557,28	260,86	145372	27015
124	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при вы сококачественной окраске по сборным штукатурке и к онструкциям, подготовленных под окраску	м2	557,28	-30,60	-17050	-16092
		СТЕНЫ					
126	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	м2	1127,1	259,84	292867	124502
127	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных с тен поливинилацетатными водоэмульсионными составам и	м2	863,44	285,16	246218	61826
128	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масля ным разбеленным по штукатурке	м2	337,46	153,69	51866	29002
129	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1200,9	-22,11	-26549	-25047
130	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	87,52	1921,74	168190	31754
132	Е0115-79-6	О тделка внутренних стен, состав с наполнителем из м инерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7мм "АЛ ИНЕКС" /ОТКОСЫ/	м2	26,56	259,84	6901	2934
133	Е0115-180-3	Улучшен ная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатным и водоэмульсионными составами	м2	26,56	285,16	7574	1902
134	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной о краске по сборным штукатурке и конструкциям, подго товленных под окраску	м2	26,56	-22,11	-587	-554
		Итого:				**1 790 113**	**536 847**
		Итого с накладными расходами:				**2 326 960**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**139 618**	
		Итого прямые затраты				**2 466 578**	
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
		КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ПОД ОКОННЫМИ ПРОЕМАМИ (АС-8)					
157	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка п роемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одно м месте до 5 м3	м3	9,25	8188,23	75741	21770
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА (3шт)/АС-13/					
158	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина ст ен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	60	8,62	517	464
159	Е0108-12-1	Установка арматурного стержня длиной 300мм	т	0,0108	10023,81	108	111
161	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в од ном месте до 5 м3	м3	0,66	8188,23	5404	1553
162	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,0039	10023,81	39	40
		УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-18/					
164	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпи ча	м3	0,452	4899,14	2214	1707
165	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	20,44	42,56	870	618
166	Е0108-12-2	Креп ление сводов стальными затяжками	т	0,10428	7967,95	831	806
167	С12021-41	Конструкции стальны е из одного профиля	т	0,10092	147100,00	14845	–
168	С12021-250	Отдельные конструктивные элемен ты зданий и сооружений с преобладанием толстолисто вой стали массой до 0,5 т	т	0,00336	154200,00	518	–

169	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах эл ектродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	12	8,62	103	93
170	Е0108-12-1	Установка анкера А-III ди ам.16мм	т	0,01326	10023,81	133	136
171	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм	т	0,01326	50900,00	675	–
		УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА ШИРИНОЙ 1,0м (АС-15)					
172	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпич а	м3	0,87	5822,11	5065	3445
173	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных ст енах, площадью сечения до 20 см2	м	10,4	50,92	530	332
174	Е0108-12-2	Кре пление сводов стальными затяжками	т	0,12028	7967,95	958	930
175	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ШВЕЛЛЕР №20	т	0,06329	154400,00	9772	–
176	С12021-41	Конструкции стальные из одного проф иля	т	0,04425	147100,00	6509	–
177	С12021-250	Отдельные конструктивные э лементы зданий и сооружений с преобладанием толсто листовой стали массой до 0,5 т	т	0,01274	154200,00	1965	–
178	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах эл ектродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	8	8,62	69	62
179	Е0108-12-1	Установка анкера А-III ди ам.16мм	т	0,00536	10023,81	54	55
180	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм	т	0,00536	50900,00	273	–
		УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА ШИРИНОЙ 1,2м (АС-17)					
181	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпич а	м3	0,96	5822,11	5589	3802
182	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	10,8	50,92	550	345
183	Е0108-12-2	Креп ление сводов стальными затяжками	т	0,12416	7967,95	989	960
184	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ШВЕЛЛЕР №20	т	0,07102	154400,00	10965	–
185	С12021-41	Конструкции стальные из одного профи ля	т	0,0404	147100,00	5943	–
186	С12021-250	Отдельные конструктивные э лементы зданий и сооружений с преобладанием толсто листовой стали массой до 0,5 т	т	0,01274	154200,00	1965	–
187	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах эл ектродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отв	8	8,62	69	62
188	Е0108-12-1	Установка анкера А-III ди ам.16мм	т	0,00536	10023,81	54	55
189	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм	т	0,00536	50900,00	273	–
		Итого:				**153 592**	**37 347**
		Итого с накладными расходами:				**190 939**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**11 456**	
		Итого прямые затраты				**202 395**	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
		Электрооборудование					
1	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1	1197,10	1197	494
		ЩС-1					

3	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1	1197,10	1197	494
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюс ный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	501,20	2506	1089
		ЩС-2					
11	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1	1197,10	1197	494
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й, устанавливаемый на конструкции, на стене или ко лонне, на ток до 25 А	шт	6	501,20	3007	1307
		ЩС-3					
18	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1	1197,10	1197	494
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й, устанавливаемый на конструкции, на стене или ко лонне, на ток до 25 А	шт	7	501,20	3508	1525
25	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм п о стенам и колоннам с креплением накладными скобам и=диам.20мм	м	125	72,13	9016	6812
26	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм п о стенам и колоннам с креплением накладными скобам и=диам.25мм	м	140	72,13	10098	7629
27	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами =диам 32мм	м	20	79,85	1597	1225
28	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скоба ми=диам 50мм	м	20	80,57	1611	1225
33	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные т рубы или металлические рукава провода первого одно жильного или многожильного в общей оплетке суммарн ым сечением до 70 мм2	м	43	23,41	1006	923
34	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одн ожильного или многожильного в общей оплетке суммар ным сечением до 35 мм2	м	90	21,79	1961	1889
35	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильн ого или многожильного в общей оплетке суммарным се чением до 16 мм2	м	50	16,24	812	783
36	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	443	94,79	41991	40768
46	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	100	30,80	3080	2289
		Итого:				84 981	69 440
		Итого с накладными расходами:				154 421	
		Неучитываемые непредвиденные затраты 6%				9 265	
		Итого прямые затраты				163 686	
		Оборудование					
		Электроосвещение					
		ЩО-1					
49	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1	1197,10	1197	494
51	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или коло нне, на ток до 25 А	шт	7	501,20	3508	1525
		ЩО-2					

55	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1	1197,10	1197	494
57	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или коло нне, на ток до 25 А	шт	6	501,20	3007	1307
		ЩАО-1,ЩАО-2					
61	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	501,20	1002	436
63	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминес центной лампы устанавливаемой на подвесках /штанга х/	шт	16	235,27	3764	3203
67	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесц ентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	16	325,07	5201	4418
71	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесц ентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	24	470,32	11288	9924
73	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	3	169,86	510	398
75	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами нак аливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Под ъезд" и т.д.	шт	4	135,55	542	537
80	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	шт	2	297,90	596	445
86	Е0121-22-8	Установка штепсельных р озеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	34,70	416	382
88	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных в ыключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	20	35,40	708	637
90	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных вы ключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	45,74	366	268
92	Е0121-22-4	Установка выключателей герметиче ских и полугерметических	шт	3	82,17	247	174
96	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1	314,30	314	247
98	Е0121-2-1	Проклад ка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм п о стенам и колоннам с креплением накладными скобам и=диам.20мм	м	650	72,13	46885	35421
100	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные т рубы или металлические рукава провода первого одно жильного или многожильного в общей оплетке суммарн ым сечением до 6 мм2	м	650	11,04	7179	6942
		Итого:				**87 928**	**67 252**
		Итого с накладными расходами:				**155 180**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**9 311**	
		Итого прямые затраты				**164 490**	
		Оборудование					
		КОТЕЛЬНАЯ					
		ПАНДУС					
35	Е0106-1-15	Устройство пандуса из б етона кл.В10	м3	1,27	10009,82	12712	246
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01725	5239,08	90	36
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01725	41200,00	711	–
		СТЕНЫ					
38	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА РАСТВОРЕ М50	м3	28,51	6605,04	188310	27780
39	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	м2	75,02	-38,93	-2921	-3446

40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и др угих конструкций=СЕТКА СГ-1	т	0,09	8679,65	781	894
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0084	41200,00	346	–
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0006	64100,00	38	–
43	Е0108-6-1	Кладка с тен наружных простых при высоте этажа до 4 м=ПАРАП ЕТ	м3	1,45	6605,04	9577	1413
44	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17 2006	Кладка перегородок неар мированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	18,03	911,68	16438	4295
45	Е0146-27-3	Пробивка отверстий в конструкциях из кирпича	м3	0,24	2975,47	714	529
46	Е0108-12-1	Усиление стены в местах п рохождения отверстий	т	0,00544	8679,65	47	54
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 10 мм	т	0,00544	53000,00	288	–
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ					
48	Е0106-18-9	Устройство перемычек =ИЗ БЕТОНА кл.В10	м3	0,946	16333,32	15451	2326
49	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: с таль периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,04437	61200,00	2715	–
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Карка сы и сетки плоские: сталь периодического профиля к ласса А-III, d 12 мм	т	0,0332	65900,00	2188	–
51	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00567	67700,00	384	–
52	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и с етки плоские. сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03198	65000,00	2079	–
		ПОКРЫТИЕ					
53	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребри стых площадью до 10 м2	шт	3	500,39	1501	1259
54	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2 ПГ3АУ привед.толщ.8мм	м2	53,3718	1170,00	62445	–

55	Е0106-22-1	Устройство безбалочны х перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорн ой площади до 6 м=МП-1 ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	5,19	13976,74	72539	7485
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-Ш, d 12 мм	т	0,06228	65900,00	4104	–
57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-Ш, d 16-18 мм	т	0,11076	61200,00	6779	–
58	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гл адкая класса А-I, d 10 мм	т	1,00896	60500,00	61042	–
59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские сталь глад кая класса А-I, d 6 мм	т	0,036	65000,00	2340	–
60	Е0112-14-2	Утепление покрытий /засыпка корыт/ ке рамзитом	м3	0,51	4140,52	2112	288
61	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках т олщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отв	2	125,75	252	177
62	Е0106-19-1	Усиление пробиваемых о тверстий бетоном кл.В12,5	м3	0,4	12259,07	4904	625
63	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гл адкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02088	60500,00	1263	–
64	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ве сом до 4 кг=ЗД-2	т	0,0076	93997,62	714	265
65	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0076	40200,00	306	–
66	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	2	674,98	1350	1041
67	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3 СГ4А	м3	0,12	26300,00	3156	–
68	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=КАРНИЗНАЯ ПЛИТА ИЗ БЕТОНА кл В12,5	м3	2,36	13976,74	32985	3404
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03959	41200,00	1631	–
70	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫ ПУСКИ В КАРНИЗНУЮ ПЛИТУ	т	0,0048	7294,77	35	29
71	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0048	50600,00	243	–

72	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг=ЗД-1	т	0,04472	70437,87	3150	460
73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04472	40200,00	1798	–
74	Е0106-19-1	Устройство опорных под ушек из бетона кл.В12,5	м3	0,184	12259,07	2256	287
75	Е0106-19-1	Устройство крепления о тяжек дымовой трубы к покрытию из бетона кл.В10	м3	0,015	12259,07	184	23
76	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг=ЗД-3	т	0,02965	64092,87	1900	107
77	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02965	40200,00	1192	–
		КРОВЛЯ					
78	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в од ин слой	м2	39	125,08	4878	556
79	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и з асыпка/ легким /ячеистым/ бетоном=ПЕНОБЕТОН СР.СЛО ЕМ 120-180ММ	м3	5,85	16336,79	95570	4088
80	Е0106-11-10	Армирование подстилающи х слоев и набетонок	т	0,0936	5239,08	490	198
81	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0936	64100,00	6000	–
82	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастик е с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	39	796,34	31057	2002
83	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,2	715,87	2291	585
		ПОЛЫ					
		Покрытие-бетон S=25,75 м2					
84	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	25,75	53,38	1374	364
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовка ми подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	2,06	10040,78	20684	1437
86	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщино й 30 мм=ТОЛЩ.20мм	м2	25,75	410,34	10566	1836
87	Е0111-15-2 к=2 к объему	добавлять на кажд ые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	51,5	-49,28	-2538	-123
88	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	27,0375	30,29	819	618
89	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	м2	2,575	173,10	446	214
		Покрытие-керамическая плитка S=4,81 м2					
90	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,81	53,38	257	68
91	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	0,3848	10040,78	3864	268
92	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном раст воре из керамических плиток для одноцветных с крас ителями полов	м2	4,81	1467,64	7059	1042
93	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	5,0505	30,29	153	115
94	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	м2	0,481	173,10	83	40
		ДВЕРИ					
95	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, пло щадь проема более 3 м2	м2	3,49	323,78	1130	704

96	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	3,49	104,40	364	237
97	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, пл ощадь проема до 3 м2	м2	3,6	398,48	1435	809
98	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими поло тнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3,49	3760,00	13122	–
99	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими по лотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	3,6	4010,00	14436	–
100	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	к-т	1	2980,00	2980	–
101	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	2	1380,00	2760	–
		ОКНА					
102	Е0110-16-1	Установка в жилых и об щественных зданиях блоков оконных с переплетами сп аренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	4,43	828,63	3671	1582
103	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренны ми створками ОС 12-9В для общественных зданий	м2	1,01	4530,00	4575	–
104	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спарени ыми створками ОС 12-15В для общественных зданий	м2	3,42	5460,00	18673	–
105	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стекл ом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	4,43	767,76	3401	331
106	С11011-800	Скобяные изделия окон	к-т	3	360,00	1080	–
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВЖ-1(1шт)					
107	Е0109-53-2	Монтаж вентиляционной жалюзийной решетки ВЖ-1	т	0,03271	9850,48	322	220
108	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защи тные решетки из горячекатанных, холодногнутых проф илей и труб	т	0,03271	180100,00	5891	–
109	Е0115-172-4	Масляная окраска вентиляционной решетки за 2 раза	м2	1,5	148,40	223	170
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
110	Е0115-69-4	Затирка потолка	м2	30,56	57,96	1771	1672
111	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке ПОТОЛОК	м2	30,56	17,43	533	442
112	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	90,93	309,82	28172	13047
113	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕНЫ	м2	42,29	17,43	737	612
114	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	31,86	173,10	5515	2643
115	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	18,18	1871,26	34020	6372
116	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,246	618,63	2627	1405
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
117	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ В НАБРЫЗГ	м2	5,2	254,12	1321	597
118	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	80,76	254,12	20523	9273
119	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	21,23	108,77	2309	1284

120	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	88,68	13,73	1218	933
		ОТМОСТКА					
121	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	4,992	10622,18	53026	3481
122	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	33,28	484,07	16110	1095
		ДЫМОВАЯ ТРУБА					
123	Е0109-56-1	МОНТАЖ ГАЗОО ТВОДЯЩЕЙ ТРУБЫ	т	0,47586	23199,51	11040	3790
124	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со сн ятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп , 219х8 мм	м	10	2980,00	29800	–
125	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,05956	154200,00	9184	–
126	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций дл я крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,000179	17355,77	3	2
127	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,059832	147100,00	8801	–
128	С12021-250 К=1,01 К ОБ.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,012686	154200,00	1956	–
129	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 К=1,01 К ОБ.	Арматурн ые заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стал ь гладкая класса А-I, d 20 мм	т	0,108595	42500,00	4615	–
130	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	4	20,14	81	72
131	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00052	149300,00	78	–
132	Е0106-18-9	Устройство опорной подушки из бетона к л.В15	м3	0,2	16546,47	3309	492
133	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-27 3 мм матами минераловатными прошивными толщиной 5 0 мм	м	10	200,60	2006	1240
134	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,86	2530,00	2176	–
135	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопр оводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной пр и толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м	17,2	370,61	6374	5085
136	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщи ной 0,7 мм	т	0,09451	97200,00	9186	–
137	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,0165	7294,77	120	100
138	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0165	50600,00	835	–
139	Е0134-23-1	ОТТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	т	0,18482	17314,25	3200	1337
140	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,100323	154200,00	15470	–

141	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	т	0,085052	44700,00	3802	--
142	Е0109-61-13	Монтаж отверстия для прочистки	т	0,23926	9883,80	2365	1515
143	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,23926	154200,00	36894	--
144	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщ иной 10 мм	м2	0,84	476,00	400	--
145	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий внутренней поверхности трубы	м2	6,9	731,08	5044	1299
146	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	6,9	59,00	407	182
147	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	6,9	23,19	160	91
148	Е0113-60-4	Алюминиевые покрытия проволокой диамет ром до 1,5 мм внутренних поверхностей емкостей при производстве работ на строительно-монтажной площа дке	м2	6,9	672,55	4641	2194
		ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ					
149	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	28,9933	28,89	838	266
150	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	3м	0,8967	262,72	236	266
151	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,58	134,10	2492	2815
152	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,58	21,55	400	307
153	Е0108-3-3	Устройство гравийной засыпки	м3	9,5	1170,97	11124	1816
154	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	9561,97	3825	93
155	Е0107-31-1	Установка оп ор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,355	2831,00	3836	2676
156	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и д нищ для сооружений водопровода, канализации, резер вуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелог о бетона класса В22,5, круглые /КЦП1-15-1-1шт./	м3	0,27	32800,00	8856	--
157	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,27	-134,00	-36	--
158	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,27	-250,00	-68	--
159	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-9-2шт./	м	1,78	8530,00	15183	--
160	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодц ев водопроводных и канализационных сетей высотой 0 .89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-6-1шт./	м	0,59	9383,00	5536	--

161	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	1	913,00	913	–
162	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	сальник	1	2017,57	2018	504
163	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	8060,00	8060	–
164	Е0110-55-1	Укладка деревянной крышки	м2	0,58	62,59	36	31
165	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А	м2	0,58	8010,00	4646	–
166	Е0116-10-5	Прокладка вентиляционной трубы из стальных электросварных труб диам. 114 ммх4 мм	м	3	160,75	482	531
167	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снят ой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	3	756,00	2268	–
		Итого:				**1 177 721**	**136 500**
		Итого с накладными расходами:				**1 314 222**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**78 853**	
		Итого прямые затраты				**1 393 075**	
		Оборудование					
		Итого прямые затраты				**6 816 713**	
		Временные здания и сооружения 2,72%				**185 415**	
		Итого				**7 002 128**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**49 015**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**70 021**	
		Дополнительные отпуска 0,4%				**28 009**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**7 149 172**	
		Итого в текущих ценах 2013 года К-2,23355				**15 968 023**	
		Итого с понижающемо коэффициентом-0,9395933				**15 003 447**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**300 069**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**15 303 516**	
		НДС 12%				**1 836 422**	
		Всего к оплате				**17 139 938**	

Инженер:
ТОО "Зональный центр ЮгСтройЭксперт"

Эксперт _____ **А.Тайтелиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолЭнергоКурылыс" _____ **А. Лесбеков**