ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

г. Петропавловск 24 октября 2014 года

Рабочая комиссия, назначенная: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО» приказом от 14 октября 2014 года №134

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество назначившего рабочую комиссию)

председатель-представитель заказчика:

Сюникаев Х.А. – заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального проектировщика: Фирсов А.М. – инженер ТОО «СТРОЙИНВЕСТ-СК»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Гриценко А.А. – начальник АХО ТОО «Тесла»

(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

Кожанов А. А.– и.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства г.Петропавловска;

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:

Мукушев А.С. – руководитель отдела НТО Депратамента по чрезвычайным ситуациям СКО;

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Ибраев Д.Б. - и. о. руководителя РГУ «Петропавловское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей »

органов социальной защиты населения:

Мукашев Б.А. – государственный инспектор труда ГУ «Управление государственной инспекции труда СКО»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:

Визеров С.В. – главный инженер ТОО «Кызылжар су»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кравец В.В.– государственный экологический инспектор Департамента экологии по Северо-Казахстанской области;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Дубенкин И.В. – эксперт технического надзора ТОО «ГрандСтройБизнес»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Тесла»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в г. Петропавловске. Внеплощадочные сети водопровода»

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим общестроительные работы по проекту: «Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в г. Петропавловске. Внеплощадочные сети водопровода»

(виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «СТРОЙИНВЕСТ-СК»

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту: «Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в г. Петропавловске. Внеплощадочные сети водопровода»

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО»; приказ от 09.07.2013 № 95 ,

(наименование органа утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2014 года, окончание работ октябрь 2014 года;
(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты на скрытые работы;

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: источник водоснабжения – магистральная линия Д=1000мм, водонапорная сеть выполнена из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 63 SDR11 160х14,6 длиной 35 м., замена существующей водопроводной камеры , установка колодца Д=1500мм.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу), сооружению характеризуются следующими данными: Годовой объем подачи воды – 17,41 м^3/год, среднесуточный расход воды – 47,69 м^3/сут., максимальный суточный расход воды 62,00 м^3/сут., водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 63 SDR11 160х14,6 – 35 м., водопроводный колодец – Д=1,5 м., водопроводная камера.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:

по проекту: источником водоснабжения хлебоприемного предприятия является существующая магистральная линия Д=1000 мм по ул.Нефтепроводная – Г.Мусрепова, водонапорная сеть выполнена из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 63 SDR11 160х14,6 длиной 35 м., замена существующей водопроводной камеры, на границе раздела балансовой принадлежности необходимо установить колодец Д=1500мм;

фактически: источником водоснабжения хлебоприемного предприятия является существующая магистральная линия Д=1000 мм по ул.Нефтепроводная – Г.Мусрепова,

водонапорная сеть выполнена из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 63 SDR11 160х14,6 длиной 35 м., заменена существующая водопроводная камера, на границе раздела балансовой принадлежности установлен колодец Д=1500мм.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены
(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 2,497 млн.тенге,
в том числе: строительно-монтажные работы 1,836 млн.тенге,
прочие затраты 0,661 млн.тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ: «Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в г. Петропавловске. Внеплощадочные сети водопровода»
(наименование здания и сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Сюникаев Х.А. _____
(подпись, печать)

Члены комиссии:

Кожанов А.А. _____
(подпись, печать)

Гриценко А.А. _____
(подпись, печать)

Ибраев Д.Б. _____
(подпись, печать)

Дубенкин И.В. _____
(подпись, печать)

Мукушев А.С. _____
(подпись, печать)

Фирсов А.М. _____
(подпись, печать)

Мукашев Б.А. _____
(подпись, печать)

Кравец В.В. _____
(подпись, печать)

Визеров С.В. _____
(подпись, печать)