Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Договор № 41 от 6 мая 2014 года
Наименование услуги - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в г. Петропавловске. Внеплощадочные сети водопровода"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами 0,5м3 м3	2.9	39,76 / 1.87	37,82 / 11,00	115 / 5	110 / 32	36 / 97	0.013 / 0.038	0 / 0
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 3 км класс груза К=1,600 т	4.64	35,53 / 0,00	35,53 / 7,11	165 / 0	165 / 33	33 / 100	0,000 / 0,0149	0 / 0
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта	5,4	218,93 / 218,93	0,00 / 0,00	1182 / 1182	0 / 0	1336 / 113	1,540 / 0,000	1 / 1
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка 1,2 м3 грунта	10,4	262,72 / 262,72	0,00 / 0,00	2732 / 2732	0 / 0	3087 / 113	1,848 / 0,000	1
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн и обратная лопата 0,5м3 м3 грунта	334,1	27,84 / 1,66	26,18 / 7,20	9301 / 555	8747 / 2406	2871 / 97	0,912 / 0,025	
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов 2 группы м3 грунта	15,8	134,10 / 134,10	0,00 / 0,00	2119 / 2119	0 / 0	2394 / 113	0,972 / 0,000	
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами 59кВт м3 грунта	150	6,48 / 0,00	6,48 / 2,10	972 / 0	972 / 315	306 / 97	0,000 / 0,00806	
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы м3 грунта	150	3,20 / 0,00	3,20 / 1,04	480 / 0	480 / 156	151 / 97	0,000 / 0,00398	
		Раздел 2. Прокладка трубопроводов								
9	Е22-11-5	Установка трубопроводов из полиэтиленовых труб 150мм	0,035	78225,00	36133,62	2739	1265	2342	247,000	

			км		41850,00	9612,90	1465	336	130	37,300			1
10	99-1-18-4-10	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR11 160x14,6	м	35,35	1 440		50 904						
		Раздел 3. Строительная часть											
11	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,8	17328,73 2362,50	2104,76 623,48	31192 4253	3789 1122	6987 130	13,900 2,475			25 4
12	30-18-24	Плиты покрытий, днищ и сооружений водопровода	м3	0,3	31 400		9 420						
13	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев	м	0,89	8 000		7 120						
14	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев	м	2,07	8 000		16 560						
15	11-4-8	Люк чугунный тип Л	к-т	1	8 060		8 060						
16	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	м3	0,04	8262,05 915,75	296,60 110,25	330 37	12 4	48 118	5,950 0,540			17 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				143 392	15 538					
		Всего накладные расходы -	Тенге				12 347	4 405					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19 592						
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				9 779						
		Временные здания и сооружения 2,4%*0,8	Тенге				172 763						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге				3 317						
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге				6 392						
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге				704						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге				1 761						
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г	Тенге				184 937						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2013 г.	Тенге				413 148						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН без учета НДС	Тенге				8 263						
		НДС 12%	Тенге				421 411						
		Итого к оплате	Тенге				50 569						
							471 981						

Заказчик

Технадзор

Подрядчик