Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Договор № 41 от 6 мая 2014 года
Наименование услуги – Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в г. Петропавловске. Внеплощадочные сети водопровода"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживающих машины: на ед.	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами 59кВт	184,4	6,48	6,48	1195	1195	376	0,000	0		
		м3 грунта		0,00	2,10	0	387	97	0,00806	1		
	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы	184,4	3,20	3,20	590	590	186	0,000	0		
		м3 грунта		0,00	1,04	0	192	97	0,00398	1		
	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	334,4	21,55	4,52	7206	1511	5524	0,108	36		
		м3 грунта		17,03	0,00	5695	0	97	0,00000	0		
	Прокладка трубопроводов											
	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов 150мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,940	4		
		задвижка		317,25	13,50	635	27	130	0,070	0		
	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые	2	11 500		23 000						
		шт										
	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек	1	473,17	39,24	473	39	346	1,470	1		
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,070	0		
	9-1-68	Вентиля фланцевые 15ч19р	1	902		902						
		шт										
	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб 150мм с гидравлическим испытанием	0,0005	115636,32	31953,19	58	16	51	360,000	0		
		км		66375,00	12071,25	33	6	130	58,950	0		
	8-6-267	Трубы стальные бесшовные 159х4,5	0,502	1 220		612						
		м										
	8-9-14	Фланцы плоские приварные 150мм	6	757		4 542						
		шт										
	8-5-103	Фитинги тройники отводы 150мм	2	5 840		11 680						

99-1-2 п.1	Втулка полиэтиленовая 150мм	шт	3	1 316		3 948				
Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на трубопроводы 150мм	км	0,002	430521,51 44553,00	68116,36 25731,00	861 89	136 51	183 130	256,000 125,670	1 0
Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на трубопроводы 350мм	км	0,001	947225,72 53775,00	138575,59 52348,50	947 54	139 52	138 130	313,000 255,670	0 0
	Строительная часть									
Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	0,4	17328,73 2362,50	2104,76 623,48	6931 945	842 249	1553 130	13,900 2,475	6 1
30-18-37	Кольца для смотровых колодцев	м	0,89	8 000		7 120				
30-18-24	Плиты покрытий, лотков и сооружений водопровода	м3	0,4	31 400		12 560				
30-18-40	Кольца горловин КЦО-1	шт	2	1 050		2 100				
П-4-8	Люк чугунный тип Л	м-т	1	8 060		8 060				
Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	м3	0,04	8262,05 915,75	296,60 110,25	330 37	12 4	48 118	5,950 0,540	0 0
1-1-773	Скобы ходовые	шт	18	221		3 978				
Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий	м2	1,57	375,50 191,93	30,89 11,68	590 301	48 18	384 120	1,230 0,057	2 0
6-4-6	Люки и лазы утепленные	м2	1,57	12 300		19 311				
	Водонапорная камера									
Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами	м3	29,12	39,76 1,87	37,82 11,00	1158 54	1101 320	364 97	0,013 0,038	0 1
П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 10 км класс груза 1	т	46,592	84,26 0,00	84,26 16,85	3926 0	3926 785	785 100	0,000 0,0354	0 2
Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка 1,2	м3 грунта	1,4826	262,72 262,72	0,00 0,00	390 390	0 0	440 113	1,848 0,000	3 0
Е1-12-14	Разработка и отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн и обратная лопата 0,5м3		20,3	27,84	26,18	565	531	174	0,012	0

				1,66	7,20	34	146	97	0,025	1
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов 2 группы	м3 грунта	1,4826	134,10	0,00	199	0	225	0,972	1
				134,10	0,00	199	0	113	0,000	0
Е1-27-2	Засыпки траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами 59кВт	м3 грунта	20,3	6,48	6,48	132	132	41	0,000	0
				0,00	2,10	0	43	97	0,00806	0
Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы	м3 грунта	20,3	3,20	3,20	65	65	20	0,000	0
				0,00	1,04	0	21	97	0,00398	0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 грунта	20,3	21,55	4,52	437	92	335	0,108	2
				17,03	0,00	346	0	97	0,00000	0
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,71	98,87	2,62	1257	33	180	0,068	1
				10,51	0,99	134	13	123	0,00480	0
Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,1	10479,97	66,01	11528	73	299	1,350	1
				195,75	24,93	215	27	173	0,12180	0
Е6-33-3	Устройство стен и плоских лотков прямоугольных до 150мм	м3	11,7	15402,75	1327,03	180212	15526	37327	12,490	146
				2137,50	456,24	25009	5338	123	1,71660	20
30-1-61	Надбавка к сметной стоимости	м3	11,8971	150		1 785				
4-1-53	Каркасы и сетки А-I 6мм	т	0,024	65 000		1 560				
4-1-54	Каркасы и сетки А-I 8мм	т	0,1618	62 000		10 032				
4-1-73	Каркасы и сетки А-III 12мм	т	0,5861	62 900		38 624				
Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции К-2,000	м2 изолируемой поверхности	12	129,48	0,99	1554	12	177	0,0694	1
				11,59	0,38	139	5	123	0,00180	0
Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция	м2 поверхности	35,1	665,48	8,23	23358	289	3659	0,468	16
				81,68	3,08	2867	108	123	0,015	1
Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок	м2	35,1	1080,46	34,37	37924	1206	8715	1,210	42
				189,00	12,87	6634	452	123	0,063	2
Е9-29-1	Монтаж лестниц пожарных с ограждением	т	0,04268	13711,46	5475,86	585	234	346	28,900	1
				5048,00	1552,87	215	66	123	5,460	0
2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий до 1т	т	0,04268	154 400		6 590				
Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для камер	т	0,16916	14806,01	1133,15	2505	192	2023	82,100	14
				12892,50	398,25	2181	67	90	1,950	0
2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий свыше 0,1 до 0,5т	т	0,16916	146 000		24 697				

Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	6,14336	20,35 4,16	0,02 0,00	125 26	0 0	31 123	0,021 0,000		0 0
Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	5,28	1986,57 567,30	564,43 195,49	10489 2994	2980 1032	5636 140	3,33 0,75		18 4
Прайс-лист	Плиты сборные ПК 60-1,5, ПК60-12	шт	3	9804,50		29 414					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				507 277	30 994				
		Тенге				49 478	9 427				
	Всего накладные расходы -	Тенге				70 426					
	Итого невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34 662					
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				612 365					
	Временные здания и сооружения 2,8%*0,8	Тенге				11 757					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге				22 656					
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге				2 496					
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге				6 241					
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	Тенге				655 515					
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г	Тенге				1 442 774					
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2014 г.	Тенге				28 855					
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН без учета НДС	Тенге				1 471 629					
	НДС 12%	Тенге				176 596					
	Итого к оплате	Тенге				1 648 225					

Заказчик

Технадзор

Подрядчик