Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области**

## СПРАВКА №5
## о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

| | код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | № 58 | 06.08.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 186 177 958,09 | - | - | - | - | - | - | 19 947 638,37 | |
| За отчетный период: | 45 755 177,82 | 40 852 837,34 | - | - | - | - | - | 4 902 340,48 | 45 755 177,82 |

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
**Руководитель** _____ **Кузембаев Н.К.**

**Технадзор:** ТОО «Эсем-Курылыс-Кызылорда»
**Технический надзор** _____ **Обибуллаев Т.А.**

**Подрядчик:**
ТОО «Ахат+ГС»

**Директор** _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Стройка **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области**

Основание: **Договор №58 от "06" августа 2021 года.**

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Стены** | | | | | | | | | | |
| 70 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | | 78,278138 | 22909,49 | 1569,15 | 1793312 | 122830 | 1170916 | 491286 | 2467366 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 6381,94 | 366,62 | 499566 | 28698 | | 182768 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 70.1 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 18,786753 | 16555,00 | | | | 311015 | | |
| 70.2 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530- | 1000 шт. | 0,38 | 29,745692 | 28906,00 | | | | 859829 | | |
| 71 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов | м2 стен (без вычета проемов) | | 258,72 | -289,96 | -- | -75018 | -- | -- | -69767 | -156368 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | -289,96 | -- | -75018 | -- | | -11583 | |
| 72 | 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м | м3 кладки | | 229,538216 | 22543,40 | 1340,77 | 5174572 | 307758 | 3433525 | 1400480 | 7101056 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 6244,23 | 316,30 | 1433289 | 72603 | | 526004 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 72.1 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 55,089172 | 16555,00 | | | | 912001 | | |
| 72.2 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530- | 1000 шт. | 0,38 | 87,224522 | 28906,00 | | | | 2521312 | | |
| 73 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов | м2 стен (без вычета проемов) | | 746,88 | -289,96 | -- | -216565 | -- | -- | -201406 | -451408 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | -289,96 | -- | -216565 | -- | | -33438 | |
| 74 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции /Сетка Сг-1/. Армирование кладки | т металлических изделий | | 0,405 | 339508,32 | 2226,12 | 137501 | 902 | 109805 | 25187 | 175703 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 66157,20 | 714,96 | 26794 | 290 | | 13015 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74.1 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0,405 | 271125,00 | | | | 109806 | | |
| 75 | 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | | 308,646 | 747,87 | 40,29 | 230827 | 12435 | 67026 | 146397 | 407402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 490,42 | 19,60 | 151366 | 6049 | | 30178 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 75.1 | 2106-0510-5501 | Стальные детали лесов | т | 0,00037 | 0,11419902 | 474704,00 | | | | 54211 | | |
| 76 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 187,495 | 3679,99 | 108,59 | 689980 | 20360 | 344558 | 306833 | 1076557 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 1733,71 | 25,95 | 325062 | 4865 | | 79745 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 76.1 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 4,312385 | 16555,00 | | | | 71392 | | |
| 76.2 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530- | 1000 шт. | 0,0504 | 9,449748 | 28906,00 | | | | 273154 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 7734609 | 464285 | 5125829 | 2099009 | 10620307 |
| | | | | | | | | 2144494 | 112506 | -- | 786689 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 7734609 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 5125829 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2257000 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2099009 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 786689 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 10620307 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2257000 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 10620307 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2257000 | | | |

## РАЗДЕЛ 10.Кровля В ОСЯХ 6-11 (профнастил)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 324 | 2113-0208-0109 РСНБ РК 2015 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой окрашенные ГОСТ 1147-80 /размерами 4,8 мм х 38 мм/ | кг | | 13,02 | 1274,00 | -- | 16587 | -- | 16587 | -- | 17914 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1327 | |
| | | **Подвесной потолок /АС-50/** | | | | | | | | | | |
| 333 | 2113-0208-0109 РСНБ РК 2015 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой окрашенные ГОСТ 1147-80 /размерами 4,8 мм х 38 мм/ | кг | | 11,7 | 1274,00 | -- | 14906 | -- | 14906 | -- | 16098 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1192 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 31493 | -- | 31493 | -- | 34012 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 2519 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 31493 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 31493 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2519 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 34012 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 34012 | | | | |

## РАЗДЕЛ 11.Проемы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Двери из ПВХ** | | | | | | | | | | |
| 361 | 2109-0202-0306 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | | 5,082 | 23775,00 | -- | 120825 | -- | 120825 | -- | 130491 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 9666 | |
| 362 | 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | | 13,419 | 29340,00 | -- | 393713 | -- | 393713 | -- | 425210 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 31497 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 26,754 | 25111,00 | -- | 671820 | -- | 671820 | -- | 725566 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 53746 | |
| 364 | 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 25 | 3731,00 | -- | 93275 | -- | 93275 | -- | 100737 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7462 | |
| | | **Двери наружные** | | | | | | | | | |
| 366 | 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 5,712 | 44250,00 | -- | 252756 | -- | 252756 | -- | 272976 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20220 | |
| 367 | 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 1678,00 | -- | 3356 | -- | 3356 | -- | 3624 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 268 | |
| | | **Решетки Рш-1 /20 шт/ АС-18** | | | | | | | | | |
| 369 | 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 2,57072 | 762977,00 | -- | 1961400 | -- | 1961400 | -- | 2118312 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 156912 | |
| 370 | 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 80 | 1061,00 | -- | 84880 | -- | 84880 | -- | 91670 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6790 | |
| 371 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,142 | 233501,00 | -- | 33157 | -- | 33157 | -- | 35810 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2653 | |
| 372 | 2113-0202-0219 РСНБ РК 2015 | Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94 | кг | 6,8 | 864,00 | -- | 5875 | -- | 5875 | -- | 6345 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 470 | |
| 373 | 2113-0203-0211 РСНБ РК 2015 | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 2,2 | 683,00 | -- | 1503 | -- | 1503 | -- | 1623 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | Тенге | | | | 3622560 | -- | 3622560 | -- | 3912364 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 289804 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3622560 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3622560 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 289804 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3912364 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 14566683 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2144494 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 464285 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 112506 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 8779882 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2099009 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1079012 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02. Водопровод и канализация

**Водопровод холодной воды В1**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С123-010601-0302<br>2301-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 84,15 | 173,00 | -- | 14558 | -- | 14558 | -- | 15723 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1165 | |
| 19 | С123-010601-0303<br>2301-0601-0303<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 24,75 | 278,00 | -- | 6880 | -- | 6880 | -- | 7430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 550 | |
| 20 | С123-020401-3502<br>2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 170 | 8,00 | -- | 1360 | -- | 1360 | -- | 1469 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | |
| 21 | С123-020401-3503<br>2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 50 | 10,00 | -- | 500 | -- | 500 | -- | 540 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| 25 | С121-110403-0210<br>2111-0403-0210<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 27,5 | 242,00 | -- | 6655 | -- | 6655 | -- | 7187 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 532 | |
| 26 | С121-110403-6701<br>2111-0403-6701<br>РСНБ РК 2015 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | рулон | 3,75 | 1363,00 | -- | 5111 | -- | 5111 | -- | 5520 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 409 | |
| | | **Фитинги** | | | | | | | | | |
| 27 | С123-020401-0101<br>2302-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 17 | 12,00 | -- | 204 | -- | 204 | -- | 220 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 28 | С123-020401-0102<br>2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 18,00 | -- | 90 | -- | 90 | -- | 97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 29 | С123-020401-1101<br>2302-0401-1101<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 17,00 | -- | 68 | -- | 68 | -- | 73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 30 | С123-020401-1201<br>2302-0401-1201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 30 | 15,00 | -- | 450 | -- | 450 | -- | 486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| 31 | С123-020401-1202<br>2302-0401-1202<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 29,00 | -- | 290 | -- | 290 | -- | 313 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 32 | С123-020401-2401<br>2302-0401-2401<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 26,00 | -- | 520 | -- | 520 | -- | 562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 33 | С123-020401-2402<br>2302-0401-2402<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 40,00 | -- | 200 | -- | 200 | -- | 216 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С123-020401-2501<br>2302-0401-2501<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 66,00 | -- | 132 | -- | 132 | -- | 143 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| | | **Арматура для трубопроводов** | | | | | | | | | |
| 35 | С123-040702-0101<br>2304-0702-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 29 | 1163,00 | -- | 33727 | -- | 33727 | -- | 36425 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2698 | |
| 36 | С123-040702-0103<br>2304-0702-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 2206,00 | -- | 8824 | -- | 8824 | -- | 9530 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 706 | |
| 38 | С123-040905-0101<br>2304-0905-0101<br>РСНБ РК 2015 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 1032,00 | -- | 2064 | -- | 2064 | -- | 2229 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 39 | С123-030102-3321<br>2303-0102-3321<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 7 | 4625,00 | -- | 32375 | -- | 32375 | -- | 34965 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2590 | |
| 40 | С123-030102-3327<br>2303-0102-3327<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 7 | 8703,00 | -- | 60921 | -- | 60921 | -- | 65795 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4874 | |
| 41 | С123-020401-0101<br>2302-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 58 | 12,00 | -- | 696 | -- | 696 | -- | 752 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 42 | С123-020401-0102<br>2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 18,00 | -- | 144 | -- | 144 | -- | 156 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 43 | С123-020401-1201<br>2302-0401-1201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 15,00 | -- | 30 | -- | 30 | -- | 32 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 44 | С123-020401-4303<br>2302-0401-4303<br>РСНБ РК 2015 | Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14 | 1192,00 | -- | 16688 | -- | 16688 | -- | 18023 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1335 | |
| | | **Водопровод ТЗ** | | | | | | | | | |
| 54 | С123-010701-0105<br>2301-0701-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 56,43 | 437,00 | -- | 24660 | -- | 24660 | -- | 26633 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1973 | |
| 55 | С123-020401-3502<br>2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 114 | 8,00 | -- | 912 | -- | 912 | -- | 985 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| | | **Фитинги** | | | | | | | | | |
| 58 | С123-040702-0101<br>2304-0702-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 18 | 1163,00 | -- | 20934 | -- | 20934 | -- | 22609 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1675 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С123-020501-0403<br>2302-0501-0403<br>РСНБ РК 2015 | Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 36 | 1068,00 | -- | 38448 | -- | 38448 | -- | 41524 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3076 | |
| 60 | С123-020501-0502<br>2302-0501-0502<br>РСНБ РК 2015 | Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 20 | 1748,00 | -- | 34960 | -- | 34960 | -- | 37757 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2797 | |
| 61 | С123-020501-1102<br>2302-0501-1102<br>РСНБ РК 2015 | Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 7 | 2320,00 | -- | 16240 | -- | 16240 | -- | 17539 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1299 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Канализация** | | | | | | | | | |
| 64 | С123-020601-1203<br>2302-0601-1203<br>РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | 110 | 122,00 | -- | 13420 | -- | 13420 | -- | 14494 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1074 | |
| 65 | С123-020601-1201<br>2302-0601-1201<br>РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | шт. | 90 | 38,00 | -- | 3420 | -- | 3420 | -- | 3694 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 274 | |
| 67 | С123-020601-0103<br>2302-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 | шт. | 11 | 247,00 | -- | 2717 | -- | 2717 | -- | 2934 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| 68 | С123-020601-0101<br>2302-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 | шт. | 9 | 81,00 | -- | 729 | -- | 729 | -- | 787 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 69 | С123-020601-0203<br>2302-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 13 | 300,00 | -- | 3900 | -- | 3900 | -- | 4212 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 70 | С123-020601-0201<br>2302-0601-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 15 | 84,00 | -- | 1260 | -- | 1260 | -- | 1361 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 101 | |
| 71 | С123-020601-0303<br>2302-0601-0303<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 13 | 236,00 | -- | 3068 | -- | 3068 | -- | 3313 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | |
| 72 | С123-020601-0301<br>2302-0601-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 3 | 67,00 | -- | 201 | -- | 201 | -- | 217 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 73 | С123-020601-0406<br>2302-0601-0406<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 3 | 466,00 | -- | 1398 | -- | 1398 | -- | 1510 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 74 | С123-020601-0401<br>2302-0601-0401<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 3 | 131,00 | -- | 393 | -- | 393 | -- | 424 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 75 | С123-020601-0506<br>2302-0601-0506<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 13 | 545,00 | -- | 7085 | -- | 7085 | -- | 7652 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 567 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С123-020601-0501<br>2302-0601-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50** | шт. | 3 | 155,00 | -- | 465 | -- | 465 | -- | 502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 77 | С123-020601-1003<br>2302-0601-1003<br>РСНБ РК 2015 | **Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100** | шт. | 7 | 654,00 | -- | 4578 | -- | 4578 | -- | 4944 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366 | |
| 78 | С123-020601-1001<br>2302-0601-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50** | шт. | 1 | 284,00 | -- | 284 | -- | 284 | -- | 307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 79 | С123-020601-0803<br>2302-0601-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** | шт. | 5 | 553,00 | -- | 2765 | -- | 2765 | -- | 2986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221 | |
| 80 | С123-020601-0801<br>2302-0601-0801<br>РСНБ РК 2015 | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50** | шт. | 1 | 212,00 | -- | 212 | -- | 212 | -- | 229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 81 | С123-020601-1401<br>2302-0601-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** | шт. | 8 | 888,00 | -- | 7104 | -- | 7104 | -- | 7672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 568 | |
| 82 | С123-020601-0903<br>2302-0601-0903<br>РСНБ РК 2015 | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** | шт. | 4 | 111,00 | -- | 444 | -- | 444 | -- | 480 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| 83 | С123-020601-0901<br>2302-0601-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** | шт. | 3 | 39,00 | -- | 117 | -- | 117 | -- | 126 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 84 | С123-020601-0602<br>2302-0601-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50** | шт. | 17 | 176,00 | -- | 2992 | -- | 2992 | -- | 3231 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 239 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 205590 | 523 | 745176 | 414167 | 416008 |
| | | | | | | | 79804 | 141 | -- | 127182 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6165 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4567 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1383 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1259 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 594 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1383 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 199425 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 64143 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 78562 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 56552 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 76991 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22112 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 298528 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78562 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 306546 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79945 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1716963** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 422021 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 8418 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2359 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 745176 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 414167 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127182 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03. Отопление и вентиляция.

### РАЗДЕЛ 1.Отопление

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С123-010602-0302<br>2301-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 109,89 | 167,00 | -- | 18352 | -- | 18352 | -- | 19820 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1468 | |
| 7 | С123-010602-0303<br>2301-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 77,22 | 274,00 | -- | 21158 | -- | 21158 | -- | 22851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1693 | |
| 9 | С123-010602-0304<br>2301-0602-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 126,72 | 442,00 | -- | 56010 | -- | 56010 | -- | 60491 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4481 | |
| 11 | С123-010602-0305<br>2301-0602-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 87,12 | 723,00 | -- | 62988 | -- | 62988 | -- | 68027 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5039 | |
| 14 | С123-010602-0307<br>2301-0602-0307<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 17,974 | 1871,00 | -- | 33629 | -- | 33629 | -- | 36319 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2690 | |
| 15 | С123-020401-0102<br>2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 39 | 18,00 | -- | 702 | -- | 702 | -- | 758 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 16 | С123-020401-0103<br>2302-0401-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 64 | 40,00 | -- | 2560 | -- | 2560 | -- | 2765 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 205 | |
| 17 | С123-020401-0104<br>2302-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 44 | 65,00 | -- | 2860 | -- | 2860 | -- | 3089 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 229 | |
| 18 | С123-020401-0106<br>2302-0401-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 10 | 215,00 | -- | 2150 | -- | 2150 | -- | 2322 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 19 | С123-020401-2401<br>2302-0401-2401<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 12 | 26,00 | -- | 312 | -- | 312 | -- | 337 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |
| 20 | С123-020401-2502<br>2302-0401-2502<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 26 | 46,00 | -- | 1196 | -- | 1196 | -- | 1292 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 96 | |
| 21 | С123-020401-2505<br>2302-0401-2505<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 24 | 70,00 | -- | 1680 | -- | 1680 | -- | 1814 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 134 | |
| 22 | С123-020401-2509<br>2302-0401-2509<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 16 | 95,00 | -- | 1520 | -- | 1520 | -- | 1642 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 23 | С123-020401-3502<br>2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 24 | 8,00 | -- | 192 | -- | 192 | -- | 207 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 24 | С123-020401-3503<br>2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 39 | 10,00 | -- | 390 | -- | 390 | -- | 421 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 25 | С123-020401-3504<br>2302-0401-3504<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 64 | 14,00 | -- | 896 | -- | 896 | -- | 968 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| 26 | С123-020401-3505<br>2302-0401-3505<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 44 | 26,00 | -- | 1144 | -- | 1144 | -- | 1236 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 27 | С123-020401-3507<br>2302-0401-3507<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 10 | 194,00 | -- | 1940 | -- | 1940 | -- | 2095 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| 28 | С123-020401-1201<br>2302-0401-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 86 | 15,00 | -- | 1290 | -- | 1290 | -- | 1393 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 29 | С123-020401-1202<br>2302-0401-1202<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 6 | 29,00 | -- | 174 | -- | 174 | -- | 188 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 30 | С123-020401-1203<br>2302-0401-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 24 | 47,00 | -- | 1128 | -- | 1128 | -- | 1218 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | |
| 31 | С123-020401-1204<br>2302-0401-1204<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 20 | 111,00 | -- | 2220 | -- | 2220 | -- | 2398 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | |
| 32 | С123-020401-1206<br>2302-0401-1206<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 10 | 360,00 | -- | 3600 | -- | 3600 | -- | 3888 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 218091 | -- | 218091 | -- | 235539 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 17448 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 218091 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 218091 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17448 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 235539 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 235539 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 235539 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 218091 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 17448 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04. Силовое электрооборудование и электроосвещение.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51-080401-0401<br>5108-0401-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ШНН2 2х60 + ШН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 236158,00 | -- | 236158 | -- | | -- | 236158 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 236158 | -- | |
| 4 | С123-070501-1104<br>2307-0501-1104<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отап САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5** | шт. | 1 | 52905,00 | -- | 52905 | -- | 52905 | -- | 57137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4232 | |
| | | **ЩРН-15** | | | | | | | | | |
| 6 | С123-070201-0110<br>2307-0201-0110<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-15з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 6106,00 | -- | 6106 | -- | 6106 | -- | 6594 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 488 | |
| 8 | С123-070204-0747<br>2307-0204-0747<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 1498,00 | -- | 1498 | -- | 1498 | -- | 1618 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 9 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 3 | 473,00 | -- | 1419 | -- | 1419 | -- | 1533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 10 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 2 | 3597,00 | -- | 7194 | -- | 7194 | -- | 7770 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 576 | |
| | | **ЩРВ-24** | | | | | | | | | |
| 12 | С123-070201-0207<br>2307-0201-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 5892,00 | -- | 5892 | -- | 5892 | -- | 6363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | |
| 14 | С123-070204-0748<br>2307-0204-0748<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 1551,00 | -- | 1551 | -- | 1551 | -- | 1675 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| 16 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 5 | 473,00 | -- | 2365 | -- | 2365 | -- | 2554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| 17 | С123-070204-1901<br>2307-0204-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 6611,00 | -- | 6611 | -- | 6611 | -- | 7140 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| | | **ЩРН-15** | | | | | | | | | |
| 19 | С123-070201-0110<br>2307-0201-0110<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-15з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 6106,00 | -- | 6106 | -- | 6106 | -- | 6594 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 488 | |
| 21 | С123-070204-0747<br>2307-0204-0747<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1498,00 | -- | 1498 | -- | 1498 | -- | 1618 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 22 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 473,00 | -- | 473 | -- | 473 | -- | 511 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| 23 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2 | 3597,00 | -- | 7194 | -- | 7194 | -- | 7770 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 576 | |
| 25 | Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.14 | Пускатель магнитный | шт | 1 | 13023,21 | -- | 13023 | -- | 13023 | -- | 14065 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1042 | |
| 27 | С123-070218-1508<br>2307-0218-1508<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 330,00 | -- | 330 | -- | 330 | -- | 356 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 29 | С123-070220-0503<br>2307-0220-0503<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 12 | 340,00 | -- | 4080 | -- | 4080 | -- | 4406 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | |
| 31 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 304,88 | 24,00 | -- | 7317 | -- | 7317 | -- | 7902 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 585 | |
| 32 | С123-010504-0103<br>2301-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 82,4 | 40,00 | -- | 3296 | -- | 3296 | -- | 3560 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| 33 | С123-060144-0904<br>2306-0144-0904<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 1030507,00 | -- | 15458 | -- | 15458 | -- | 16695 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1237 | |
| 34 | С123-060144-0903<br>2306-0144-0903<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,102 | 713864,00 | -- | 72814 | -- | 72814 | -- | 78639 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5825 | |
| 35 | С123-060144-0505<br>2306-0144-0505<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,19 | 432234,00 | -- | 82124 | -- | 82124 | -- | 88694 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6570 | |
| 36 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 | км | 0,054 | 276381,00 | -- | 14925 | -- | 14925 | -- | 16119 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1194 | |
| 37 | С123-060201-0103<br>2306-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,025 | 248929,00 | -- | 6223 | -- | 6223 | -- | 6721 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 498 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 556560 | -- | 320402 | -- | 582192 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | -- | -- | 236158 | 25632 | |
| | ВСЕГО. Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 236158 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 556560 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25632 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 582192 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 582192 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | **ЩРВ-П-8** | | | | | | | | | |
| 43 | С123-070201-1003<br>2307-0201-1003<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8** | шт. | 1 | 1278,00 | -- | 1278 | -- | 1278 | -- | 1380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 45 | С123-070204-0747<br>2307-0204-0747<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1498,00 | -- | 1498 | -- | 1498 | -- | 1618 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 46 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 4 | 473,00 | -- | 1892 | -- | 1892 | -- | 2043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| | | **ЩРВ-П-18** | | | | | | | | | |
| 48 | С123-070201-0119<br>2307-0201-0119<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 3090,00 | -- | 3090 | -- | 3090 | -- | 3337 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 247 | |
| 50 | С123-070204-0747<br>2307-0204-0747<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1498,00 | -- | 1498 | -- | 1498 | -- | 1618 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 51 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 8 | 473,00 | -- | 3784 | -- | 3784 | -- | 4087 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 303 | |
| 52 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 3 | 3597,00 | -- | 10791 | -- | 10791 | -- | 11654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 863 | |
| | | **ЩРВ-П-8** | | | | | | | | | |
| 54 | С123-070201-1003<br>2307-0201-1003<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8** | шт. | 1 | 1278,00 | -- | 1278 | -- | 1278 | -- | 1380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 56 | С123-070204-0747<br>2307-0204-0747<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1498,00 | -- | 1498 | -- | 1498 | -- | 1618 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 57 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 4 | 473,00 | -- | 1892 | -- | 1892 | -- | 2043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 58 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 3597,00 | -- | 3597 | -- | 3597 | -- | 3885 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | С123-070218-1501<br>2307-0218-1501<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 40 | 285,00 | -- | 11400 | -- | 11400 | -- | 12312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 83 | С123-070218-1508<br>2307-0218-1508<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 2 | 330,00 | -- | 660 | -- | 660 | -- | 713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53 | |
| 85 | С123-070218-1503<br>2307-0218-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 3 | 303,00 | -- | 909 | -- | 909 | -- | 982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 87 | С123-070220-0502<br>2307-0220-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | 14 | 355,00 | -- | 4970 | -- | 4970 | -- | 5368 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 398 | |
| 88 | С123-070220-0512<br>2307-0220-0512<br>РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | 12 | 525,00 | -- | 6300 | -- | 6300 | -- | 6804 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 504 | |
| 89 | С123-070202-0102<br>2307-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм** | шт. | 120 | 342,00 | -- | 41040 | -- | 41040 | -- | 44323 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3283 | |
| 90 | С123-070202-0701<br>2307-0202-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК** | шт. | 71 | 41,00 | -- | 2911 | -- | 2911 | -- | 3144 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 92 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | м | 581,4 | 24,00 | -- | 13954 | -- | 13954 | -- | 15070 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1116 | |
| 93 | С123-020401-3501<br>2302-0401-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 892 | 8,00 | -- | 7136 | -- | 7136 | -- | 7707 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 571 | |
| 94 | С123-060145-0603<br>2306-0145-0603<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | км | 1,1832 | 212495,00 | -- | 251424 | -- | 251424 | -- | 271538 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20114 | |
| 95 | С123-060145-0604<br>2306-0145-0604<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | км | 0,2754 | 332870,00 | -- | 91672 | -- | 91672 | -- | 99006 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7334 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1612126 | -- | 1612126 | -- | 1741097 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 128971 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1612126 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1612126 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 128971 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1741097 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1741097 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2323289 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1932528 | | |
| | | - Стоимость оборудования | Тенге | | | | | | 236158 | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01. Тепловые сети.

## РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С123-010201-0158<br>2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 111,1 | 1450,00 | -- | 161095 | -- | 161095 | -- | 173983 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12888 | |
| 7 | С123-020101-0163<br>2302-0101-0163<br>РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 2 | 627,00 | -- | 1254 | -- | 1254 | -- | 1354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100 | |
| 8 | С123-040601-1203<br>2304-0601-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 2 | 34246,00 | -- | 68492 | -- | 68492 | -- | 73971 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5479 | |
| 10 | С123-020601-0701<br>2302-0601-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** | шт. | 1 | 4358,00 | -- | 4358 | -- | 4358 | -- | 4707 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 11 | С121-060510-1004<br>2106-0510-1004<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры неподвижные** | т | 0,002 | 482667,00 | -- | 965 | -- | 965 | -- | 1042 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 12 | С121-060510-1003<br>2106-0510-1003<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры скользящие** | т | 0,03488 | 482667,00 | -- | 16835 | -- | 16835 | -- | 18182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1347 | |
| 14 | С123-010201-0119<br>2301-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** | м | 2,008 | 542,00 | -- | 1088 | -- | 1088 | -- | 1175 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87 | |
| | | **Герметизированный тепловой ввод /2 шт/** | | | | | | | | | |
| 20 | С123-020103-0315<br>2302-0103-0315<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 4 | 11258,00 | -- | 45032 | -- | 45032 | -- | 48635 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3603 | |
| 21 | С121-050101-0502<br>2105-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Упоры сальника /2 шт/ и монолитного участка /2 шт/** | т | 0,00668 | 286217,00 | -- | 1912 | -- | 1912 | -- | 2065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| 22 | С121-130201-0315<br>2113-0201-0315<br>РСНБ РК 2015 | **Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | кг | 2,512 | 1052,00 | -- | 2643 | -- | 2643 | -- | 2854 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 211 | |
| | | **Узел дренажа** | | | | | | | | | |
| 24 | С123-010201-0199<br>2301-0201-0199<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** | м | 10,04 | 410,00 | -- | 4116 | -- | 4116 | -- | 4445 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 329 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **307790** | -- | **307790** | -- | **332413** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | **24623** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **307790** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **307790** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **24623** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **332413** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **332413** | | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Дренажный колодец Дк-1

**Строительные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С121-040302-0103<br>2104-0302-0103<br>**РСНБ РК 2015** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | 1 | 32223,00 | -- | 32223 | -- | 32223 | -- | 34801 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2578 | |
| 76 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>**РСНБ РК 2015** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | 1 | 22529,00 | -- | 22529 | -- | 22529 | -- | 24331 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1802 | |
| 77 | С121-040301-0501<br>2104-0301-0501<br>**РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.18 из тяжелого бетона класса В15** | **м3** | 0,804 | 49658,00 | -- | 39925 | -- | 39925 | -- | 43119 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3194 | |
| 78 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>**РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | 1 | 18939,00 | -- | 18939 | -- | 18939 | -- | 20454 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1515 | |
| 79 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110<br>**РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | 1 | 20969,00 | -- | 20969 | -- | 20969 | -- | 22647 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1678 | |
| 80 | С123-030101-0505<br>2303-0101-0505<br>**РСНБ РК 2015** | **Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013** | **комплект** | 1 | 7028,00 | -- | 7028 | -- | 7028 | -- | 7590 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 562 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **141613** | -- | **141613** | -- | **152942** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | **11329** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **141613** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **141613** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **134585** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **11329** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **152942** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **152942** | | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Лотки тепловых сетей

**Канал лотковый**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | С121-040303-0109<br>2104-0303-0109<br>**РСНБ РК 2015** | **Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 /Л4д-8 - 19 шт, Л4-8 - 5 шт/** | **м3** | 5,31 | 76110,80 | -- | 404148 | -- | 404148 | -- | 436480 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 32332 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С121-040302-0209<br>2104-0302-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 /П5д-5 - 7 шт, П5-5 - 13 шт/** | м3 | 2,36 | 62009,96 | -- | 146343 | -- | 146343 | -- | 158050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11707 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 550491 | -- | 550491 | -- | 594530 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 44039 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 550491 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 550491 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 550491 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44039 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 594530 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 594530 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1079885 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 999894 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 79991 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04-01. Модульная котельная на 400 кВт на газообразном топливе.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ТОО "FS Energy Product" | **Модульная котельная MBFS-DG-W-400, общей мощностью 400 кВт, с двумя котлами марки FS-DG-W-200 кВт** | компл. | 1 | 15484955,36 | -- | 15484955 | -- | -- | -- | 15484955 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | 15484955 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 15484955 | | | | 15484955 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 15484955 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15484955 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15484955 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15484955 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02-01. Покрытия территорий.

### РАЗДЕЛ 1.Покрытия

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Асфальтобетонное покрытие тип 1** | | | | | | | | | |
| 7 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/** | м3 | 21,285 | 51617,00 | -- | 1098668 | -- | 1098668 | -- | 1186561 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87893 | |
| | | **Тип 2.Плиточное покрытие** | | | | | | | | | |
| | С121-040509-0105<br>2104-0509-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ РСНБ РК 17608-91** | м2 | 200 | 2550 | -- | 510400 | -- | 510400 | -- | 551232 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 40832 | |
| 13 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.08/** | м3 | 2,24 | 47820,00 | -- | 107117 | -- | 107117 | -- | 115686 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8569 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1716185 | -- | 1716185 | -- | 1853479 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 137294 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1716185 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 1716185 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1609068 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 137294 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1853479 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1853479 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1853479** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1716185 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 137294 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-05-01. Ограждения территории.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0 | **Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20** | **секция** | 55 | 63498,00 | 6792,00 | 3492390 | 373560 | 2236355 | 917917 | 4763132 |
| | | *НР - 16069 Тенге; СП - 6365 Тенге* | | | 16045,00 | 2295,00 | 882475 | 126225 | | 352825 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4763132** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 882475 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 373560 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 126225 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2236355 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 917917 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 352825 | |

| | |
|---|---|
| **Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%** | **41 816 877,61** |
| **Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажный( ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%** | **42 381 405,46** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **847 628,11** |
| **ИТОГО** | **43 229 033,56** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036** | **45 392 041,49** |
| **Итого с понижающими коэффициентами к=0,9** | **40 852 837,34** |
| **НДС 12%** | **4 902 340,48** |
| **Итого по акту выполненных работ с НДС** | **45 755 177,82** |

**Заказчик:**
Специалист КГУ "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ **Қаражанов Б. Е.**

**Подрядчик:**
ТОО «Ахат+ГС»
**Директор** _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

**Технадзор:** ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
**Технический надзор** _____ **Обибуллаев Ғ.А.**