ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима сельского округа Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Установка уличного освещениея ул.М.Ауезова, Ж.Жабаева, Ш.Дусенбекова в а/о Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 30 июль 2015 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Наружные электрические сети 10 кВ										
1	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	2	7897,00	1541,00	15794	3082	6931	19,00	38
		шт		3308,00	340,01	6616	680	95	1,97	4
2	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	2	199400,00	--	398800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-62-1к=0,4	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	2	3158,80	616,40	6318	1233	2772	7,60	15
		шт		1323,20	136,00	2646	272	95	0,79	2
РАЗДЕЛ 2.Наружные электрические сети 0,4 кВ										
4	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	3	302,70	11,70	908	35	483	1,00	3
		шт		167,00	2,30	501	7	95	0,01	--
5	С151803-176	Рубильник тип ЯРВ 100, трехполюсный на 200 А	3	8220,00	--	24660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Шкаф управления уличным освещением И-710 - 1шт										
6	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,30	68,30	3898	205	942	2,00	6
		шт		317,00	13,50	951	41	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс-лист	Шкаф металлический	3	2966,24	--	8899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	3	302,70	11,70	908	35	483	1,00	3
		шт		167,00	2,30	501	7	95	0,01	--
9	СПрайс-лист	Рубильник ВР-32-35 А30-250	3	2779,49	--	8338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-61-1	Предохранитель	36	276,50	18,60	9954	670	6994	1,00	36
		шт		200,00	4,50	7200	162	95	0,03	1
11	СПрайс-лист	Предохранитель ППН-35-20 100 А	9	644,66	--	5802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Предохранитель ППН-33-20 40 А	27	257,07	--	6941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	9	493,60	18,60	4442	167	3005	2,00	18
		шт		347,00	4,50	3123	41	95	0,03	--
14	1503-5003	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-20-0,5-100-400/5У3 ТУ16-517.442-80	9	161,00	--	1449	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	6	892,90	17,90	5357	107	2259	2,00	12
		шт		394,00	2,30	2364	14	95	0,01	--
16	СПрайс-лист	Пускатель ПИ-12-100150	6	11256,30	--	67538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	3	133,40	3,60	400	11	329	0,68	2
		шт		115,00	0,30	345	1	95	--	--
18	СПрайс-лист	Розетки РД-47	3	113,19	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
20	СПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА 47-29, 10 А	9	81,75	--	736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	84,20	1,90	505	11	441	0,49	3
		шт		77,00	0,40	462	2	95	--	--
22	СПрайс-лист	Патрон настенный карболитовый	6	43,50	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	9	598,80	14,80	5389	133	2482	2,00	18
		шт		288,00	2,30	2592	21	95	0,01	--
24	С151801-74	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ2-60 М1Б 56, 67, силумин	9	2530,00	--	22770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	3	191,40	7,00	574	21	468	1,00	3
		шт		162,00	2,30	486	7	95	0,01	--
26	СПрайс-лист	Контакторы КМИ 11210,220 Вт	3	375,72	--	1127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-317-4	Реле тепловое и фотореле	6	3104,10	34,10	18625	205	9673	10,00	60
		шт		1688,00	9,00	10128	54	95	0,05	--
28	1504-12232	ФОТОРЕЛЕ 220В,50ГЦ,0,2А,2ВТ ФР-2У3	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
29	1504-13002	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 50ГЦ, 2,5, 5А 3 КОНТАКТА РВМ-13-У4 ТУ 16-523.486-75	3	2990,00	--	8970	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3	166,90	5,40	501	16	457	1,00	3
		шт		158,00	2,30	474	7	95	0,01	--
31	СПрайс-листООО"Электро комплект"	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PCSIGDM	3	20122,99	--	60369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провода и кабели								
32	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	26,04	28,89	27,85	752	725	239	0,01	--
		м3		1,04	8,44	27	220	97	0,03	1
33	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,96	262,72	--	515	--	582	1,85	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	--	515	--	113	--	--
34	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21	6,48	6,48	136	136	43	--	--
		м3		--	2,10	--	44	97	0,01	--
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7
		м3		134,10	--	939	--	113	--	--
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21	21,55	4,52	452	95	347	0,11	2
		м3		17,03	--	358	--	97	--	--
37	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	87,5	36,70	27,80	3211	2433	1305	0,06	5
		м		8,80	6,90	770	604	95	0,04	4
38	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	135	93,40	32,30	12609	4361	4912	0,20	27
		м		31,30	7,00	4226	945	95	0,04	5
39	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	42,5	27,50	4,00	1169	170	807	0,12	5
		м		19,30	0,70	820	30	95	--	--
40	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	45	34,00	4,60	1530	207	1094	0,16	7
		м		24,80	0,80	1116	36	95	--	--
41	С151601-479 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,2225	199300,00	--	44344	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	425	27,50	4,00	11688	1700	8075	0,12	51
		м		19,30	0,70	8203	298	95	--	2
43	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,425	18600,00	--	7905	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3,65	7259,41	4310,78	26497	15734	15002	16,10	59
		1км		2745,00	1169,46	10019	4269	105	4,45	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	СПрайс-листООО"Электро комплект"	Провод самонесущий алюминевый изолированный СИп -4 35х25	3650	136,45	--	498032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	4	843,50	19,50	3374	78	1829	3,00	12
		шт		479,00	2,30	1916	9	95	0,01	--
47	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Освещение								
		Установка металлических опор для освещения								
48	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	175,1	218,93	--	38335	--	43318	1,54	270
		м3		218,93	--	38335	--	113	--	--
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53,55	134,10	--	7181	--	8115	0,97	52
		м3		134,10	--	7181	--	113	--	--
50	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	41,65	749,35	24,55	31211	1023	2512	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1659	383	123	0,04	2
51	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	22,95	10139,71	260,48	232706	5978	16958	3,94	90
		м3		614,25	89,46	14097	2053	105	0,35	8
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,409	131,00	--	3067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	374	245,44	3,82	91795	1429	17119	0,21	79
		м2		37,35	1,44	13969	539	118	0,01	3
54	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	14,265465	9632,76	905,18	137416	12913	96051	45,40	648
		т		7380,00	101,25	105279	1444	90	0,49	7
55	Е0109-62-6	Изготовление	14,265465	15520,74	4123,67	221411	58826	146864	54,90	783
		т		9882,00	1557,00	140971	22211	90	7,62	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130806-198 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	357	446,00	--	159222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С130806-236 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	467,5	956,00	--	446930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130806-268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	297,5	1360,00	--	404600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	25,5	231,00	--	5891	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	527	21,80	0,05	11487	26	2765	0,03	16
		м2		5,81	0,02	3062	11	90	--	--
61	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	527	19,64	0,02	10351	11	1485	0,02	8
		м2		3,13	--	1650	--	90	--	--
62	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	85	1745,38	1411,25	148357	119956	51127	2,01	171
		шт		333,00	239,85	28305	20387	105	0,81	69
63	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	85	9380,00	--	797300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151706-95	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-400-ХЛ1	85	1130,00	--	96050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист	Бандажный крюк	85	435,05	--	36979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист	Бандажный скрепа	170	55,37	--	9413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
67	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	850	61,90	3,30	52615	2805	18895	0,14	119
		м		23,00	0,40	19550	340	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			425	330,10	24,10	140293	10243	47844	0,70	298
		шт		116,00	2,50	49300	1062	95	0,01	6
69	СПрайс-лист	Бандажная лента 19х0,75 lokal								
			153	146,33	--	22389	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист	Анкерный зажим								
			13	1542,45	--	20052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист	Поддерживающий зажим SO-130								
			80	1186,50	--	94920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист	Прокалывающий зажим SLIP12.1								
			80	830,55	--	66444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	290518-1005	Заземляющий зажим М10х8								
			13	152,00	3,00	1944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4851742				
		Оборудование				552623				
		Затраты на временные здания и сооружения 2,8%				135 849				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				5 540 214				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,71%				85 288				
		Затраты на выслугу лет 1%				49 876				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4 %				19 950				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 года				5 695 328				
		ИТОГО в текущих ценах 2012 года				12 084 493,63				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				241 689,87				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				12 326 183,50				
		НДС 12%				1 479 142,02				
		Всего к оплате:				13 805 325,52				

ЗАКАЗЧИК:
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
М.П.