Наименование объекта: Реконструкция, переоборудование, перепланировка части трехкомнатной

квартиры №1 по улице Ткачева 5, в г.Павлодар под продовольственный магазин с устройством входа

договор №22 от 19.05.2016

Акт №1
приемки выполненных работ за 11 августа 2016года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г(июль)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	1,2	22205,83	1754,17	26647	2105	2382	5,037	6,0444
		м3 кладки		3504,17	402,5	4205	483	50,8	0,5	0,6
2	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	22,4	1057,5	63,79	23688	1429	8830	0,851	19,0624
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и		669,91	49,42	15006	1107	54,8	0,06925	1,5512
3	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	65,5	1002,58	20,29	65669	1329	12348	0,4255	27,87025
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								

			327,27	16,73	21436	1096	54,8	0,02338	1,53139
4	11-150405-0105								
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	65,5	289,94	2,34	18991	153	7195	0,26565	17,40008
	м2 окрашиваемой поверхност и								
			199,36	1,1	13058	72	54,8	0,00138	0,09039
5	11-150107-0101								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	12,8	5112,03	15,7	65434	201	12463	2,3	29,44
	м2 поверхност и облицовки								
			1768,98	7,73	22643	99	54,8	0,01075	0,1376
6	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	40,9	3496,85	16,77	143021	686	7816	0,4393	17,96737
	м2 покрыт ия								
			305,62	8,17	12500	334	60,9	0,01063	0,43477
7	11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	9,6	3250,31	162,81	31203	1563	6176	1,357	13,0272
	м2 покрыт ия								
			1018,44	38,02	9777	365	60,9	0,04713	0,45245
8	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,8	1901,11	141,11	3422	254	746	0,85503	1,53905
	м2 проемов								
			626,11	67,22	1127	121	59,8	0,08813	0,15863
9	21-090202-0304								
	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1,8	22124,86		39825				
	м2								
	Всего прямые затраты				**417900**				**132**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	310 428
Накладные расходы I уровня, тенге	57 956
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	475 856
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 176
Итого, тенге	496 032
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 683
Всего	**535 714**

Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г(июль)	**535 714**
НДС (12 %)	64 286
Всего по акту с учетом НДС	**600 000**

Подрядчик

ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

Директор_____Тулегенов К.К.

Заказчик

Алиакпаров А.Е. _____

Авторский надзор

ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

Директор_____Тулегенов К.К.

Технический надзор

ИП Искаков Б.С.

Искаков Б.С._____