Заказчик: ГУ «Аппарат акима сельского округа Кыркенсе» Жанакорганского района Кызылординской области.
Подрядчик: ТОО «Элком»
Наименование строительства и его адрес: Установка уличного освещения ул.Толе би в сельском округе Кыркенсе Жанакорганского района Кызылординской области.
Договор №19 от 22 апреля 2015 года.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за май месяц 2015 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Установка уличного освещения ул.Толе би в аульном округе Кыркенсе Жанакорганского района Кызылординской области.	4 577 668,48	2 020 098	4 577 668,48	2 020 098	4 577 668,48	2 020 098
	Итого к оплате:					**4 577 668,48**	**2 020 098**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима сельского округа Кыркенсе» Жанакорганского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Установка уличного освещения ул.Толе би в сельском округе Кыркенсе Жанакорганского района Кызылординской области.

АКТ №1 от 14.05.2015 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 0,4 кВ								
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	36,61	28,89	27,85	1058	1019	336	0,01	-
				1,04	8,44	38	309	97	0,03	1
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	2,75 м3	262,72	-	722	-	816	1,85	5
				262,72	-	722	-	113	-	-
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	29,52 м3	6,48	6,48	191	191	60	-	-
				-	2,1	-	62	97	0,01	-
4	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,84 м3	134,1	-	1320	-	1491	0,97	10
				134,1	-	1320	-	113	-	-

5 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	29,52	21,55 / 17,03	4,52 / -	636 / 503	133 / -	488 / 97	0,11 / -	3 / -
6 Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м3	123	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	4514 / 1082	3419 / 849	1835 / 95	0,06 / 0,04	7 / 5
7 Ц0108-521-1-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	м	1	302,7 / 167	11,7 / 2,3	303 / 167	12 / 2	161 / 95	1 / 0,01	1 / -
8 С151803-176-Рубильник, тип ЯВЗ-32, трехполюсный на 250 А	шт	1	8220 / -	- / -	8220 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Шкаф управления уличным освещением И-710 - 1 шт									
9 Ц0108-572-3-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	1299 / 317	68 / 14	314 / 95	2 / 0,08	2 / -
10 СПрайс-лист-Шкаф металлический	шт	1	2966,24 / -	- / -	2966 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11 Ц0108-521-1-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1	302,7 / 167	11,7 / 2,3	303 / 167	12 / 2	161 / 95	1 / 0,01	1 / -
12 СПрайс-лист-Рубильник ВР-32-35 А30-250	шт	1	2779,49 / -	- / -	2779 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13 Ц0108-61-1 -Предохранитель	шт	12	276,5 / 200	18,6 / 4,5	3318 / 2400	223 / 54	2331 / 95	1 / 0,03	12 / -
14 СПрайс-лист-Предохранитель ППН-35-20 100 А	шт	3	644,66 / -	- / -	1934 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15 СПрайс-лист-Предохранитель ППН-33-20 40 А	шт	9	257,07 / -	- / -	2314 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16 Ц0108-53-1 -Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	493,6 / 347	18,6 / 4,5	1481 / 1041	56 / 14	1002 / 95	2 / 0,03	6 / -
17 1503-5003 -ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-20-0,5-100-400/5У3 ТУ16-517.442-80	шт	3	161 / -	- / -	483 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18 Ц0108-530-1-Пускатель магнитный общего	шт	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4

		назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А			394	2,3	788	5	95	0,01	-
19	СПрайс-лист-	Пускатель ПИ-12-100150	шт	2	11256,3	-	22513	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	1	133,4	3,6	133	4	110	0,68	1
					115	0,3	115	-	95	-	-
21	СПрайс-лист-	Розетки РД-47	шт	1	113,19	-	113	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
					227	2,3	681	7	95	0,01	-
23	СПрайс-лист-	Выключатель автоматический ВА 47-29, 10 А	шт	3	81,75	-	245	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-592-1-	Патрон стенной или потолочный	шт	2	84,2	1,9	168	4	147	0,49	1
					77	0,4	154	1	95	-	-
25	СПрайс-лист-	Патрон настенный карболитовый	шт	2	43,5	-	87	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-525-1-	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	3	598,8	14,8	1796	44	827	2	6
					288	2,3	864	7	95	0,01	-
27	С151801-74	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ2-60 М1Б 56, 67, силумин	шт	3	2530	-	7590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-80-4	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	191,4	7	191	7	156	1	1
					162	2,3	162	2	95	0,01	-
29	СПрайс-лист-	Контакторы КМИ 11210,220 Вт	шт	1	375,72	-	376	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-317-5-	Монтаж реле	шт	2	634,6	35,6	1269	71	1056	3	6
					547	9	1094	18	95	0,05	-
31	1504-12232	-ФОТОРЕЛЕ 220В,50ГЦ,0,2А,2ВТ ФР-2У3	шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	1504-13002	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 50ГЦ, 2,5, 5А 3 КОНТАКТА РВМ-13-У4 ТУ 16-523.486-75	шт	1	2990	-	2990	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			ШТ							
33	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
			шт							
34	СПрайс-лист-ООО"Электр окомплект"	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PCSIGDM	1	20122,99	-	20123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт	Провода и кабели						
35	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	222,5	27,5	4	6119	890	4228	0,12	27
				19,3	0,7	4294	156	95	-	1
			м							
36	С151601-129-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,0475	114600	-	5444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
37	С151601-151-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,175	18600	-	3255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
38	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,55	7259,41	4310,78	11252	6682	6371	16,1	25
				2745	1169,46	4255	1813	105	4,45	7
			1км							
39	СПрайс-лист-ООО"Электр окомплект"	Провод самонесущий алюминевый изолированный СИп -4 35х25	1550	136,45	-	211497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
40	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6
				479	2,3	958	5	95	0,01	-
			шт							
41	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	2	244	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		РАЗДЕЛ 2. Освещение								
		Установка металлических опор для освещения								
42	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	72,1	218,93	-	15785	-	17837	1,54	111
				218,93	-	15785	-	113	-	-
			м3							
43	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,05	134,1	-	2957	-	3341	0,97	21
				134,1	-	2957	-	113	-	-
			м3							
44	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,15	749,35	24,55	12851	421	1034	0,26	5
				39,83	9,2	683	158	123	0,04	1

			м2											
45	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование		9,45	10139,71	260,48	95820	2462	6983	3,94	37
					614,25	89,46	5805	845	105	0,35	3
			м3								
46	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		9,639	131	-	1263	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		154	245,44	3,82	37798	588	7049	0,21	33
					37,35	1,44	5752	222	118	0,01	1
			м2								
48	Е0109-34-2	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т		5,874015	9632,76	905,18	56583	5317	39550	45,4	267
					7380	101,25	43350	595	90	0,49	3
			т								
49	Е0109-62-6	-Изготовление		5,874015	15520,74	4123,67	91169	24222	60474	54,9	322
					9882	1557	58047	9146	90	7,62	45
			т	147	446	-	65562	-	-	-	-
50	С130806-198	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02		м								
51	С130806-236	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм		192,5	956	-	184030	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
			м								
52	С130806-268	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм		122,5	1360	-	166600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
			м								
53	С130806-63	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм		10,5	231	-	2426	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
			м								
54	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		217	21,8	0,05	4730	11	1139	0,03	6
					5,81	0,02	1261	4	90	-	-
			м2								
55	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		217	19,64	0,02	4262	4	611	0,02	3
					3,13	-	679	-	90	-	-
			м2								

	133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными		35	1745,38	1411,25	61088	49394	21052	2,01	70
				333	239,85	11655	8395	105	0,81	28
57	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	35	9380	-	328300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С151706-95 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-400-ХЛ1	шт	35	1130	-	39550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С130810-15 -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	шт	35	190	-	6650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист-Бандажный крюк	шт	35	435,05	-	15227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс-лист-Бандажный скрепа	шт	70	55,37	-	3876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO-130	шт	35	1186,5	-	41527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс-лист-Прокалывающий зажим SLIP12.1	шт	35	830,55	-	29069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	СПрайс-лист-Бандажная лента 19х0,75 lokal	м	63	146,33	-	9219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс-лист-Анкерный зажим	шт	5	1542,45	-	7712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1 908 670	-	-	-
	Временные здания и сооружения -2,8%	тенге				52 025			
	Удорожание строительства в зимнее время 1,9%*0,9=1,71%	тенге				32 662			
	Затраты на выслугу лет- 1%	тенге				19 101			
	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге				7 640			
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**				**2 020 098**			
	Итого в текущих ценах 2012 года К=2,088	**тенге**				**4 217 965**			
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге				84 359			
	ИТОГО:	тенге				4 302 325			

	тенге	516 27
Итого:	тенге	4 818 604
Коэффициент уменьшения К=0,94999889	тенге	240 935,52
Всего к оплате:	тенге	4 577 668,48

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.