наш ЖКХ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение"Отдел жилищного-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Достоевского, дом** — **180440038096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18** — **041240007836**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках в сфере строительства № 88 от 22.04.20.

Номер документа	Дата составления
00000000037	20.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО, который находится - ВКО г.Семей			тг	1	12 517 378,30	12 517 378,30
				Итого	1	x	12 517 378,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Чегибаев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Утельбаев А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110
БИН 180440038096
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
г.Нур-Султан, 85, 11, 3
БИН/ИИН 041240007836
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ519470398000016188
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 88	22.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2021 года) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО	40 956 399,52	11 176 230,62							1 341 147,67	12 517 378,30
Погашение аванса 30%		3 352 869,19							402 344,30	3 755 213,49
К оплате		7 823 361,44							938 803,37	8 762 164,81

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Утельбаев А.Х.**

Технический надзор:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Технический надзор _____ **Сулейменов Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Чегибаев С.С.**

Авторский надзор:
ПК "Семейпроект"

Авторский надзор _____ **Утенев З.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО

Договор о государственных закупках работ №88 от 22.04.2020

АКТ № 4
приемки выполненных работ за август 2021 года
Локальная смета 2-1-1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (от котельной до УТ1)												
1	21	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	108	26597,00	--	2872476	--	2872476	--	3102274
			СП - 8%			--	--	--	--		229798	
2	22	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	44,499437	8773,00	--	390394	--	390394	--	421625
			СП - 8%			--	--	--	--		31231	
3	23	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	79,3	7480,00	--	593164	--	593164	--	640617
			СП - 8%			--	--	--	--		47453	
4	24	2301-0402-0205 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	114,8	5829,00	--	669169	--	669169	--	722703
			СП - 8%			--	--	--	--		53534	
5	25	2301-0402-0204 РСНБ РК 2015	Труба Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	114,8	5177,00	--	594320	--	594320	--	641865
			СП - 8%			--	--	--	--		47546	
6	26	2301-0402-0311 РСНБ РК 2015	Труба Ст 273х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	16,6	38716,00	--	642686	--	642686	--	694100
			СП - 8%			--	--	--	--		51415	
7	27	2301-0402-0307 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	8,3	10074,00	--	83614	--	83614	--	90303
			СП - 8%			--	--	--	--		6689	
8	28	2301-0402-0306 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	8,3	8881,00	--	73712	--	73712	--	79609
			СП - 8%			--	--	--	--		5897	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5919534	--	5919535	--	6393096
								--	--	--	473563	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5919534				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5919534				
			Сметная прибыль	Тенге				473563				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6393097				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6393097				
РАЗДЕЛ 2.Тепловые сети (от УТ-1 до школы №38)												

9	143	2301-0402-0203 РСНБ РК 2015	Труба Ст 45х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	543,2196	5034,00	--	2734567	--	2734567	--	2953333
			СП - 8%			--	--	--	--		218765	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2734567	--	2734567	--	2953333
								--	--	--	218765	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2734567				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2734567				
			Сметная прибыль	Тенге				218765				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2953333				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2953333				
			РАЗДЕЛ 3.Сборные железобетонные конструкции									
			Теплофикационная камера УТ2(тип 7)									
10	467	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,02	35,63	35,63	3207	3207	--	--	3464
			СП - 8%			--	--	--	--		257	
11	468	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,6	818,63	--	31599	--	--	22751	58698
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	--	31599	--		4348	
12	469	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	90,02	164,58	76,99	14815	6931	--	5677	22132
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	--	7885	--		1639	
13	471	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,7	242,05	31,71	1380	181	765	408	1931
			НР - 94%; СП - 8%			76,20	--	434	--		143	
14	472	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство	м3	1,9	18283,06	1094,46	34738	2079	30174	2262	39960
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	--	2485	--		2960	
15	473	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	18,33	29634,61	1166,01	543202	21373	343846	210020	813480
			НР - 118%; СП - 8%			9709,92	--	177983	--		60258	
16	474	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 пнпм	Пенетрон-Адмикс	кг	73,32	1674,00	--	122738	--	122738	--	132557
			СП - 8%			--	--	--	--		9819	
17	475	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22212	254487,00	--	56527	--	56527	--	61049
			СП - 8%			--	--	--	--		4522	
18	476	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ф1)	т	0,129	230520,00	--	29737	--	29737	--	32116
			СП - 8%			--	--	--	--		2379	
19	477	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	26540,00	--	106160	--	106160	--	114653
			СП - 8%			--	--	--	--		8493	

20	478	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П15а-8)	м3	0,656	75759,00	--	49698	--	49698	--	53674
			СП - 8%			--	--	--	--		3976	
21	479	2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	87128,00	--	87128	--	87128	--	94098
			СП - 8%			--	--	--	--		6970	
22	480	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3574,00	--	14296	--	14296	--	15440
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
23	481	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749,00	--	14996	--	14996	--	16196
			СП - 8%			--	--	--	--		1200	
24	482	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24328,00	--	97312	--	97312	--	105097
			СП - 8%			--	--	--	--		7785	
25	483	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	55,68	347,00	--	19321	--	19321	--	20867
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
26	484	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,39	73868,00	--	28809	--	28809	--	31113
			СП - 8%			--	--	--	--		2305	
27	485	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону (стен и днища)	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,45	1685,06	66,93	15924	632	6207	7268	25047
			НР - 80%, СП - 8%			961,41	--	9085	--		1855	
28	486	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	0,98	19751,86	1094,46	19357	1073	17002	1167	22165
			НР - 91%, СП - 8%			1308,15	--	1282	--		1642	
			Сбросной колодец СК2									
29	493	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	1,14	18283,06	1094,46	20843	1248	18104	1357	23976
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	--	1491	--		1776	
30	494	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	769,68	28,71	1385	52	688	607	2151
			НР - 94%, СП - 8%			358,49	--	645	--		159	
31	495	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс	кг	7,2	1674,00	--	12053	--	12053	--	13017
			СП - 8%			--	--	--	--		964	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1325224	36775	1055561	251517	1702881
								232890	--	--	126140	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1227912				
			Материалы	Тенге				416785				
			Всего заработная плата	Тенге					232890			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				240375				
			Местные материалы	Тенге				301086				
			Накладные расходы	Тенге				251517				
			Сметная прибыль	Тенге				118354				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1597782				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
	Сметная заработная плата	Тенге				232890				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			97312					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			97312					
	Сметная прибыль	Тенге			7785					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			105097					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1702879					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
	Сметная заработная плата	Тенге				232890				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11049309
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			232890					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				36775				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					9709663			
	- Накладные расходы	Тенге						251517		
	- Сметная прибыль	Тенге						818468		
	- Сметная прибыль	Тенге						1796996		
	Временные задания и сооружения 1,3%	Тенге			1,3%					143 641,02
	Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге								11 192 950,49
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,6%	Тенге			3,6%					402 946,22
	Оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
	Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге								11 595 896,71
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%					231 917,93
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								11 827 814,65
	Итого в ценах 2020 г. К=1.049901	Тенге			1,049901					12 418 034,42
	НДС 12%	Тенге			12%					1 490 164,13
	Всего	Тенге								13 908 198,55
	Итого по Акту с понижающим коэффициентом	Тенге			90%					12 517 378,30

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей" Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Утельбаев А.Х.**

Технический надзор:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Технический надзор _____ **Сулейменов Д.С.**

Авторский надзор:
ПК "СемейПроект"

Авторский надзор _____ **Утенев З.К.**

Подрядчик:
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Четибаев С.С.**